

【自力再建宅地及び復興公営住宅完成進捗状況】

平成29年7月末現在

換地・自力再建宅地

【市街地部】

| 地区名 | 計画戸数 | 完成実績 | 完成率 |
|------|-------|------|-------|
| 片岸 | 191 | 77 | 40.3% |
| 鵜住居 | 529 | 182 | 34.4% |
| 東部 | 174 | 17 | 9.8% |
| 嬉石松原 | 179 | 113 | 63.1% |
| 平田 | 158 | 150 | 94.9% |
| 小計 | 1,231 | 539 | 43.8% |

【漁業集落部】

| 地区名 | 計画戸数 | 完成実績 | 完成率 |
|--------|------|------|-------|
| 箱崎白浜 | 10 | 9 | 90.0% |
| 両石 | 63 | 0 | 0% |
| 尾崎白浜 | 5 | 4 | 80.0% |
| 完成済の地区 | 133 | 133 | 100% |
| 合計 | 211 | 146 | 69.2% |

復興公営住宅

【市街地部】

| 地区名 | 計画戸数 | 完成実績 | 完成率 | |
|-------------|-------|-------|-------|----|
| 集合住宅 | | | | |
| 東部 | 大只越2号 | 22 | 0 | 0% |
| | 浜町 | 31 | 0 | 0% |
| | 只越5号 | 22 | 0 | 0% |
| 嬉石松原（嬉石第1） | 52 | 52 | 100% | |
| 嬉石松原（嬉石第2） | 32 | 32 | 100% | |
| 完成済 | 905 | 905 | 100% | |
| 小計 | 1,064 | 989 | 93.0% | |
| 戸建住宅 | | | | |
| 片岸 | 18 | 0 | 0% | |
| 鵜住居 | 45 | 36 | 80.0% | |
| 小計 | 63 | 36 | 57.1% | |
| 合計 | 1,127 | 1,025 | 90.9% | |

【漁業集落部】

| 地区名 | 計画戸数 | 完成実績 | 完成率 |
|-------------|------|------|-------|
| 集合住宅 | | | |
| 両石 | 24 | 0 | 0% |
| 完成済 | 40 | 40 | 100% |
| 小計 | 64 | 40 | 62.5% |
| 戸建住宅 | | | |
| 両石 | 25 | 0 | 0% |
| 完成済 | 100 | 100 | 100% |
| 小計 | 125 | 100 | 80.0% |
| 合計 | 189 | 140 | 74.1% |

【完成実績及び今後の完成見込み（累計）】

| 区分 | | 計画戸数 | 完成実績 | 完成率 | H29年度末時点 | | H30年度末時点 | |
|---------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|----------|------|
| | | | | | | | | |
| 換地・自力再建 | 市街地部 | 1,231 | 539 | 43.8% | 1,126 | 91.5% | 1,231 | 100% |
| | 漁業集落部 | 211 | 146 | 69.2% | 211 | 100% | 211 | 100% |
| 復興公営住宅 | 市街地部 | 1,127 | 1,025 | 90.9% | 1,074 | 95.3% | 1,127 | 100% |
| | 漁業集落部 | 189 | 140 | 74.1% | 140 | 74.1% | 189 | 100% |
| 全体 | | 2,758 | 1,850 | 67.1% | 2,551 | 92.5% | 2,758 | 100% |