

住宅・宅地供給計画 進捗管理表 (内容現在：平成29年8月1日)

住宅・宅地の引渡し時期の前提となる造成工事の進捗について、「計画」及び「進捗状況」をお知らせします。
 表は造成地区ごとに表示しています。前回発行版（内容現在：平成29年6月1日）までに「完成」と表示した地区については、今回は標記していません。
 「計画/進捗状況」の項目中、「計画」は復興まちづくり協議会で前回お示した工程を、「進捗状況」は、最新の工程をそれぞれ標記しています。
 「進捗月数」の欄の「0」は工事が予定通り進んでいることを、「プラス」は工事の遅れを、「マイナス」は工事が予定より早く進んでいることを示しています。

- : 支障物・構造物撤去ほか
 : 盛土ほか
 : 整地・インフラ整備ほか
 : 諸手続き（測量、境界杭ほか）
 : 部分引渡し開始時期（建築工事着工可）
 : 宅地引渡し期間

平成29年8月1日現在

「地区」は、12ページの地図をご覧ください。

地区名	用途	地区	引渡し予定時期 (復興公営住宅 は入居時期)	進捗 月数	計画 進捗状況	進捗状況 (計画：復興まちづくり協議会で前回お示した工程、進捗状況：平成29年8月1日時点)																																															
						H28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度											
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
片岸	換地	1-1①	H30.3 H29.3~	調整中	計画	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																		
					進捗状況	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																		
	換地	1-1②	H29.2~ H29.3~	-1~0	計画	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																		
					進捗状況	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																		
	換地	1-2(2)	H29.11 H29.9~	0~+2	計画	(国道沿線仮設電柱移設)						盛土ほか	整地・インフラ整備												引渡し																												
					進捗状況	(国道整備)						盛土	整地・インフラ												引渡し																												
	換地	1-3①	H29.9 H29.8~	-3~+1	計画	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																		
					進捗状況	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																		
	換地	1-3②	H30.1 H29.8~	+1~+5	計画	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																		
					進捗状況	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																		
	換地	2(2)	H28.3~	調整中	計画	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																		
					進捗状況	引渡し	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																		
	換地	3-1(2)①	H29.2~ H29.3~	-1~0	計画	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																		
					進捗状況	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																		
換地	3-1(2)②	H30.1 H29.3~	+7~+10	計画	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																			
				進捗状況	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																			
換地	3-2(2)①	H28.3~	0~+2	計画	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																			
				進捗状況	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																			
換地	3-2(2)②	H29.8 H28.3~	+4~+8	計画	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																			
				進捗状況	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																			
換地	3-2(2)③	H29.9 H28.3~	+5~+9	計画	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																			
				進捗状況	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																			
換地	3-2(2)④	H29.12 H28.3~	+8~+12	計画	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																			
				進捗状況	盛土ほか	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																			
復興公営 住宅戸建		H29.9 H29.7	+2	計画	整地・インフラ整備						復興公営建築																																										
				進捗状況	盛土ほか						復興公営建築																																										
鶴住居	換地	1-3	H28.10~	完成	計画	整地・インフラ整備												引渡し																																			
					進捗状況	盛土ほか												引渡し																																			
	換地	1-4(1)	H28.10~	0	計画	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																			
					進捗状況	盛土ほか												宅地引渡し																																			
換地	1-4(2)	H29.3~	完成	計画	整地・インフラ整備												引渡し																																				
				進捗状況	盛土ほか												引渡し																																				
換地	2-1	H29.10 H29.4~	0~+6	計画	(寺前交差点切替)						整地・インフラ整備												宅地引渡し																														
				進捗状況	盛土ほか						県道切替												整地・インフラ整備																														
地区名	用途	地区	引渡し予定時期 (復興公営住宅 は入居時期)	進捗 月数	計画 進捗状況	進捗状況 (計画：復興まちづくり協議会で前回お示した工程、進捗状況：平成29年8月1日時点)																																															
						H28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度											
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9						

地区名	用途	地区	引渡し予定時期 (復興公営住宅 は入居時期)	進捗 月数	計画 進捗状況	進捗状況(計画:計画スケジュール、進捗状況:平成29年8月1日時点)																																															
						H28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度											
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
鶴住居	換地	2-2①	H29.8 H29.5~	-2~+3	計画 進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し																							
	換地	2-2②	H29.10 H29.5~	0~+5	計画 進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し																							
	換地	2-3①	H30.1 H29.5~	+3~+8	計画 進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し												県道切替											
	換地	2-3②	H29.10 H29.5~	0~+5	計画 進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し												県道切替											
	換地	2-3③	H29.8 H29.5~	-2~+3	計画 進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し												県道切替											
	換地	2-3④	H30.1 H29.5~	+3~+8	計画 進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し												県道切替											
	換地	2-3⑤	H29.10 H29.5~	0~+5	計画 進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し												県道切替											
	換地	2-4(2)①	H30.1 H29.4~	+3~+9	計画 進捗状況	撤去												盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備											
	換地	2-4(2)②	H29.8 H29.4~	-2~+4	計画 進捗状況	撤去												盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備											
	換地	2-4(2)③	H30.1 H29.4~	+3~+9	計画 進捗状況	撤去												盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備											
	換地	2-4(2)④	H30.1 H29.4~	+3~+9	計画 進捗状況	撤去												盛土ほか												宅地引渡し												県道切替											
	換地	2-4(2)⑤	H29.10 H29.4~	0~+6	計画 進捗状況	撤去												盛土ほか												宅地引渡し												県道切替											
	換地	3-1(2)①	H29.11 H29.4~	+1~+7	計画 進捗状況	(国道整備)												盛土												宅地引渡し												整地・インフラ整備											
	換地	3-1(2)②	H29.11 H29.4~	+8~+14	計画 進捗状況	(国道整備)												盛土												宅地引渡し												整地・インフラ整備											
	換地	3-2(4)①	H29.5 H29.4~	0~+1	計画 進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												引渡し																							
	換地	3-2(4)②	H29.8 H29.4~	+3~+4	計画 進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												引渡し																							
	換地	3-2(4)③	H29.10 H29.4~	+5~+6	計画 進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												引渡し																							
	換地	3-3①	H29.6~ H28.4~	+2	計画 進捗状況	整地・インフラ整備												宅地引渡し												整地・インフラ整備												宅地引渡し											
	換地	3-3②	H29.6~ H28.4~	完成	計画 進捗状況	整地・インフラ整備												宅地引渡し												整地・インフラ整備												宅地引渡し											
	換地	4-1	H29.9 H29.5~	+2~+4	計画 進捗状況													盛土ほか												引渡し												整地等											
換地	4-1	H29.9 H29.5~	+2~+4	計画 進捗状況													盛土ほか												引渡し												整地等												
地区名	用途	地区	引渡し予定時期 (復興公営住宅 は入居時期)	進捗 月数	計画 進捗状況	H28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度											
						進捗状況(計画:復興まちづくり協議会で前回お示した工程、進捗状況:平成29年8月1日時点)																																															

地区名	用途	地区	引渡し予定時期 (復興公営住宅 は入居時期)	進捗 月数	計画 進捗状況	進捗状況(計画：復興まちづくり協議会で前回お示しした工程、進捗状況：平成29年8月1日時点)																																																								
						H28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度																				
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9															
鶏住居	換地	4-2①	H29.11 H28.10~	+6~+13	計画	盛土ほか	宅地引渡し												整地・インフラ整備																																											
					進捗状況	盛土ほか	宅地引渡し												整地・インフラ整備																																											
	換地	4-2②	H30.3 H28.10~	+10~+17	計画	盛土ほか	宅地引渡し												整地・インフラ整備																																											
					進捗状況	盛土ほか	宅地引渡し												整地・インフラ整備																																											
	換地	4-3(2)①	H29.8 H29.5~	+1~+3	計画	盛土ほか													整地・インフラ整備																																											
					進捗状況	盛土ほか													引渡し												整地・インフラ整備																															
	換地	4-3(2)②	H29.7 H29.5~	0~+2	計画	盛土ほか													整地・インフラ整備																																											
進捗状況					盛土ほか													引渡し												整地・インフラ整備																																
換地	5-1	H30.6 H29.10~	+6~+8	計画														撤去												盛土 整地・インフラ																																
				進捗状況														引渡し												盛土 整地・インフラ												仮設村移転																				
換地	5-2	H29.8 H29.4~	+2~+4	計画	撤去	盛土ほか	引渡し												引渡し												整地・インフラ整備																															
				進捗状況	撤去	盛土ほか	撤去等												引渡し												整地・インフラ整備																															
復興公営 住宅戸建	4-3(1)	H29.3 H29.7~9	+4~6	計画	盛土ほか	復興公営建築												整地・インフラ整備																																												
				進捗状況	盛土ほか	復興公営建築												整地・インフラ整備												復興公営建築																																
両石	自力再建	1-2	H29.9~H30.4 H28.12	+9~+16	計画	整地・インフラ												●												整地・インフラ												●																				
					進捗状況	支障物撤去・盛土ほか												●												宅地引渡し												●																				
	自力再建	2	H29.9~H30.4 H29.4	+5~+12	計画	盛土ほか	整地・インフラ												●												整地・インフラ												●																			
					進捗状況	支障物撤去・盛土ほか												●												宅地引渡し												●																				
	復興公営 住宅戸建	1-2	H30.6 H29.10	+8	計画	整地・インフラ												●												復興公営建築												◆																				
進捗状況					支障物撤去・盛土ほか												●												復興公営建築												◆																					
復興公営 住宅戸建	1-2 2	H30.11 H29.10	+13	計画	整地・インフラ												●												復興公営建築												◆																					
				進捗状況	支障物撤去・盛土ほか												●												復興公営建築												◆																					
復興公営 住宅集合	1-1	H30.5 H30.1	+4	計画	整地・インフラ												●												復興公営建築												◆																					
				進捗状況	盛土ほか												●												復興公営建築												◆																					
東部	自力再建	⑧-1-1	H29.8~ H29.6~	完成	計画	地盤改良ほか												盛土ほか												整地等												●																				
					進捗状況	支障物撤去												●												整地等												●																				
	自力再建	⑧-1-2	H29.11~ H29.6~	+5	計画	地盤改良ほか												盛土ほか												整地等												●																				
					進捗状況	支障物撤去												●												整地・インフラ												●																				
	自力再建	⑧-2-1	H30.1~	0	計画	地盤改良ほか												盛土ほか												整地等												●																				
					進捗状況	支障物撤去・不発弾調査												●												整地等												●																				
	自力再建	⑧-2-2	H30.6~ H30.1~	+5	計画	地盤改良ほか												盛土ほか												整地等												●																				
					進捗状況	支障物撤去・不発弾調査												●												整地・インフラ												●																				
	自力再建	⑩-1-1	H30.4~ H30.1~	+3	計画	支障物撤去等												盛土ほか												整地等												●																				
					進捗状況	支障物撤去												●												整地等												●																				
自力再建	⑩-1-2	H30.6~ H30.1~	+5	計画	支障物撤去等												盛土ほか												整地等												●																					
				進捗状況	支障物撤去・不発弾調査												●												整地・インフラ												●																					
自力再建	⑩-2	H31.4~ H30.6~	+10	計画	支障物撤去・不発弾調査・地盤改良												盛土ほか												整地・インフラ整備												●																					
				進捗状況	支障物撤去・不発弾調査												●												地盤改良・盛土ほか												●																					
自力再建	⑫-1-1	H29.9~ H30.6~	-9	計画	支障物撤去・不発弾調査・地盤改良												盛土ほか												整地・インフラ整備												●																					
				進捗状況	支障物撤去												●												整地・インフラ整備												●																					
自力再建	⑫-1-2	H29.12~ H30.6~	-6	計画	支障物撤去・不発弾調査・地盤改良												盛土ほか												整地・インフラ整備												●																					
				進捗状況	支障物撤去												●												整地												●																					
地区名	用途	地区	引渡し予定時期 (復興公営住宅 は入居時期)	進捗 月数	計画 進捗状況	進捗状況(計画：復興まちづくり協議会で前回お示しした工程、進捗状況：平成29年8月1日時点)																																																								
						H28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度																				
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9															

地区名	用途	地区	引渡し予定時期 (復興公営住宅 は入居時期)	進捗 月数	計画 進捗状況	進捗状況 (計画:復興まちづくり協議会で前回お示した工程、進捗状況:平成29年8月1日時点)																																																										
						H28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度																						
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
東部	自力再建	⑫-1-3	H31.4~ H30.6~	+10	計画	支障物撤去・不発弾調査・地盤改良												盛土ほか												整地・インフラ整備																																		
					進捗状況	支障物撤去・不発弾調査												地盤改良・盛土ほか												整地・インフラ																																		
	自力再建	⑫-2-1	H30.11~	0	計画	支障物撤去等・不発弾調査・地盤改良												盛土ほか												整地・インフラ																																		
					進捗状況	支障物撤去												盛土ほか												整地等																																		
	自力再建	⑫-2-2	H31.3~ H30.11~	+4	計画	支障物撤去等・不発弾調査・地盤改良												盛土ほか												整地・インフラ																																		
					進捗状況	支障物撤去・不発弾調査												地盤改良・盛土ほか												整地・インフラ																																		
	自力再建	⑫-3	H29.10~	0	計画	撤去等												盛土												整地等																																		
					進捗状況	盛土ほか																																																										
	自力再建	⑬-1	H29.9~ H29.10~	-1	計画	支障物撤去等												盛土ほか												整地・インフラ																																		
					進捗状況	支障物撤去等												盛土ほか												整地等																																		
自力再建	⑬-2	H29.12~ H29.10~	+2	計画	支障物撤去等												盛土ほか												整地・インフラ																																			
				進捗状況	支障物撤去等												盛土ほか												整地・インフラ																																			
自力再建	⑬-3	H30.3~ H29.10~	+5	計画	支障物撤去等												盛土ほか												整地・インフラ																																			
				進捗状況	支障物撤去・不発弾調査												地盤改良・盛土ほか												整地・インフラ																																			
復興公営住宅	浜町	H31.1 H30.3	+10	計画	設計												復興公営建築																																															
				進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ												設計												復興公営建築																							
復興公営住宅	只越5号	H30.6 H30.3	+3	計画	設計												復興公営建築																																															
				進捗状況	設計												復興公営建築																																															
復興公営住宅	大只越2号	H29.9 H29.11	-2	計画	設計												復興公営建築																																															
				進捗状況	設計												復興公営建築																																															
嬉石松原	換地	2(2)	H28.11~	完成	計画どおり 進んでいます	盛土ほか												整地・インフラ整備																																														
						宅地引渡し																																																										
	換地	3(2)①	H29.2~ H28.5~	+7	計画	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																														
					進捗状況	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																														
	換地	3(2)②	H29.3~ H28.5~	+10	計画	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																														
					進捗状況	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																														
	換地	4	H29.4~ H28.11~	+4	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																																		
				進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																																			
復興公営住宅	嬉石第1	H29.8 H29.4	完成	計画	復興公営建築																																																											
				進捗状況	復興公営建築																																																											
復興公営住宅	嬉石第2	H29.8 H29.4	完成	計画	復興公営建築																																																											
				進捗状況	建築												復興公営建築																																															
平田	換地	1-1(1)	H29.1~	0	計画どおり 進んでいます	撤去												整地・インフラ整備												宅地引渡し																																		
	換地	1-1(2)	H28.4~	完成	計画どおり 進んでいます	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																														
	換地	1-1(3)	H28.5~	完成	計画どおり 進んでいます	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																														
	換地	1-1(4)	H28.5~	完成	計画どおり 進んでいます	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																														
	換地	1-1(5)	H28.5~	完成	計画どおり 進んでいます	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																														
	換地	1-2	H29.1~	0	計画どおり 進んでいます	撤去												整地・インフラ												宅地引渡し																																		
	換地	2	H29.1~	0	計画どおり 進んでいます	盛土												整地・インフラ整備												宅地引渡し																																		
	換地	3	H29.6~	0	計画どおり 進んでいます	支障物撤去												盛土												整地・インフラ整備												宅地引渡し																						
地区名	用途	地区	引渡し予定時期 (復興公営住宅 は入居時期)	進捗 月数	計画 進捗状況	進捗状況 (計画:復興まちづくり協議会で前回お示した工程、進捗状況:平成29年8月1日時点)																																																										
						H28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度																						
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	