

【東部地区 国道45号東側 仮設道路が開通しました】

東部地区 国道45号東側では、主に嵩上げによる宅地造成工事を行っています。去る9月7日（木）に、浜町1丁目～3丁目の仮設道路が開通しました。今後は、これまで道路があった場所を嵩上げていきます。

嵩上げに当たっては、お住まいになられていらっしゃる方の生活に支障のないよう、道路だけでなく、電柱、水道管、下水道管などのインフラを確保しながら行っています。工事完了までの間、皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

●開通した仮設道路



【自力再建宅地及び復興公営住宅完成進捗状況】

平成29年9月末現在

換地・自力再建宅地

【市街地部】

地区名	計画戸数	完成実績	完成率
片岸	191	106	55.5%
鶴住居	529	304	57.5%
東部	174	50	28.7%
嬉石松原	179	160	89.4%
平田	158	157	99.4%
小計	1,231	777	63.1%

【漁業集落部】

地区名	計画戸数	完成実績	完成率
箱崎白浜	10	9	90.0%
両石	63	8	12.7%
尾崎白浜	5	4	80.0%
完成済の地区	133	133	100%
合計	211	154	73.0%

復興公営住宅

【市街地部】

地区名	計画戸数	完成実績	完成率
集合住宅			
東部			
大只越2号	22	22	100%
浜町	31	0	0%
只越5号	22	0	0%
完成済	989	989	100%
小計	1,064	1,011	95.0%
戸建住宅			
片岸	18	18	100%
鶴住居	45	45	100%
小計	63	63	100%
合計	1,127	1,074	95.3%

【漁業集落部】

地区名	計画戸数	完成実績	完成率
集合住宅			
両石	24	0	0%
完成済	40	40	100%
小計	64	40	62.5%
戸建住宅			
両石	25	0	0%
完成済	100	100	100%
小計	125	100	80.0%
合計	189	140	74.1%

完成実績及び今後の見込み（累計）

区分	計画戸数	完成実績	完成率	H29年度末時点		H30年度末時点		
換地・自力再建宅地	市街地部	1,231	777	63.1%	1,143	92.8%	1,231	100%
	漁業集落部	211	154	73.0%	211	100%	211	100%
復興公営住宅	市街地部	1,127	1,074	95.3%	1,074	95.3%	1,127	100%
	漁業集落部	189	140	74.1%	140	74.1%	189	100%
全体	2,758	2,145	77.8%	2,568	93.1%	2,758	100%	