

住宅・宅地供給計画 進捗管理表 (内容現在：平成29年10月1日)

住宅・宅地の引渡し時期の前提となる造成工事の進捗について、「計画」及び「進捗状況」をお知らせします。
 表は造成地区ごとに表示しています。前回発行版(内容現在：平成29年8月1日)までに「完成」と表示した地区については、今回は標記していません。
 「計画/進捗状況」の項目中、「計画」は復興まちづくり協議会で前回お示した工程を、「進捗状況」は、最新の工程をそれぞれ標記しています。
 「進捗月数」の欄の「0」は工事が予定通り進んでいることを、「プラス」は工事の遅れを、「マイナス」は工事が予定より早く進んでいることを示しています。

- : 支障物・構造物撤去ほか
 : 盛土ほか
 : 整地・インフラ整備ほか
 : 諸手続き(測量、境界杭ほか)
 : 諸手続き(測量、境界杭ほか)
 : 部分引渡し開始時期(建築工事着工可)
 : 宅地引渡し期間

平成29年10月1日現在

「地区」は、8ページの地図をご覧ください。

地区名	用途	地区	引渡し予定時期(復興公営住宅は入居時期)	進捗月数	計画 進捗状況	進捗状況(計画:復興まちづくり協議会で前回お示した工程、進捗状況:平成29年10月1日時点)																																															
						H28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度											
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
片岸	換地	1-1①	H30.3 H29.3~	調整中	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
	換地	1-1②	H29.2~ H29.3~	-1~0	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
	換地	1-2(2)	H29.11 H29.9~	0~+2	計画	(国道沿線仮設電柱移設)												盛土ほか												整地・インフラ整備																							
					進捗状況	(国道整備)												盛土												整地・インフラ																							
	換地	1-3①	H29.9 H29.8~	-3~+1	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
	換地	1-3②	H30.1 H29.8~	+1~+5	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
	換地	2(2)	H28.3~	調整中	計画	盛土ほか												引渡												整地・インフラ整備																							
					進捗状況	盛土ほか												引渡												宅地引渡し																							
	換地	3-1(2)①	H29.2~ H29.3~	-1~0	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
換地	3-1(2)②	H30.1 H29.3~	+7~+10	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																								
				進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																								
換地	3-2(2)①	H28.3~	0~+2	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																								
				進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																								
換地	3-2(2)②	H29.8 H28.3~	+4~+8	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																								
				進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																								
換地	3-2(2)③	H29.9 H28.3~	+5~+9	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																								
				進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																								
換地	3-2(2)④	H29.12 H28.3~	+8~+12	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																								
				進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																								
復興公営 住宅戸建		H29.9 H29.7	完成	計画	整地・インフラ整備												●復興公営建築												◆																								
				進捗状況	盛土ほか												●復興公営建築												◆																								
鶴住居	換地	1-4(1)	H28.10~	完成	計画	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備																							
	換地	2-1	H29.10 H29.4~	0~+6	計画	(寺前交差点切替)												盛土ほか												整地・インフラ整備																							
					進捗状況	盛土ほか												興道切替												整地・インフラ整備																							
	換地	2-2①	H29.8 H29.5~	-2~+3	計画	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
	換地	2-2②	H29.10 H29.5~	0~+5	計画	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
	換地	2-3①	H30.1 H29.5~	+3~+8	計画	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												興道切替												整地・インフラ整備																							
	換地	2-3②	H29.10 H29.5~	0~+5	計画	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												興道切替												整地・インフラ整備																							
	換地	2-3③	H29.8 H29.5~	-2~+3	計画	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												興道切替												整地・インフラ整備																							
地区名	用途	地区	引渡し予定時期(復興公営住宅は入居時期)	進捗月数	計画 進捗状況	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9												

地区名	用途	地区	引渡し予定時期（復興公営住宅は入居時期）	進捗月数	計画進捗状況	進捗状況（計画：復興まちづくり協議会で前回お示した工程、進捗状況：平成29年10月1日時点）																																															
						H28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度											
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
鶴住居	換地	2-3④	H30.1 H29.5	+3~+8	計画	盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備																							
					進捗状況	盛土ほか												県道切替												整地・インフラ整備																							
	換地	2-3⑤	H29.10 H29.5	0~+5	計画	盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備																							
					進捗状況	盛土ほか												県道切替												整地・インフラ整備																							
	換地	2-4(2)①	H30.1 H29.4	+3~+9	計画	撤去	盛土ほか											整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	撤去	盛土ほか											県道切替												整地・インフラ整備																							
	換地	2-4(2)②	H29.8 H29.4	-2~+4	計画	撤去	盛土ほか											整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	撤去	盛土ほか											整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
	換地	2-4(2)③	H30.1 H29.4	+3~+9	計画	撤去	盛土ほか											整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	撤去	盛土ほか											整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
	換地	2-4(2)④	H30.1 H29.4	+3~+9	計画	撤去	盛土ほか											整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	撤去	盛土ほか											県道切替												整地・インフラ整備																							
	換地	2-4(2)⑤	H29.10 H29.4	0~+6	計画	撤去	盛土ほか											整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	撤去	盛土ほか											県道切替												整地・インフラ整備																							
	換地	3-1(2)①	H29.11 H29.4	+1~+7	計画	(国道整備)												盛土												整地・インフラ整備												宅地引渡し											
					進捗状況	(国道整備)												盛土												整地・インフラ整備												宅地引渡し											
	換地	3-1(2)②	H29.11 H29.4	+8~+14	計画	(国道整備)												盛土												整地・インフラ整備												宅地引渡し											
					進捗状況	(国道整備)												盛土												整地・インフラ整備												(仮設村移転)											
	換地	3-2(4)①	H29.5 H29.4	完成	計画	盛土ほか												引渡												整地・インフラ整備																							
					進捗状況	盛土ほか												引渡												整地・インフラ整備																							
換地	3-2(4)②	H29.8 H29.4	完成	計画	盛土ほか												引渡												整地・インフラ整備																								
				進捗状況	盛土ほか												引渡												整地・インフラ整備																								
換地	3-2(4)③	H29.10 H29.4	+5~+6	計画	盛土ほか												引渡												整地・インフラ整備																								
				進捗状況	盛土ほか												引渡												整地・インフラ整備																								
換地	3-3①	H29.6~ H28.4	完成	計画	整地・インフラ整備												宅地引渡し												整地・インフラ整備																								
				進捗状況	整地・インフラ整備												宅地引渡し												整地・インフラ整備																								
換地	4-1	H29.9 H29.5	+2~+4	計画	盛土ほか												盛土ほか												整地等																								
				進捗状況	盛土ほか												盛土ほか												整地等																								
換地	4-2①	H29.11 H28.10	+6~+13	計画	盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備																								
				進捗状況	盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備																								
換地	4-2②	H30.3 H28.10	+10~+17	計画	盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備																								
				進捗状況	盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備																								
換地	4-3(2)①	H29.8 H29.5	+1~+3	計画	盛土ほか												引渡												整地・インフラ整備																								
				進捗状況	盛土ほか												引渡												整地・インフラ整備																								
換地	4-3(2)②	H29.7 H29.5	0~+2	計画	盛土ほか												引渡												整地・インフラ整備																								
				進捗状況	盛土ほか												引渡												整地・インフラ整備																								
換地	5-1	H30.6 H29.10	+6~+8	計画	撤去												盛土												整地・インフラ																								
				進捗状況	撤去												盛土												整地・インフラ																								
換地	5-2	H29.8 H29.4	+2~+4	計画	撤去	盛土ほか											引渡												整地・インフラ整備																								
				進捗状況	撤去	盛土ほか											撤去等												整地・インフラ整備																								
復興公営住宅戸建	4-3(1)	H29.3 H29.7~9	完成	計画	盛土ほか												復興公営建築												整地・インフラ整備																								
				進捗状況	盛土ほか												復興公営建築												整地・インフラ整備																								
両石	自力再建	1-2	H29.9~H30.4 H28.12	+9~+16	計画	整地・インフラ												支障物撤去・盛土ほか												整地・インフラ																							
					進捗状況	整地・インフラ												支障物撤去・盛土ほか												宅地引渡し																							
	自力再建	2	H29.9~H30.4 H29.4	+5~+12	計画	盛土ほか												整地・インフラ												支障物撤去・盛土ほか																							
復興公営住宅戸建	1-2	H30.6 H29.10	+8	計画	整地・インフラ												復興公営建築												支障物撤去・盛土ほか																								
				進捗状況	整地・インフラ												復興公営建築												支障物撤去・盛土ほか																								
地区名	用途	地区	引渡し予定時期（復興公営住宅は入居時期）	進捗月数	計画進捗状況	進捗状況（計画：復興まちづくり協議会で前回お示した工程、進捗状況：平成29年10月1日時点）																																															
						H28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度											
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9						

地区名	用途	地区	引渡し予定時期 (復興公営住宅は入居時期)	進捗 月数	計画 進捗状況	進捗状況(計画:復興まちづくり協議会で前回お示した工程、進捗状況:平成29年10月1日時点)																																															
						H28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度											
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
両石	復興公営住宅戸建	1-2 2	H30.11 H29.10	+13	計画	整地・インフラ												復興公営建築																																			
					進捗状況	支障物撤去・盛土ほか												整地・インフラ												復興公営建築																							
	復興公営住宅集合	1-1	H30.5 H30.1	+4	計画	整地・インフラ												復興公営建築																																			
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ												復興公営建築																							
東部	自力再建	⑧-1-2	H29.11~ H29.6~	+5	計画	地盤改良ほか				盛土ほか				整地等																																							
					進捗状況	支障物撤去				盛土ほか				整地・インフラ																																							
	自力再建	⑧-2-1	H30.1~	0	計画	地盤改良ほか				盛土ほか				整地等																																							
					進捗状況	支障物撤去・不発弾調査				地盤改良・盛土ほか				整地等																																							
	自力再建	⑧-2-2	H30.6~ H30.1~	+5	計画	地盤改良ほか				盛土ほか				整地等																																							
					進捗状況	支障物撤去・不発弾調査				地盤改良・盛土ほか				整地・インフラ																																							
	自力再建	⑩-1-1	H30.4~ H30.1~	+3	計画	支障物撤去等				盛土ほか				整地等																																							
					進捗状況	支障物撤去				盛土ほか				整地等																																							
	自力再建	⑩-1-2	H30.6~ H30.1~	+5	計画	支障物撤去等				盛土ほか				整地等																																							
					進捗状況	支障物撤去等				地盤改良・盛土ほか				整地等																																							
	自力再建	⑩-2	H31.4~ H30.6~	+10	計画	支障物撤去・不発弾調査・地盤改良				盛土ほか				整地・インフラ整備																																							
					進捗状況	支障物撤去・不発弾調査				地盤改良・盛土ほか				整地・インフラ																																							
	自力再建	⑩-1-1	H29.9~ H30.6~	完成	計画	支障物撤去・不発弾調査・地盤改良				盛土ほか				整地・インフラ整備																																							
					進捗状況	支障物撤去				盛土ほか				整地																																							
	自力再建	⑩-1-2	H29.12~ H30.6~	-6	計画	支障物撤去・不発弾調査・地盤改良				盛土ほか				整地・インフラ整備																																							
					進捗状況	支障物撤去				盛土ほか				整地																																							
	自力再建	⑩-1-3	H31.4~ H30.6~	+10	計画	支障物撤去・不発弾調査・地盤改良				盛土ほか				整地・インフラ整備																																							
					進捗状況	支障物撤去・不発弾調査				地盤改良・盛土ほか				整地・インフラ																																							
	自力再建	⑩-2-1	H30.11~	0	計画	支障物撤去等・不発弾調査・地盤改良				盛土ほか				整地・インフラ																																							
					進捗状況	支障物撤去				盛土ほか				整地等																																							
自力再建	⑩-2-2	H31.3~ H30.11~	+4	計画	支障物撤去等・不発弾調査・地盤改良				盛土ほか				整地・インフラ																																								
				進捗状況	支障物撤去・不発弾調査				地盤改良・盛土ほか				整地・インフラ																																								
自力再建	⑫-3	H29.10~	完成	計画	撤去等				盛土				整地等																																								
				進捗状況	盛土ほか				整地																																												
自力再建	⑬-1	H29.9~ H29.10~	完成	計画	支障物撤去等				盛土ほか				整地・インフラ																																								
				進捗状況	支障物撤去等				盛土ほか				整地等																																								
自力再建	⑬-2	H29.12~ H29.10~	+2	計画	支障物撤去等				盛土ほか				整地・インフラ																																								
				進捗状況	支障物撤去等				盛土ほか				整地・インフラ																																								
自力再建	⑬-3	H30.3~ H29.10~	+5	計画	支障物撤去等				盛土ほか				整地・インフラ																																								
				進捗状況	支障物撤去・不発弾調査				地盤改良・盛土ほか				整地・インフラ																																								
復興公営住宅	浜町	H31.1 H30.3	0	計画	盛土ほか												設計												復興公営建築																								
				進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												復興公営建築																								
				計画	設計												復興公営建築																																				
復興公営住宅	只越5号	H30.6 H30.3	+3	計画	設計												復興公営建築																																				
				進捗状況	設計												復興公営建築																																				
復興公営住宅	大只越2号	H29.9 H29.11	完成	計画	設計												復興公営建築																																				
				進捗状況	設計												復興公営建築																																				
嬉石松原	換地	3(2)①	H29.2~ H28.5~	+7	計画	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																			
					進捗状況	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																			
	換地	3(2)②	H29.3~ H28.5~	+10	計画	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																			
進捗状況					整地・インフラ整備												宅地引渡し																																				
換地	4	H29.4~ H28.11~	+4	計画	盛土ほか				整地・インフラ整備				宅地引渡し																																								
				進捗状況	盛土ほか				整地・インフラ整備				宅地引渡し																																								
平田	換地	1-1(1)	H29.1~	0	計画	撤去				整地・インフラ整備				宅地引渡し																																							
					進捗状況	撤去				整地・インフラ				宅地引渡し																																							
	換地	1-2	H29.1~	0	計画	撤去				整地・インフラ				宅地引渡し																																							
					進捗状況	盛土				整地・インフラ整備				宅地引渡し																																							
換地	2	H29.1~	0	計画	盛土				整地・インフラ整備				宅地引渡し																																								
				進捗状況	支障物撤去				盛土				整地・インフラ整備				宅地引渡し																																				
換地	3	H29.6~	0	計画	支障物撤去				盛土				整地・インフラ整備				宅地引渡し																																				
				進捗状況	支障物撤去				盛土				整地・インフラ整備				宅地引渡し																																				
地区名	用途	地区	引渡し予定時期 (復興公営住宅は入居時期)	進捗 月数	計画 進捗状況	進捗状況(計画:復興まちづくり協議会で前回お示した工程、進捗状況:平成29年10月1日時点)																																															
						H28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度											
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9						