

## 【自力再建宅地及び復興公営住宅完成進捗状況】

平成29年11月末現在

### 換地・自力再建宅地

#### 【市街地部】

地区名	計画戸数	完成実績	完成率
片岸	191	127	66.5%
鵜住居	529	381	72.0%
東部	174	54	31.0%
嬉石松原	179	162	90.5%
平田	158	158	100.0%
小計	1,231	882	71.6%

#### 【漁業集落部】

地区名	計画戸数	完成実績	完成率
箱崎白浜	10	9	90.0%
両石	63	24	38.1%
尾崎白浜	5	4	80.0%
完成済の地区	133	133	100%
合計	211	170	80.6%

### 復興公営住宅

#### 【市街地部】

地区名	計画戸数	完成実績	完成率
<b>集合住宅</b>			
東部 浜町	31	0	0%
只越5号	22	0	0%
完成済	1,011	1,011	100%
小計	1,064	1,011	95.0%
<b>戸建住宅</b>			
完成済	63	63	100%
合計	1,127	1,074	95.3%

#### 【漁業集落部】

地区名	計画戸数	完成実績	完成率
<b>集合住宅</b>			
両石	24	0	0%
完成済	40	40	100%
小計	64	40	62.5%
<b>戸建住宅</b>			
両石	25	0	0%
完成済	100	100	100%
小計	125	100	80.0%
合計	189	140	74.1%

### 完成実績及び今後の見込み（累計）

区分	計画戸数	完成実績	完成率	H29年度末時点		H30年度末時点		
				計画戸数	完成率	計画戸数	完成率	
換地・自力再建宅地	市街地部	1,231	882	71.6%	1,143	92.8%	1,231	100%
	漁業集落部	211	170	80.6%	211	100%	211	100%
復興公営住宅	市街地部	1,127	1,074	95.3%	1,074	95.3%	1,127	100%
	漁業集落部	189	140	74.1%	140	74.1%	189	100%
全体	2,758	2,266	82.2%	2,568	93.1%	2,758	100%	