

住宅・宅地供給計画 進捗管理表 (内容現在：平成29年12月1日)

住宅・宅地の引渡し時期の前提となる造成工事の進捗について、「計画」及び「進捗状況」をお知らせします。

表は造成地区ごとに表示しています。前回発行版（内容現在：平成29年10月1日）までに「完成」と表示した地区については、今回は標記していません。

「計画/進捗状況」の項目中、「計画」は復興まちづくり協議会で前回お示した工程を、「進捗状況」は、最新の工程をそれぞれ標記しています。

「進捗月数」の欄の「0」は工事が予定通り進んでいることを、「プラス」は工事の遅れを、「マイナス」は工事が予定より早く進んでいることを示しています。

■：支障物・構造物撤去ほか

■：盛土ほか

■：整地・インフラ整備ほか

 : 諸手続き（測量、境界杭ほか）

■ : 部分引渡し開始時期（建築工事着工可）

■ : 宅地引渡し期間

平成29年12月1日現在

「地区」は、8ページの地図をご覧ください。

地区名	用途	地区	引渡し予定時期 (復興公営住宅は入居時期)	進捗 月数	計画 進捗状況	進捗状況 (計画：復興まちづくり協議会で前回お示した工程、進捗状況：平成29年12月1日時点)																																															
						H28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度											
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8							
片岸	換地	1-1①	H30.3 H29.3～	調整中	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備																																			
	換地	1-1②	H29.2～ H29.3～	-1～0	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												引渡																							
	換地	1-2(2)	H29.11 H29.9～	調整中	計画	(国道沿線仮設電柱移設)												盛土ほか												整地・インフラ整備												引渡し											
					進捗状況	(国道整備)												盛土												整地・インフラ整備																							
	換地	1-3①	H29.9 H29.8～	-3～+1	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
	換地	1-3②	H30.1 H29.8～	+1～+5	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
	換地	2(2)	H28.3～	調整中	計画	盛土ほか												引渡												整地・インフラ整備																							
					進捗状況	引渡												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
鵜住居	換地	3-1(2)①	H29.2～ H29.3～	-1～0	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
	換地	3-1(2)②	H30.1 H29.3～	+7～+10	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
	換地	3-2(2)①	H28.3～	調整中	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
	換地	3-2(2)②	H29.8 H28.3～	調整中	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
	換地	3-2(2)③	H29.9 H28.3～	調整中	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
	換地	3-2(2)④	H29.12 H28.3～	+8～+12	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																							
片岸	換地	2-1	H29.10 H29.4～	0～+6	計画	(寺前交差点切替)												盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し											
					進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												県道切替												宅地引渡し											
	換地	2-2①	H29.8 H29.5～	-2～+3	計画	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し																							
					進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し																							
	換地	2-2②	H29.10 H29.5～	0～+5	計画	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し																							
					進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し																							
	換地	2-3①	H30.1 H29.5～	+3～+8	計画	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備											
				進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												県道切替												宅地引渡し												
片岸	換地	2-3②	H29.10 H29.5～	0～+5	計画	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備											
					進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												県道切替												宅地引渡し											
	換地	2-3③	H29.8 H29.5～	-2～+3	計画	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備											
					進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												県道切替												宅地引渡し											
	換地	2-3④	H29.9 H29.5～	-2～+3	計画	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備											
					進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												県道切替												宅地引渡し											
	換地	2-3⑤	H29.8 H29.5～	-2～+3	計画	整地・インフラ整備												盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備											
				進捗状況	整地・インフラ整備												盛土ほか												県道切替												宅地引渡し												

片岸1-2 (2)、3-2 (2) ①～③：
宅地の引渡し時期は予定どおりで
すが、長雨や台風18号の影響によ
り、区画内道路の舗装工事に遅れ
が生じています。完成時期につい
ては、復興まちづくり協議会及び
平成30年2月発行予定の復興情報
でお知らせします。

地区名	用途	地区	引渡し予定時期(復興公営住宅は入居時期)	進捗月数	計画進捗状況	進捗状況(計画：復興まちづくり協議会で前回お示した工程、進捗状況：平成29年12月1日時点)																																																																						
						H28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度																																		
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9																													
鶏住居	換地	2-3④	H30.1 H29.5～	+3～+8	計画	整地・インフラ整備																																																																						
					進捗状況	盛土ほか												県道切替												宅地引渡し												整地・インフラ整備																																		
	換地	2-3⑤	H29.10 H29.5～	0～+5	計画	整地・インフラ整備																																																																						
					進捗状況	盛土ほか												県道切替												宅地引渡し												整地・インフラ整備																																		
	換地	2-4(2)①	H30.1 H29.4～	+3～+9	計画	撤去	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																																													
					進捗状況	撤去	盛土ほか												県道切替												整地・インフラ整備																																													
	換地	2-4(2)②	H29.8 H29.4～	-2～+4	計画	撤去	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																																													
					進捗状況	撤去	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																																													
	換地	2-4(2)③	H30.1 H29.4～	+3～+9	計画	撤去	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																																													
					進捗状況	撤去	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																																													
	換地	2-4(2)④	H30.1 H29.4～	+3～+9	計画	撤去	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																																													
					進捗状況	撤去	盛土ほか												県道切替												整地・インフラ整備																																													
	換地	2-4(2)⑤	H29.10 H29.4～	0～+6	計画	撤去	盛土ほか												整地・インフラ整備												宅地引渡し																																													
					進捗状況	撤去	盛土ほか												県道切替												整地・インフラ整備																																													
	換地	3-1(2)①	H29.11 H29.4～	+1～+7	計画	(国道整備)												盛土	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																													
					進捗状況	(国道整備)												盛土	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																													
	換地	3-1(2)②	H29.11 H29.4～	+8～+14	計画	(国道整備)												盛土	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																													
					進捗状況	(国道整備)												盛土	整地・インフラ整備												宅地引渡し																																													
換地	3-2(4)③	H29.10 H29.4～	調整中	計画		整地・インフラ整備												盛土ほか												引渡し												鶏住居3-2 (4) ③、4-2 ①： 宅地の引渡し時期は予定どおりですが、長雨や台風18号の影響により、区画内道路の舗装工事に遅れが生じています。完成時期については、復興まちづくり協議会及び平成30年2月発行予定の復興情報でお知らせします。																																		
				進捗状況		整地・インフラ整備												盛土ほか												引渡し																																														
換地	4-1	H29.9 H29.5～	+2～+4	計画		盛土ほか												整地等												引渡し																																														
				進捗状況		盛土ほか												整地等												引渡し																																														
換地	4-2①	H29.11 H28.10～	調整中	計画	盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備																																															
				進捗状況	盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備																																															
換地	4-2②	H30.3 H28.10～	+10～+17	計画	盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備																																															
				進捗状況	盛土ほか												宅地引渡し												整地・インフラ整備																																															
換地	4-3(2)①	H29.8 H29.5～	+1～+3	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												引渡し																																															
				進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												引渡し																																															
換地	4-3(2)②	H29.7 H29.5～	0～+2	計画	盛土ほか												整地・インフラ整備												引渡し																																															
				進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ整備												引渡し																																															
換地	5-1	H30.6 H29.10～	+6～+8	計画		撤去												盛土												整地・インフラ																																														
				進捗状況		撤去												盛土												整地・インフラ																																														
換地	5-2	H29.8 H29.4～	+2～+4	計画	撤去	盛土ほか												整地・インフラ整備												引渡し																																														
				進捗状況	撤去	盛土ほか												整地・インフラ整備												引渡し																																														
両石	自力再建	1-2	H29.9～H30.4 H28.12	+9～+16	計画	整地・インフラ																																																																						
					進捗状況	支障物撤去・盛土ほか																								整地・インフラ												宅地引渡し																																		
	自力再建	2	H29.9～H30.4 H29.4	+5～+12	計画	盛土ほか												整地・インフラ												●												整地・インフラ												宅地引渡し																						
					進捗状況	支障物撤去・盛土ほか																								整地・インフラ												宅地引渡し																																		
	復興公営住宅戸建	1-2	H30.6 H29.10	+8	計画	整地・インフラ												●												復興公営建築												◆																																		
				進捗状況	支障物撤去・盛土ほか												整地・インフラ												●												復興公営建築												◆																							
復興公営住宅戸建	1-2 2	H30.11 H29.10	+13	計画	整地・インフラ												●												復興公営建築												◆																																			
				進捗状況	支障物撤去・盛土ほか																								整地・インフラ												●												復興公営建築												◆											
復興公営住宅集合	1-1	H30.5 H30.1	+4	計画	整地・インフラ												●												復興公営建築												◆																																			
				進捗状況	盛土ほか												整地・インフラ												●												復興公営建築												◆																							
地区名	用途	地区	引渡し予定時期(復興公営住宅は入居時期)	進捗月数	計画進捗状況	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9																													

