

住宅・宅地供給計画 進捗管理表 (内容現在：平成30年2月1日)

住宅・宅地の引渡し時期の前提となる造成工事の進捗について、「計画」及び「進捗状況」をお知らせします。
 表は造成地区ごとに表示しています。前回発行版(内容現在：平成29年12月1日)までに「完成」と表示した地区については、今回は標記していません。
 「計画/進捗状況」の項目中、「計画」は復興まちづくり協議会で前回お示した工程を、「進捗状況」は、最新の工程をそれぞれ標記しています。
 「進捗月数」の欄の「0」は工事が予定通り進んでいることを、「プラス」は工事の遅れを、「マイナス」は工事が予定より早く進んでいることを示しています。

- : 支障物・構造物撤去ほか
 : 盛土ほか
 : 整地・インフラ整備ほか
 : 諸手続き(測量、境界杭ほか)
 : 部分引渡し開始時期(建築工事着工可)
 : 宅地引渡し期間

平成30年2月1日現在

「地区」は、8ページの地図をご覧ください。

| 地区名 | 用途 | 地区 | 引渡し予定時期(復興公営住宅は入居時期) | 進捗月数 | 計画進捗状況 | 進捗状況(計画:復興まちづくり協議会で前回お示した工程、進捗状況:平成30年2月1日時点) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----------------|----------------------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|--------|---|
| | | | | | | H28年度 | | | | | | | | | | | | 平成29年度 | | | | | | | | | | | | 平成30年度 | | | | | | | | | | | | 平成31年度 | |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 片岸 | 換地 | 1-1① | H30.10 H30.3 | +7 | 計画 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 進捗状況 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | 12月(明川水防整備) | | | | | | | | | | | | | |
| | 換地 | 1-1② | H30.3~ H29.2~ | 0~+4 | 計画 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 進捗状況 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | 12月(明川水防整備) | | | | | | | | | | | | | |
| | 換地 | 1-2(2)① | H30.4 H29.11 | 0~+5 | 計画 | (国道整備) | | | | | | | | | | | | 盛土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 進捗状況 | (国道整備) | | | | | | | | | | | | 盛土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 換地 | 1-2(2)② | H30.4 H29.11 | +1~+5 | 計画 | (国道整備) | | | | | | | | | | | | 盛土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 進捗状況 | (国道整備) | | | | | | | | | | | | 盛土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 換地 | 1-3① | H29.9 | 0 | 計画 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 進捗状況 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 換地 | 1-3② | H30.2 H30.1~ | 0~+1 | 計画 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 進捗状況 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 換地 | 1-3③ | H30.1 H29.9~ | 0~+4 | 計画 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 進捗状況 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 換地 | 1-3④ | H30.1 | 0 | 計画 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 進捗状況 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 換地 | 2(2)② | H30.4 H29.3~ | +1 | 計画 | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | 宅地引渡し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 進捗状況 | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | 宅地引渡し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 換地 | 2(2)③ | H30.10 H28.3~ | +7 | 計画 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 進捗状況 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 換地 | 3-1(2)① | H29.2~ | 完成 | 計画 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 進捗状況 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 換地 | 3-1(2)② | H30.1 | 0 | 計画 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 進捗状況 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 換地 | 3-1(2)③ | H29.2~ | 0 | 計画 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 進捗状況 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 換地 | 3-2(2)① | H28.3~ | 0 | 計画 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 進捗状況 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 換地 | 3-2(2)② | H29.8 | 0 | 計画 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 進捗状況 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 換地 | 3-2(2)③ | H29.9 | 0 | 計画 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 進捗状況 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 換地 | 3-2(2)④ | H29.12 | 0 | 計画 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 進捗状況 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 換地 | 3-2(2)⑥ | H30.3 H29.12 | +3 | 計画 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 進捗状況 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 換地 | 3-2(2)⑦ | H29.10 | +10 | 計画 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 進捗状況 | 盛土ほか | | | | | | | | | | | | 整地・インフラ整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

