

(様式1)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

釜石市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	14,655	10,226
24	27,799,872	11,528,695	
25	27,822,729	15,372,823	
26	25,539,083		
27	0		
合計		81,176,339	26,911,744

<参考>	釜石市復興基金残高	78,524,756	釜石市復興基金の利息額	9,871
------	-----------	------------	-------------	-------

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	884,693	442,930
24	6,489,753	3,458,701	
25	5,157,045	1,297,690	
26	1,805,602		
27	0		
合計		14,337,093	5,199,321

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	片岸等	市	市	直接	継続	92,870	24 ~ 27	23	0		24年4月調査着手。	
															24	20,160	4,377	-	
															25	9,172	2,165	-	25年4月着手。試掘及び緊急発掘調査を実施。
															26	0			
															27	0			
															累計	29,332	6,542	0	
28	◆	A	-	4	-	1	史跡周知促進事業	夫婦くろべ・箱崎横瀬遺跡外	市	市	直接	継続	6,951	24 ~ 25	23	0		24年5月委託発注。	
															24	1,359	232	-	
															25	4,201	3,568	-	25年4月及び6月委託発注。震災により損壊した文化財の修復等
															26	0			
															27	0			
															累計	5,560	3,800	0	
38	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	片岸等	県	県	直接	継続	58,537	24 ~ 27	23	0		24年4月から24年9月 試掘等調査	
															24	4,490	2,524	-	
															25	11,640	1,221	-	平成25年9月 試掘等調査
															26	0			
															27	0			
															累計	16,130	3,745	0	
56	A	-	1	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(体育館整備)	小白浜唐丹中学校	市	市	直接	継続	53,025	24 ~ 27	23	0			
															24	1,893	0	-	
															25	0	0	-	
															26	18,937			
															27	0			
															累計	20,830	0	0	
57	A	-	2	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(備蓄倉庫整備)	小白浜唐丹中学校	市	市	直接	継続	21,000	24 ~ 27	23	0			
															24	666	0	-	
															25	0	0	-	
															26	6,666			
															27	0			
															累計	7,332	0	0	
75	◆	A	-	1	-	1	唐丹地区新校舎建設事業(体育館整備)	小白浜唐丹中学校	市	市	直接	継続	125,475	24 ~ 27	23	0			
															24	4,780	0	-	
															25	0	0	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	4,780	0	0	
76	◆	A	-	1	-	1	唐丹地区新校舎建設事業(公民館整備)	小白浜唐丹中学校	市	市	直接	継続	78,750	24 ~ 27	23	0			
															24	3,000	0	-	
															25	0	0	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	3,000	0	0	

(様式2A)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																							
	1	2	3	4	5	6																																																																				
77	◆	A	-	1	-	1	-	3	震災復興メモリアル伝承(地元紙データベース更新)事業	東部等	市	市	直接	完了	1,000	24	~	24	23	0		24年7月委託発注																																																				
																			24	800	779		21																																																			
																			25	0	0		0																																																			
																			26	0																																																						
																			27	0																																																						
																			累計	800	779		21																																																			
105	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	釜石市	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23	0		24年11月 測量機器操作説明会																																																				
																			24	124	9		115																																																			
																			25	0	0		0																																																			
																			26	0																																																						
																			27	0																																																						
																			累計	124	9		115																																																			
(注)															<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> </div> <div style="width: 65%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">都道府県 交付分</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">各年度 別合計</td> <td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>24</td><td>4,614</td><td>2,533</td><td>115</td></tr> <tr> <td>25</td><td>11,640</td><td>1,221</td><td>0</td></tr> <tr> <td>26</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">都道府県交付分 計</td> <td>16,254</td><td>3,754</td><td>115</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">市町村 交付分</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">各年度 別合計</td> <td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>24</td><td>32,658</td><td>5,388</td><td>21</td></tr> <tr> <td>25</td><td>13,373</td><td>5,733</td><td>0</td></tr> <tr> <td>26</td><td>25,603</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">市町村交付分 計</td> <td>71,634</td><td>11,121</td><td>21</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">県・市町村交付分 合計</td> <td>87,888</td><td>14,875</td><td>136</td> </tr> </table> </div> </div>	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	24	4,614	2,533	115	25	11,640	1,221	0	26	0	0	0	27	0	0	0	都道府県交付分 計		16,254	3,754	115	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	24	32,658	5,388	21	25	13,373	5,733	0	26	25,603	0	0	27	0	0	0	市町村交付分 計		71,634	11,121	21	県・市町村交付分 合計		87,888	14,875	136
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																																																																					
		24	4,614	2,533	115																																																																					
		25	11,640	1,221	0																																																																					
		26	0	0	0																																																																					
		27	0	0	0																																																																					
都道府県交付分 計		16,254	3,754	115																																																																						
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																																																																					
		24	32,658	5,388	21																																																																					
		25	13,373	5,733	0																																																																					
		26	25,603	0	0																																																																					
		27	0	0	0																																																																					
市町村交付分 計		71,634	11,121	21																																																																						
県・市町村交付分 合計		87,888	14,875	136																																																																						

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
32	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	室浜	県	市	間接	継続	578,000	24	~	26	23	0		24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
																	24	228,750	382,312	-
																	25	102,375	0	-
																	26	51,187		
																	27	0		
																	累計	382,312	382,312	0
33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業	仮宿	県	市	間接	継続	136,600	24	~	24	23	0		24年5月測量調査設計業務委託発注。 7月不動産価格鑑定評価業務発注。
																	24	102,450	6,123	-
																	25	0	5,290	-
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	102,450	11,413	0
34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	継続	550,400	24	~	26	23	0		24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
																	24	255,000	373,350	-
																	25	78,900	0	-
																	26	39,450		
																	27	0		
																	累計	373,350	373,350	0
35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業	花露辺	県	市	間接	継続	613,794	23	~	26	23	6,045	5,755	24年3月測量調査設計業務委託発注。 24年7月実施設計業務委託発注。
																	24	247,741	46,300	-
																	25	0	404,144	-
																	26	206,559		
																	27	0		
																	累計	460,345	456,199	0
36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業	大石	県	市	間接	継続	388,600	24	~	26	23	0		24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務 発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月画地評価格 算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委託発注。
																	24	169,200	34,901	-
																	25	0	7,901	-
																	26	122,250		
																	27	0		
																	累計	291,450	42,802	0
37	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	仮宿等	県	市	間接	継続	1,522,627	24	~	27	23	0		24年10月工事発注。
																	24	541,583	32,151	-
																	25	371,736	43,829	-
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	913,319	75,980	0

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
39	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	大船渡・釜石	県	県	直接	継続	220,000	24	~	27	23	0		25年1月下旬工事契約。(複数年契約)	
																	24	86,800	9,300	-	
																	25	51,150	128,650	-	
																	26	31,000			
																	27	0			
																	累計	168,950	137,950	0	
40	C	-	8	-	1	-	岩手県水産技術センター施設災害復旧事業	平田	県	県	直接	継続	1,385,963	23	~	25	23	307,753	292,155	-	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。
																	24	362,655	210,827	-	25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定:26年3月
																	25	369,063	49,342	-	サケ大規模実証試験設備(線越工事)
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	1,039,471	552,324	0	
85	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業	新浜町	県	市	間接	継続	639,620	24	~	25	23	0		24年10月測量調査設計業務委託発注。	
																	24	119,090	5,382	-	
																	25	360,624	0	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	479,714	5,382	0	
87	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	釜石市	市	市	直接	継続			~		23	0			
																	24	603,598	0	-	
																	25	112,375	0	-	
																	26	70,145			
																	27	0			
																	累計	786,118	0	0	
89	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業	佐須	県	市	間接	継続	316,870	24	~	25	23	0		24年10月測量調査設計業務委託発注。	
																	24	94,027	14,568	-	3月画地評価格算定業務委託発注。
																	25	143,625	28,350	-	25年5月不動産価格鑑定評価業務発注。10月用地測量業務委託発注。12月用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	237,652	42,918	0	
90	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業	嬉石等	市	民間	直接	継続	7,108,590	24	~	25	23	0			
																	24	605,000	0	-	
																	25	4,282,155	605,000	-	AW物流分交付決定済み(H25.4.1)。
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	4,887,155	605,000	0	

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	C	-	7	-	1														-	1		
91	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産業共同 利用施設復興整 備事業	嬉石	市	市	直接	完了	1,050,000	24	~	25	23	0		25年2月用地買収仮契約。同年3月用地取得。	
																			24	241,600	83,928	157,672	
																			25	178,400	22,216	156,184	不発弾調査及び用地造成工事について、事業完了。
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	420,000	106,144	313,856	
108		C	-	5	-	8	-		漁業集落防災 機能強化事業	根浜	県	市	間接	継続	53,940	24	~	26	23	0		25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																			24	13,500	34,290	-	
																			25	20,790	0	-	
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	34,290	34,290	0	
109		C	-	5	-	9	-		漁業集落防災 機能強化事業	箱崎	県	市	間接	継続	506,750	24	~	26	23	0			
																			24	131,250	0	-	
																			25	131,906	5,426	-	26年2月測量調査設計業務委託発注。
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	263,156	5,426	0	
110		C	-	5	-	10	-		漁業集落防災 機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	継続	148,536	24	~	27	23	0			
																			24	10,500	0	-	
																			25	51,242	36,299	-	25年5月調査測量設計業務委託。11月道路改良工事発注。26年2月 測量調査設計業務委託発注。
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	61,742	36,299	0	
111		C	-	5	-	11	-		漁業集落防災 機能強化事業	両石	県	市	間接	継続	808,000	24	~	26	23	0			
																			24	79,500	0	-	
																			25	279,000	49,870	-	26年1月~用地買収。2月測量調査設計業務委託発注。
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	358,500	49,870	0	
112		C	-	5	-	12	-		漁業集落防災 機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	継続	63,100	24	~	26	23	0			
																			24	9,000	0	-	
																			25	26,475	8,019	-	26年2月用地買収、測量調査設計業務委託発注。
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	35,475	8,019	0	

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
113	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災機能強化事業	本郷	県	市	間接	継続	167,000	24 ~ 26	23	0			25年3月建物補償算定業務委託発注。	
															24	52,500	2,956	-		
															25	44,250	35,190	-	25年11月~用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務委託発注。	
															26	0				
															27	0				
															累計	96,750	38,146	0		
128	◆	C	-	7	-	1	2	水産業共同利用施設復興整備事業	釜石市内	市	民間	直接	継続	500,000	25 ~ 25	23	0			
																24	0	0	-	
																25	200,000	60,507	-	9業者に対し交付決定・支出済。
																26	0			
																27	0			
																累計	200,000	60,507	0	
129	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	唐丹町	県	市	間接	完了	55,242	25 ~ 25	23	0				
															24	0	0	0		
															25	41,431	19,416	22,015	H25.11入札。H26.3.納品・事業完了。	
															26	0				
															27	0				
															累計	41,431	19,416	22,015		
130	◆	C	-	4	-	1	1	共同利用資機材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,361	25 ~ 25	23	0			
																24	0	0	0	
																25	544	480	64	H25.11入札。H26.3.納品・事業完了。
																26	0			
																27	0			
																累計	544	480	64	
137	☆	F	-	3	-	1	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	釜石市	県	県	直接	継続	~	23	0				
															24	0	0	-		
															25	60,764	47,800	-		
															26	32,156				
															27	0				
															累計	92,920	47,800	0		
144	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	継続	877,000	25 ~ 27	23	0				
															24	0	0	-		
															25	9,750	9,963	-	26年2月設計業務委託発注。(H25,H26の2ヶ年契約)	
															26	498,000				
															27	0				
															累計	507,750	9,963	0		

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。									23	313,798	297,910	0	/		
										24	2,503,546	1,152,460	0			
										都道県 交付分	各年度 別合計	25	2,143,625		879,969	22,079
												26	980,602		0	0
												27	0		0	0
												都道県交付分 計			5,941,571	2,330,339
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0
												24	1,450,198		83,928	157,672
												25	4,772,930		687,723	156,184
												26	70,145		0	0
												27	0		0	0
										市町村交付分 計		6,293,273	771,651		313,856	
										県・市町村交付分 合計		12,234,844	3,101,990		335,935	

2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	道路事業(箱崎白浜地区)	箱崎白浜	市	市	直接	継続	300,000	24	23	0		24年5月測量調査設計業務委託発注。	
															24	69,750	9,441	25年3月用地等調査業務委託発注。	
															25	81,375	3,489	-	
															26	40,687		-	
															27	0		-	
															累計	191,812	12,930	0	
3	D	-	1	-	2	-	道路事業(両石地区)	両石	市	市	直接	継続	400,000	24	23	0			
															24	93,000	0	-	
															25	108,500	8,696	-	
															26	54,250		-	
															27	0		-	
															累計	255,750	8,696	0	26年2月測量調査設計業務委託発注。
4	D	-	1	-	3	-	道路事業(本郷地区)	本郷	市	市	直接	廃止	300,000	24	23	0			
															24	23,250	0	23,250	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	23,250	0	23,250	
5	D	-	4	-	1	-	災害復興公営住宅建設事業(上中島町)	上中島町	市	市	直接	継続	6,261,509	24	23	0		25年3月土地売買契約締結。	
															24	4,805,360	1,034,836	-	
															25	0	4,077,142	-	
															26	673,460		-	
															27	0		-	
															累計	5,478,820	5,111,978	0	25年3月建物売買契約締結。54戸 25年12月建物譲渡契約締結(譲渡契約はH26年度予定)
6	D	-	4	-	2	-	災害復興公営住宅建設事業(尾崎・佐須)	尾崎・佐須	市	市	直接	継続	272,690	24	23	0		24年8月旧施設解体工事設計業務発注。	
															24	187,556	4,572	-	
															25	0	75,347	-	
															26	51,047		-	
															27	0		-	
															累計	238,603	79,919	0	24年11月工事設計業務委託発注。6戸 25年12月旧施設解体工事発注
7	D	-	4	-	3	-	災害復興公営住宅建設事業(箱崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	継続	148,030	24	23	0		24年8月旧施設解体工事設計業務発注。	
															24	129,526	78,494	-	
															25	0	203,085	-	
															26	0		-	
															27	0		-	
															累計	129,526	281,579	0	24年11月工事設計業務委託発注。11戸 25年8月住宅建設工事発注。事業間流用あり

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
8	D	-	4	-	4	-	災害復興公営 住宅建設事業 (花露辺)	花露辺	市	市	直接	完了	444,845	24 ~ 25	23	0			24年4月7日住宅候補地補償算定業務発注。13戸
															24	241,926	62,249	179,677	
															25	147,311	369,979	-222,668	25年12月建物譲渡契約締結。事業間流用あり
															26	0			
															27	0			
															累計	389,237	432,228	-42,991	
9	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅建設事業 (大石)	大石	市	市	直接	完了	60,432	24 ~ 24	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。3戸
															24	52,878	3,704	49,174	
															25	0	60,349	-60,349	25年7月住宅建設工事発注。事業間流用あり
															26	0			
															27	0			
															累計	52,878	64,053	-11,175	
10	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(鵜 住居地区)	鵜住居	市	市	直接	継続	2,224,268	24 ~ 27	23	0			24年5月測量調査設計業務,6月同業務, 8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務発注。
															24	915,781	516,920		H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4~H28.3)
															25	0	66,679		25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。
															26	477,557			
															27	0			
															累計	1,393,338	583,599	0	
11	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(東 部地区)	東部	市	市	直接	継続	8,886,600	24 ~ 27	23	0			H24.5月測量調査設計業務,5月釜石市土地開発公社に先行取 得依頼,6月同業務委託,25年3月不動産価格鑑定評価業務を発 注
															24	1,010,328	739,519		
															25	2,119,278	856,820		H25.5月,H26.2月調査測量設計業務,H26.1月分筆等業務,H26.3 月緑地整備工事を発注。
															26	2,831,278			
															27	0			
															累計	5,960,884	1,596,339	0	
12	D	-	17	-	1	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	片岸	市	市	直接	完了	341,775	24 ~ 24	23	0			H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評 価業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業 務,3月不動産価格鑑定評価業務を発注
															24	256,331	134,754	121,577	
															25	0	0	0	25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり
															26	0			
															27	0			
															累計	256,331	134,754	121,577	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
13	D	-	17	-	2	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	鶴住居	市	市	直接	完了	515,245	24 ~ 24	23	0			H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評 価業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務 を発注。
															24	386,433	230,563	155,870	
															25	0	0	0	25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり
															26	0			
															27	0			
															累計	386,433	230,563	155,870	
14	D	-	17	-	3	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	東部	市	市	直接	完了	102,945	24 ~ 24	23	0			24年7月不動産価格鑑定評価業務発注。
															24	77,208	266	76,942	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	77,208	266	76,942	
15	D	-	17	-	4	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	嬉石松原	市	市	直接	完了	173,110	24 ~ 24	23	0			H24.5月測量調査設計業務,6月測量調査設計業務,7月不動産 価格鑑定評価業務,H25.1月付帯設計業務,3月測量調査設計業 務を発注。
															24	129,832	122,766	7,066	
															25	0	0	0	事業間流用あり
															26	0			
															27	0			
															累計	129,832	122,766	7,066	
16	D	-	17	-	5	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	平田	市	市	直接	完了	271,120	24 ~ 24	23	0			H24.5月測量調査設計業務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年 1月付帯設計業務,3月測量調査設計業務を発注。
															24	203,340	151,725	51,615	
															25	0	0	0	事業間流用あり
															26	0			
															27	0			
															累計	203,340	151,725	51,615	
17	D	-	20	-	1	-	釜石市東部地 区他都市防災 推進事業(都 市防災総合推 進事業)	東部地区 他	市	市	直接	継続	77,500	24 ~ 25	23	0			25年2月調査業務委託発注。
															24	33,375	9,024	-	
															25	24,750	10,069	-	25年9月業務委託発注。(26年3月設計業務完了)
															26	0			
															27	0			
															累計	58,125	19,093	0	
18	D	-	21	-	1	-	釜石東部市街 地污水管路整 備事業	東部等	市	市	直接	継続	1,150,000	24 ~ 28	23	0			24年7月設計業務委託発注。
															24	37,500	23,316	-	
															25	300,000	90,483	-	業務委託、25年11月、工事発注
															26	0			
															27	0			
															累計	337,500	113,799	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	D	-	21	-	2	-	釜石東部市街地雨水管路整備事業	東部等	市	市	直接	継続	375,000	24	23	0		24年7月設計業務委託発注。	
															24	11,250	4,467		
															25	135,000	18,954	-	26年2月業務委託発注
															26	0			
															27	0			
															累計	146,250	23,421	0	
20	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(片岸)(調査等)	片岸	市	市	直接	継続	791,550	24	23	0		24年10月測量調査設計業務委託発注。	
															24	29,662	6,516	-	
															25	0	0	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	29,662	6,516	0	
21	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(片岸)(用地)	片岸	市	市	直接	継続	2,100,000	24	23	0			
															24	280,000	0	-	
															25	0	0	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	280,000	0	0	
22	D	-	22	-	3	-	都市公園事業(水海)(調査等)	水海	市	市	直接	継続	352,180	24	23	0		24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。	
															24	9,885	8,876	-	
															25	0	3	-	25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。
															26	0			
															27	0			
															累計	9,885	8,879	0	
23	D	-	22	-	4	-	都市公園事業(水海)(用地)	水海	市	市	直接	継続	340,000	24	23	0			
															24	72,000	0	-	
															25	0	0	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	72,000	0	0	
24	D	-	22	-	5	-	都市公園事業(東部)(調査等)	東部	市	市	直接	継続	278,430	24	23	0		H24.5月測量調査設計業務,6月測量調査設計業務,25年3月測量調査設計業務,不動産価格鑑定評価業務の発注。	
															24	8,047	7,782	-	
															25	0	0	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	8,047	7,782	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
25	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(花 露辺地区)	花露辺	市	市	直接	継続	124,300	24	23	0			24年7月実施設計業務委託発注。 25年1月～用地買収。	
															24	103,950	12,800			
															25	4,812	85,612		25年4月～用地買収。6月不動産価格鑑定評価業務,5月住宅団 地造成業務,7月配水管布設工事を発注。	
															26	0				
															27	0				
															累計	108,762	98,412	0		
26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画等策定 事業)	13地区	市	市	直接	継続	836,625	23	23	14,655	10,226		24年3月花露辺測量調査設計業務,5月各地区測量調査設計業 務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年1月画地評価格算定業 務,2月花露辺登記申請書類作成業務,3月各地区用地等調査業 務,画地評価格算定業務,不動産価格鑑定評価の発注。10月岩 手県土地開発公社と実施協定締結。	
															24	567,701	346,029			
															25	0	130,838		25年5月～不動産鑑定評価業務,7月画地評価格算定業務,9月 測量調査設計・地籍測量図作成業務,10月文化財調査・用地測 量業務,26年1月測量調査業務委託,26年3月用地測量業務委託 を発注	
															26	0				
															27	0				
															累計	582,356	487,093	0		
29	◆	D	-	4	-	2	-	スマートコミュ ニティ推進事 業	箱崎、天 神、花露 辺、東部	市	市	直接	完了	10,000	24	23	0			24年8月業務委託発注。
																24	8,000	7,988	12	
																25	0			
																26	0			
																27	0			
																累計	8,000	7,988	12	
30	◆	D	-	4	-	2	-	地域コミュ ニティバス導入 等公共交通網 再整備事業	鶴住居	市	市	直接	完了	29,600	24	23	0			24年10月業務委託発注。
																24	23,680	12,343	11,337	
																25	0			
																26	0			
																27	0			
																累計	23,680	12,343	11,337	
31	◆	D	-	20	-	1	-	法面改修事業	甲子	市	市	直接	継続	176,000	24	23	0			25年3月設計業務委託発注。
																24	140,800	2,604	-	
																25	0	0	-	
																26	0			
																27	0			
																累計	140,800	2,604	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
41	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	平田の2	県	県	直接	継続	500,000	24	~	27	23	0		市で調整中	
																	24	24,750	0		
																	25	90,750	0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中	
																	26	156,750			
																	27	0			
																	累計	272,250	0	0	
42	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	下荒川の 2	県	県	直接	継続	330,000	24	~	26	23	0		25年5月用地買収開始、実施中	
																	24	24,750	18,150		
																	25	206,250	13,627	25年6月用地買収開始、実施中	
																	26	20,625			
																	27	0			
																	累計	251,625	31,777	0	
43	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	室浜	県	県	直接	継続	400,000	24	~	26	23	0		24年11月詳細設計発注、実施中	
																	24	24,750	7,425		
																	25	156,750	9,202	25年9月用地測量発注、実施中	
																	26	74,250			
																	27	0			
																	累計	255,750	16,627	0	
44	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	3,120,400	23	~	25	23	315,350	9,979	24年1月、実施設計発注。	
																	24	2,012,500	1,650,146	24年9月、本体工事発注。(126戸)	
																	25	402,500	19,541	1,050,684	H26年3月完成
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	2,730,350	1,679,666	1,050,684	
45	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	1,029,195	23	~	25	23	95,545	1,625	24年1月、実施設計発注。	
																	24	704,375	509,309	24年9月、本体工事発注。(32戸)	
																	25	100,625	93,025	296,586	H26年3月完成
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	900,545	603,959	296,586	
46	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	鶴住居	県	県	直接	継続	2,530,000	24	~	26	23	0			
																	24	905,625	1,588		
																	25	1,308,125	47,846		日向(30戸)設計終了
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	2,213,750	49,434	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	累計															
47	D	-	4	-	9	-	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	市内8ヶ所	県	県	直接	継続	150,000	24	~	25	23	0			6戸 H25.7契約
																	24	65,625			
																	25	0	10,500	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	65,625	10,500	0	
48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	市内8ヶ所	県	県	直接	継続	210,380	24	~	27	23	0			66戸 H26.2契約
																	24	15,828	0	-	
																	25	52,176	4,748	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	68,004	4,748	0	
49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	市内8ヶ所	県	県	直接	継続	37,680	24	~	27	23	0			
																	24	2,430	0	-	
																	25	8,010	666	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	10,440	666	0	
50	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	市内4路線	県	県	直接	継続	2,700	24	~	24	23	0			
																	24	2,160	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	2,160	0	0	
51	◆	D	-	1	-	1	復興関連道路調査事業(改築)	市内2路線	県	県	直接	継続	1,500	24	~	24	23	0			
																	24	1,200	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	1,200	0	0	
52	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携道路調査事業(街路)	市内4路線	県	県	直接	継続	26,000	24	~	24	23	0			
																	24	20,800	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	20,800	0	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
53	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	47,520	24	~	26	23	0		平田、野田分完成	
																			24	28,800	0		
																			25	3,840	8,782		
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	32,640	8,782		0
54	◆	D	-	4	-	1	-	3	県営住宅ス テム改修事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	1,000	24	~	24	23	0		24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																			24	800	1,064	-	
																			25	0	0	-	運用していく中での調整が必要であるため、事業は継続中
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	800	1,064	0	
55	◆	D	-	4	-	1	-	4	既存建築物除 却事業	平田等	県	県	直接	完了	300,000	23	~	24	23	160,000	133,416	-	完成(H24.6契約~H24.11完成)
																			24	80,000	50,026	-	
																			25	0	0	56,558	
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	240,000	183,442	56,558	
58		D	-	1	-	7	-	-	道路事業(尾 崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	継続	213,148	24	~	26	23	0			
																			24	74,059	0		-
																			25	38,750	0		-
																			26	26,190			
																			27	0			
																			累計	138,999	0		0
59		D	-	1	-	8	-	-	道路事業(鶴 住居)	鶴住居	市	市	直接	継続	2,700,000	24	~	27	23	0		24年8月鶴住居2号線道路改良測量調査設計業務委託発注。 25年1月不動産価格鑑定評価業務発注。3月鶴住居2号線道路 新設工事発注。	
																			24	204,274	140,269	-	
																			25	231,725	112,576	-	
																			26	812,665			
																			27	0			
																			累計	1,248,664	252,845	0	
60		D	-	4	-	10	-	-	災害復興公営 住宅建設事業	東部(天 神町)	市	市	直接	継続	1,296,986	24	~	24	23	0		24年8月旧施設解体工事設計業務発注。 25年1月工事設計業務委託発注。40戸	
																			24	1,134,862	138,310	-	
																			25	0	261,765	-	
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	1,134,862	400,075	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
61	D	-	4	-	11	-	災害復興公営 住宅建設事業	箱崎	市	市	直接	継続	1,287,442	24 ~ 24	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。50戸
															24	1,126,511	35,890		
															25	0	0		
															26	0			
															27	0			
															累計	1,126,511	35,890	0	
62	D	-	4	-	12	-	災害復興公営 住宅建設事業	室浜	市	市	直接	継続	562,820	24 ~ 24	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。20戸
															24	492,467	12,828		
															25	0	0		
															26	0			
															27	0			
															累計	492,467	12,828	0	
63	D	-	4	-	13	-	災害復興公営 住宅建設事業	根浜	市	市	直接	継続	451,136	24 ~ 24	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。20戸 基本計画完了
															24	394,744	10,790		
															25	0	500		
															26	0			
															27	0			
															累計	394,744	11,290	0	
64	D	-	5	-	2	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	市内12ヶ 所	市	市	直接	継続	958,600	24 ~ 27	23	0			
															24	18,665	0		
															25	70,200	0		
															26	0			
															27	0			
															累計	88,865	0	0	
65	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内12ヶ 所	市	市	直接	継続	135,744	24 ~ 27	23	0			
															24	2,265	0		
															25	8,520	0		
															26	0			
															27	0			
															累計	10,785	0	0	
66	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(室 浜)	室浜	市	市	直接	継続	1,554,400	24 ~ 26	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
															24	704,725	1,125,775		
															25	390,250	0		
															26	132,562			
															27	0			
															累計	1,227,537	1,125,775	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
67	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(根 浜)	根浜	市	市	直接	継続	662,308	24 ~ 26	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
															24	291,012	402,174		
															25	127,506	7,800	-	25年12月、26年3月用地買収。
															26	80,500			
															27	0			
															累計	499,018	409,974	0	
68	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(箱 崎)	箱崎	市	市	直接	継続	2,071,728	24 ~ 26	23	0			
															24	1,001,826	0	-	
															25	395,311	73,702	-	25年9月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注。
															26	207,812			
															27	0			
															累計	1,604,949	73,702	0	
69	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(箱 崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	継続	666,360	24 ~ 26	23	0			
															24	324,940	0	-	
															25	150,500	46,125	-	25年5月~用地買収。25年5月、26年2月測量調査設計業務委託発注。25年8月道路・水道整備工事発注。
															26	53,812			
															27	0			
															累計	529,252	46,125	0	
70	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(桑 ノ浜)	桑ノ浜	市	市	直接	継続	517,120	24 ~ 26	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
															24	242,917	312,900	-	
															25	71,312	0	-	
															26	69,125			
															27	0			
															累計	383,354	312,900	0	
71	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(尾 崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	継続	692,960	24 ~ 26	23	0			
															24	286,090	0	-	
															25	204,750	20,210	-	25年10月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注、 物件移転補償。
															26	0			
															27	0			
															累計	490,840	20,210	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
72	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(本 郷)	本郷	市	市	直接	継続	570,720	24	23	0	0		25年9月～用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業 務委託発注。
															24	306,005	0		
															25	116,375	172,868		
															26	38,500			
															27	0			
															累計	460,880	172,868	0	
73	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(唐 丹片岸)	唐丹片岸	市	市	直接	継続	654,040	24	23	0	0		25年11月～用地買収。
															24	433,160	0		
															25	139,125	165,546		
															26	0			
															27	0			
															累計	572,285	165,546	0	
74	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(荒 川)	荒川	市	市	直接	継続	652,960	24	23	0	0		25年11月～用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注。
															24	317,590	0		
															25	169,750	45,990		
															26	42,000			
															27	0			
															累計	529,340	45,990	0	
78	◆	D	-	4	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	市	市	直接	継続	34,634	24	23	0	0		25年12月駐車場整備工事発注
															24	9,637	0		
															25	9,878	5,201		
															26	0			
															27	0			
															累計	19,515	5,201	0	
79	◆	D	-	4	-	10	-	災害時発電機 整備事業	東部	市	市	直接	完了	24	23	0	0		24年8月設計管理業務委託発注。 24年11月工事発注。
															24	16,431	15,758	673	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	16,431	15,758	673	
80	◆	D	-	17	-	5	-	釜石・大槌地 域産業再生支 援事業	平田 産業育成 センター	市	市	直接	完了	24	23	0	0		24年9月工事発注。
															24	224,000	221,306	2,694	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	224,000	221,306	2,694	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								24	25								
81	◆	D	-	17	-	2	-	1	障害がい者就労 支援施設用地 整備事業	鶴住居 かまいし ワークス ステーショ ン	市	市	直接	完了	66,000	24	~	24	23	0		24年8月用地買収。	
																			24	52,800	50,977		1,823
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	52,800	50,977		1,823
82	◆	D	-	17	-	4	-	1	復興事業用地 確保(既存建 築物除却)事 業	八雲 旧釜石第 二中学校	市	市	直接	完了	159,533	24	~	25	23	0		24年11月工事(第1期)発注。⇒25年7月完了。 25年7月工事(第2期)発注。⇒26年2月完了。	
																			24	64,000	41,076		17,108
																			25	63,626	52,235		17,206
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	127,626	93,311		34,314
83	◆	D	-	22	-	1	-	1	鶴住居地区ス ポーツ交流拠 点創造ビジョ ン策定事業	鶴住居	市	市	直接	完了	43,000	24	~	24	23	0		24年11月業務委託発注。	
																			24	34,400	24,608		9,792
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	34,400	24,608		9,792
84	◆	D	-	23	-	7	-	1	新墓地整備支 援事業	桑ノ浜、 室浜	市	市	直接	継続	21,000	24	~	24	23	0		26年3月室浜墓地完成。桑ノ浜は平成27年度以降に実施。	
																			24	16,800	0		-
																			25	0	2,894		-
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	16,800	2,894		0
86		D	-	1	-	9	-	1	まちづくり連携 道路整備事業	荒川	県	県	直接	継続	300,000	24	~	27	23	0		25年5月用地買収開始、実施中 25年5月用地買収開始、25年8月完了	
																			24	16,500	16,500		-
																			25	82,500	13,367		-
																			26	107,250			
																			27	0			
																			累計	206,250	29,867		0
88	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	釜石市	市	市	直接	継続			~		23	0			
																			24	3,870,934	78,845		-
																			25	1,056,117	3,812,684		-
																			26	1,259,091			
																			27	0			
																			累計	6,186,142	3,891,529		0

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
92	D	-	1	-	10	-	道路事業(東部)	東部	市	市	直接	継続	1,386,942	24	~	26	23	0		24年12月港町2号線概略設計業務委託発注。
																	24	49,693	46,649	25年2月港町2号線測量調査設計業務委託発注。
																	25	258,567	557,442	- 25年2月港町2号線道路整備(その1)工事発注。
																	26	766,618		
																	27	0		
																	累計	1,074,878	604,091	0
93	D	-	4	-	14	-	災害復興公営住宅建設事業(本郷)	本郷	市	市	直接	継続	1,000,485	24	~	25	23	0		24年11月工事設計業務委託発注。15戸
																	24	230,370	27,277	-
																	25	645,054	0	- 事業間流用あり
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	875,424	27,277	0
94	D	-	4	-	15	-	災害復興公営住宅建設事業(小白浜)	小白浜	市	市	直接	継続	1,283,997	24	~	25	23	0		25年1月土地画地評価格算定業務委託発注。
																	24	369,250	17,727	- 25年3月測量調査業務委託発注。40戸
																	25	754,247	101,253	- 用地売買契約締結
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	1,123,497	118,980	0
95	D	-	4	-	16	-	災害復興公営住宅建設事業(片岸(唐丹))	片岸(唐丹)	市	市	直接	継続	335,870	24	~	25	23	0		24年11月工事設計業務委託発注。10戸
																	24	176,575	7,316	-
																	25	117,311	7,530	- 用地売買契約締結
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	293,886	14,846	0
96	D	-	4	-	17	-	災害復興公営住宅建設事業(片岸)	片岸	市	市	直接	継続	1,822,677	24	~	25	23	0		24年11月設計業務委託発注。80戸
																	24	87,500	54,469	-
																	25	1,507,342	95,552	- 用地売買契約締結
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	1,594,842	150,021	0
97	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	嬉石等	市	市	直接	継続	1,403,240	24	~	27	23	0		
																	24	19,488	0	-
																	25	604,896	206	-
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	624,384	206	0

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
98	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(片岸)	片岸	市	市	直接	完了	582,400	24	23	0			
															24	182,580	0	182,580	事業間流用あり
															25	0	0	0	
															26	0			
															27	0			
															累計	182,580	0	182,580	
99	D	-	17	-	7	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(鶴住居)	鶴住居	市	市	直接	完了	940,800	24	23	0			
															24	412,539	0	412,539	事業間流用あり
															25	0	0	0	
															26	0			
															27	0			
															累計	412,539	0	412,539	
100	D	-	17	-	8	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(嬉石 松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	917,280	24	23	0			
															24	158,816	0	158,816	事業間流用あり
															25	0	0	0	
															26	0			
															27	0			
															累計	158,816	0	158,816	
101	D	-	17	-	9	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(平田)	平田	市	市	直接	完了	336,000	24	23	0			
															24	227,743	0	227,743	事業間流用あり
															25	0	0	0	
															26	0			
															27	0			
															累計	227,743	0	227,743	
102	D	-	21	-	3	-	雨水ポンプ施 設建設事業	東部等	市	市	直接	継続	2,660,000	24	23	0			24年12月設計業務委託発注。
															24	7,500	3,386	-	26年3月工事発注
															25	37,500	36,450	-	
															26	26,250			
															27	0			
															累計	71,250	39,836	0	
103	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(両 石)	両石	市	市	直接	継続	3,557,100	24	23	0			25年8月～用地買収。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場 整備工事発注。
															24	1,380,400	0	-	
															25	1,316,437	193,796		
															26	0			
															27	0			
															累計	2,696,837	193,796	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	累計																
104	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業(小 白浜)	小白浜	市	市	直接	継続	2,906,320	24	~	26	23	0		25年8月測量調査設計業務委託発注。10月~用地買収。		
																	24	1,431,342	0			
																	25	1,111,687	122,625			
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	2,543,029	122,625		0	
106	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里金石 線 室浜 の2	県	県	直接	継続	1,119,000	24	~	27	23	0		24年10月詳細設計発注、実施中		
																	24	49,500	49,500	-		
																	25	49,500	22,034	-		
																	26	412,500				
																	27	0				
																	累計	511,500	71,534	0	25年6月用地測量発注、実施中	
107	◆	D	-	4	-	6	-	住宅再建相談 会	釜石市内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23	0		平成25年度11回開催+住まいの展示会	
																		24	1,200	0		-
																		25	1,200	1,178		-
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	2,400	1,178		0
114	D	-	1	-	11	-	道路事業(小 白浜)	小白浜	市	市	直接	継続	249,980	24	~	26	23	0		26年2月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。		
																	24	13,221	0		-	
																	25	121,264	5,080		-	
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	134,485	5,080		0	
115	D	-	4	-	18	-	災害復興公営 住宅建設事業 (嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	継続	4,464,974	25	~	26	23	0		用地売買契約締結		
																	24	0	0		-	
																	25	1,581,181	109,801		-	
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	1,581,181	109,801		0	
116	D	-	4	-	19	-	災害復興公営 住宅建設事業 (荒川)	荒川	市	市	直接	継続	733,834	25	~	26	23	0		基本計画完了。事業間流用あり。		
																	24	0	0		-	
																	25	616,462	3,288		-	
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	616,462	3,288		0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
117	D	-	4	-	20	-	災害復興公営 住宅建設事業 (仮宿)	仮宿	市	市	直接	継続	40,668	25	~	25	23	0	-	事業の進捗状況
																	24	0	0	
																	25	35,584	0	
																	26	0	-	
																	27	0	-	
																	累計	35,584	0	
118	D	-	9	-	1	-	小規模住宅地 区改良事業 (鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	継続	115,000	25	~	25	23	0	-	
																	24	0	0	
																	25	76,666	0	
																	26	0	-	
																	27	0	-	
																	累計	76,666	0	
119	D	-	9	-	2	-	小規模住宅地 区改良事業 (嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	継続	168,000	25	~	27	23	0	-	
																	24	0	0	
																	25	30,000	0	
																	26	0	-	
																	27	0	-	
																	累計	30,000	0	
120	D	-	9	-	3	-	小規模住宅地 区改良事業 (平田)	平田	市	市	直接	継続	218,000	25	~	27	23	0	-	
																	24	0	0	
																	25	47,333	0	
																	26	0	-	
																	27	0	-	
																	累計	47,333	0	
121	D	-	17	-	10	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(片岸)	片岸	市	市	直接	継続	2,346,300	25	~	30	23	0	H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4~H28.3)	
																	24	0	1,208,325	-
																	25	395,250	174,893	25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。10月、11月文化財調査委託発注。11月~用地買収。
																	26	627,610	-	-
																	27	0	-	-
																	累計	1,022,860	1,383,218	0

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
122	D	-	17	-	11	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(鵜住 居)	鵜住居	市	市	直接	継続	8,137,200	25	~	30	23	0		H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4~H28.3)	
																	24	0	3,921,150	-	
																	25	1,352,175	704,971	-	
																	26	2,709,500			
																	27	0			
																	累計	4,061,675	4,626,121	0	
123	D	-	17	-	12	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(嬉石松 原)	嬉石松原	市	市	直接	継続	3,359,241	25	~	30	23	0			
																	24	0	0	-	
																	25	695,932	280,965	-	
																	26	920,070			
																	27	0			
																	累計	1,616,002	280,965	0	
124	D	-	17	-	13	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)(平田)	平田	市	市	直接	継続	6,005,900	25	~	30	23	0			
																	24	0	0	-	
																	25	1,176,000	526,427	-	
																	26	1,167,256			
																	27	0			
																	累計	2,343,256	526,427	0	
125	◆	D	-	4	-	10	-	法面改修事業	天神	市	市	直接	継続	71,264	25	~	26	23	0		
																		24	0	0	-
																		25	45,312	7,576	-
																		26	11,699		
																		27	0		
																		累計	57,011	7,576	0
126	D	-	21	-	4	-	鵜住居地区公 共下水道事業	鵜住居・ 片岸	市	市	直接	継続	3,300,000	25	~	27	23	0			
																	24	0	0	-	
																	25	315,000	69,904	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	315,000	69,904	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
127	D	-	21	-	5	-	平田地区公共 下水道事業	平田	市	市	直接	継続	872,000	25 ~ 27	23	0	0	25年12月設計業務委託発注	
															24	0	0		
															25	71,250	15,714		
															26	0			
															27	0			
															累計	71,250	15,714		0
131	D	-	4	-	21	-	災害復興公営 住宅建設事業	東部(中 心部)	市	市	直接	継続	9,135,583	25 ~ 26	23	0	0	用地売買契約締結	
															24	0	0		
															25	1,713,303	177,559		
															26	6,280,331			
															27	0			
															累計	7,993,634	177,559		0
132	D	-	4	-	22	-	災害復興公営 住宅建設事業	桑ノ浜	市	市	直接	継続	303,644	25 ~ 26	23	0	0	基本計画完了	
															24	0	0		
															25	198,878	4,585		
															26	66,809			
															27	0			
															累計	265,687	4,585		0
133	D	-	4	-	23	-	災害復興公営 住宅建設事業	両石	市	市	直接	継続	1,908,186	25 ~ 26	23	0	0	基本計画完了	
															24	0	0		
															25	329,498	7,734		
															26	1,340,164			
															27	0			
															累計	1,669,662	7,734		0
134	D	-	4	-	24	-	災害復興公営 住宅建設事業	鵜住居 (中心部)	市	市	直接	継続	3,362,544	25 ~ 26	23	0	0	基本計画完了	
															24	0	0		
															25	840,623	177,559		
															26	2,101,603			
															27	0			
															累計	2,942,226	177,559		0
135	◆	D	-	15	-	2	-	防災拠点駐車 場整備事業	東部	市	市	直接	完了	554,160	25 ~ 25	23	0	0	25年8月建築工事発注。26年3月完成。
																24	0	0	
																25	443,328	443,328	
																26	0		
																27	0		
																累計	443,328	443,328	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
136	D	-	1	-	13	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)283 号松原	県	県	直接	継続	150,000	25	23	0	0	25年10月工事発注、工事实施中	
															24	0	0		
															25	74,250	31,845		
															26	45,375			
															27	0			
															累計	119,625	31,845		0
141	★	F	-	4	-	1	-	1	釜石市	県	県	直接	継続		23	0			
															24	0	0		
															25	432,304	140,139		
															26	0			
															27	0			
															累計	432,304	140,139		0
142	◆	D	-	17	-	10	-	1	片岸・鶺住居	市	市	直接	継続	1,394,000	23	0			
															24	0	0		
															25	334,400	0		
															26	446,400			
															27	0			
															累計	780,800	0		0
143	D	-	1	-	14	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)釜石 遠野鶺住居	県	県	直接	継続	300,000	25	23	0		区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調整中	
															24	0	0		
															25	33,000	0		
															26	8,250			
															27	0			
															累計	41,250	0		0
145	D	-	21	-	6	-	鶺住居地区公 共下水道事業 (処理場)	鶺住居・ 片岸	市	市	直接	継続	1,500,000	26	23	0			
															24	0	0		
															25	0	0		
															26	1,162,500			
															27	0			
															累計	1,162,500	0		0
146	◆	D	-	1	-	10	-	1	東部	市	市	直接	継続	130,000	23	0			
															24	0	0		
															25	0	0		
															26	104,000			
															27	0			
															累計	104,000	0		0

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	累計																	
147	◆	D	-	15	-	2	-	2	東部地区排水 施設整備事業	東部等	市	市	直接	継続	700,000	26	~	27	23	0	-	-	
																			24	0	0		-
																			25	0	0		-
																			26	80,000	0		-
																			27	0	0		-
																			累計	80,000	0		0
148	◆	D	-	17	-	11	-	1	鶴住居地区復 興広場整備事 業	鶴住居	市	市	直接	継続	867,057	26	~	27	23	0	-	-	
																			24	0	0		-
																			25	0	0		-
																			26	45,324	0		-
																			27	0	0		-
																			累計	45,324	0		0
149	◆	D	-	17	-	11	-	2	仮置場整備事 業	水海・平 田	市	市	直接	継続	1,191,748	26	~	29	23	0	-	-	
																			24	0	0		-
																			25	0	0		-
																			26	487,065	0		-
																			27	0	0		-
																			累計	487,065	0		0
150	◆	D	-	17	-	11	-	3	鶴住居地区排 水施設整備事 業	鶴住居・ 片岸	市	市	直接	継続	1,380,000	26	~	27	23	0	-	-	
																			24	0	0		-
																			25	0	0		-
																			26	120,000	0		-
																			27	0	0		-
																			累計	120,000	0		0
151	◆	D	-	17	-	13	-	1	平田地区排水 施設整備事業	平田	市	市	直接	継続	777,000	26	~	27	23	0	-	-	
																			24	0	0		-
																			25	0	0		-
																			26	129,600	0		-
																			27	0	0		-
																			累計	129,600	0		0

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注)	1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														
	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	570,895	145,020	0									
			24	3,981,593	2,303,708	0									
			25	3,001,780	416,500	1,403,828									
			26	825,000	0	0									
			27	0	0	0									
	都道府県交付分 計										8,379,268	2,865,228	1,403,828		
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	14,655	10,226	0									
			24	26,300,480	11,429,359	1,690,288									
			25	22,937,201	14,661,879	-265,811									
			26	25,443,335	0	0									
			27	0	0	0									
	市町村交付分 計										74,695,671	26,101,464	1,424,477		
	県・市町村交付分 合計										83,074,939	28,966,692	2,828,305		

(様式2E)

釜石市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
27	E	-	1	-	1	-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	被害地 区・高台 移転地区	市	市	直接	継続	463,050	24 ~ 27	23	0			24年4月契約開始。 58戸 契約		
															24	16,536	10,020	-			
															25	99,225	17,488				
															26	0					
															27	0					
															累計	115,761	27,508	0			
(注)														23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	0	0	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 計			0		0	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計			23		0	0	0
														24	16,536	10,020	0				
														25	99,225	17,488	0				
														26	0	0	0				
														27	0	0	0				
														市町村交付分 計			115,761		27,508	0	
														県・市町村交付分 合計			115,761		27,508	0	