



復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ニュースレター

復興まちづくり協議会・地権者連絡会を開催しました



開催日	平成 29 年 1 月 28 日 (土)
時 間	10:00~12:00
場 所	箱崎庵寺
参加人数	46 人
議 題	<ol style="list-style-type: none">防潮堤建設工事の進捗状況について土地利用計画について<ol style="list-style-type: none">宅地の完成、及び消防屯所・集会所の建設予定について復興公営住宅について農地復旧について箱崎半島線、半島 2 号線の工事進捗状況について跡地利用計画について今後の工事実施予定について土地の引き渡しについて住宅再建に係る補助制度について



当日は、これらの議題について担当より説明しました。出席された皆さまからは、公園の利用や箱崎半島線などに関する様々なご意見をいただきました。宅地の造成工事は完成しましたが、箱崎半島線、箱崎半島 2 号線の道路工事や防潮堤工事は、引き続き行われるため、皆さまにはご不便をお掛けいたします。今後も 1 日でも早い工事の完了に向け、取り組んで行くと共に、皆さまから頂いたご意見を復興まちづくりへ反映できるよう努力してまいります。

議題の概要

防潮堤建設工事の進捗状況について（沿岸広域振興局）



防潮堤その 2 工事 (現在行われている工事)

工事進捗率は現在、15%になっております。このまま順調に進んだ場合、平成 30 年 1 月末に完了となります。

現在、盛土工事を行っており、既存の防潮堤の高さまで盛土が行われました。今後は既設防潮堤を撤去し、基礎工事に着手していきます。

防潮堤その 3 工事

工事契約が平成 29 年 3 月に行われ、4 月から工事が進められます。工事の手順としては、水路や水門などの河川関連工事から着手し、その後、盛土や道路工事に着手します。

宅地の完成・土地利用計画について

造成完成後写真



ゴミ箱

横瀬前地区に 1 箇所、上前地区に 1 箇所、野田前地区・前田地区に 3 箇所、馬場前地区に 1 箇所、計 6 箇所に設置します。

なお、馬場前地区については、前面道路が完成出来次第の設置となります。

防火水槽

集会所敷地（紫色）に 1 箇所、馬場前地区の公園（緑色）に 1 箇所、計 2 箇所に設置します。

街路灯

主に交差点の付近に計 12 基程度を設置します。

なお、現在町内会へ具体的な設置希望場所を確認中です。

番屋・ガソリンスタンド

防潮堤工事が早期に進むよう、市が所有する旧箱崎小学校校庭へ移転することについて、検討しております。

