

(様式1)

釜石市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

釜石市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	14,655	14,655
	H24	27,799,872	11,508,491
	H25	27,822,729	15,410,162
	H26	32,710,661	24,509,816
	H27	20,947,345	28,676,936
	H28	6,096,322	7,228,763
	H29	3,893,685	14,656,220
	H30	5,233,813	11,648,914
	H31	2,550,382	8,750,175
	H32	1,594,918	1,892,262
	合 計	128,664,382	124,296,394

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	128,664,382	0	125,159,468	3,504,914

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	884,693	150,775
	H24	6,489,753	3,552,295
	H25	5,157,045	1,527,449
	H26	2,697,136	2,155,059
	H27	2,961,651	4,146,662
	H28	3,322,710	3,915,984
	H29	0	2,368,349
	H30	48,699	1,029,018
	H31	222,779	2,061,965
	H32	203,962	351,330
	合 計	21,988,428	21,258,886

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	125,159,468	128,664,382	0	0	3,504,914
都道府県交付分	21,490,016	21,988,428	▲ 304,102	0	194,310
合計	146,649,484	150,652,810	▲ 304,102	0	3,699,224

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

																						(千円)	
No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1		A	－	4	－	1	－	埋蔵文化財発掘調査事業	片岸等	市	市	直接	完了	213,020	24	～	32	H23	0		0	0	24年4月調査着手。
																		H24	20,160		4,377	15,783	
																		H25	9,172		2,165	7,007	25年4月着手。試掘及び緊急発掘調査を実施。
																		H26	0		1,570	▲ 1,570	26年4月着手。試掘調査及び25年度に実施した緊急発掘調査の報告書を刊行した。
																		H27	0		2,378	▲ 2,378	27年4月調査着手。
																		H28	0		1,987	▲ 1,987	28年4月調査着手。
																		H29	0		2,180	▲ 2,180	29年4月調査着手。
																		H30	112,060	3,021	115,723	▲ 642	30年4月調査着手
																		H31	10,785		7,744	3,041	31年4月調査着手
																		H32	4,566		17,239	▲ 12,673	R3年3月末完了
																		累計	156,743	3,021	155,363	4,401	
28	◆	A	－	4	－	1	－	史跡周知促進事業	夫婦くろべ・箱崎横瀬遺跡外	市	市	直接	完了	6,951	24	～	32	H23	0		0	0	24年5月委託発注。
																		H24	1,359		232	1,127	
																		H25	4,201		3,568	633	25年4月及び6月委託発注。震災により損壊した文化財の修復等
																		H26	0		0	0	平成26年度は文化財の修復及び標柱の設置等を行わず、経費は発生していない。
																		H27	0		0	0	
																		H28	0		0	0	
																		H29	0		158	▲ 158	29年度は本郷御番所跡の一部を復旧。
																		H30			0	0	30年度は地元等との調整を行い、経費は発生していない。
																		H31			0	0	31年度は地元等との調整を行い、経費は発生していない。
																		H32			386	▲ 386	R3年3月末完了
																		累計	5,560	0	4,344	1,216	
38		A	－	4	－	2	－	遺跡調査事業 (震災復興支援)	片岸等	県	県	直接	完了	21,508	24	～	29	H23	0		0	0	24年4月から24年9月 試掘等調査
																		H24	4,490		2,524	1,966	
																		H25	11,640		1,222	10,418	平成25年9月 試掘等調査
																		H26	0		2,737	▲ 2,737	平成26年12月 試掘等調査
																		H27	0		7,805	▲ 7,805	平成27年 4月、6～9月 試掘等
																		H28	0		1,139	▲ 1,139	平成28年6月、平成29年1月 試掘調査 平成29年3月 分布調査
																		H29			146	▲ 146	平成29年4月～平成30年3月 報告書作成
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	16,130	0	15,573	557	
56		A	－	1	－	1	－	唐丹地区新校舎建設事業 (体育館整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	完了	129,684	24	～	29	H23	0		0	0	
																		H24	1,893		0	1,893	
																		H25	0		0	0	
																		H26	18,937		20,830	▲ 1,893	27年3月工事発注。
																		H27	0		76,431	▲ 76,431	29年2月変更契約。
																		H28	76,431		0	76,431	
																		H29				0	平成30年2月完成、引き渡し。
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	97,261	0	97,261	0	

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
57		A	－	2	－	1	－		唐丹地区新校 舎建設事業 (備蓄倉庫整備)	小白浜 唐丹小中 学校	市	市	直接	完了	30,720	24	～	29	H23	0		0	0	
																			H24	666		0	666	
																			H25	0		0	0	
																			H26	6,666		7,332	▲ 666	
																			H27	0		13,146	▲ 13,146	
																			H28	13,146		0	13,146	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	20,478	0	20,478	0	
75	◆	A	－	1	－	1	－	1	唐丹地区新校 舎建設事業 (体育館整備)	小白浜 唐丹小中 学校	市	市	直接	完了	163,710	24	～	29	H23	0		0	0	27年3月工事発注。 29年2月変更契約。  平成30年2月完成、引き渡し。
																			H24	4,780		0	4,780	
																			H25	0		0	0	
																			H26	0		26,172	▲ 26,172	
																			H27	21,392		104,796	▲ 83,404	
																			H28	104,796		0	104,796	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	130,968	0	130,968	0	
76	◆	A	－	1	－	1	－	2	唐丹地区新校 舎建設事業 (公民館整備)	小白浜 唐丹小中 学校	市	市	直接	廃止	0	24	～	24	H23	0		0	0	
																			H24	3,000		0	3,000	
																			H25	0		0	0	
																			H26	0		0	0	
																			H27	0		0	0	
																			H28	0			0	
																			H29				0	
																			H30		▲ 3,000		▲ 3,000	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	3,000	▲ 3,000	0	0	
77	◆	A	－	1	－	1	－	3	震災復興メモ リアル伝承(地 元紙データ ベース更新) 事業	東部等	市	市	直接	完了	973	24	～	24	H23	0		0	0	24年7月委託発注
																			H24	800		779	21	
																			H25	0		0	0	
																			H26	0		0	0	
																			H27	0		0	0	
																			H28	0			0	
																			H29				0	
																			H30		▲ 21		▲ 21	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	800	▲ 21	779	0	
105	◆	A	－	4	－	2	－	1	埋蔵文化財発 掘調査事業	(釜石市)	県	県	直接	完了	156	24	～	24	H23	0		0	0	24年11月 測量機器操作説明会
																			H24	124		8	116	
																			H25	0		0	0	
																			H26	0		0	0	
																			H27	0		0	0	
																			H28	0			0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	124	0	8	116	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
								市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	32,658	0	5,388	27,270	
										H25	13,373	0	5,733	7,640	
										H26	25,603	0	55,904	▲ 30,301	
										H27	21,392	0	196,751	▲ 175,359	
										H28	194,373	0	1,987	192,386	
										H29	0	0	2,338	▲ 2,338	
										H30	112,060	0	115,723	▲ 3,663	
										H31	10,785	0	7,744	3,041	
										H32	4,566	0	17,625	▲ 13,059	
								545,058	市町村交付分 計		414,810	0	409,193	5,617	
								都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	4,614	0	2,532	2,082	
										H25	11,640	0	1,222	10,418	
										H26	0	0	2,737	▲ 2,737	
										H27	0	0	7,805	▲ 7,805	
										H28	0	0	1,139	▲ 1,139	
										H29	0	0	146	▲ 146	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								21,664	都道府県交付分 計		16,254	0	15,581	673	
								市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	37,272	0	7,920	29,352	
										H25	25,013	0	6,955	18,058	
										H26	25,603	0	58,641	▲ 33,038	
										H27	21,392	0	204,556	▲ 183,164	
										H28	194,373	0	3,126	191,247	
										H29	0	0	2,484	▲ 2,484	
										H30	112,060	0	115,723	▲ 3,663	
										H31	10,785	0	7,744	3,041	
										H32	4,566	0	17,625	▲ 13,059	
								566,722	合計		431,064	0	424,774	6,290	

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
32		C	－	5	－	1	－	漁業集落防災 機能強化事業	室浜	県	市	間接	完了	409,168	24	～	31	H23	0		0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																		H24	228,750		382,312	▲ 153,562		
																		H25	102,375		0	102,375		
																		H26	51,187		0	51,187		
																		H27	0		▲ 95,725	95,725		H28.1公社事業完了
																		H28	0	▲ 88,068	0	▲ 88,068		
																		H29			0	0		
																		H30		12,631	▲ 12,385	25,016		30年10月～設計業務、5月不動産価格鑑定評価業務発注
																		H31			32,665	▲ 32,665		31年4月～周辺整備工事
																		H32			▲ 2,500	2,500		事業費精査による執行減
累計	382,312	▲ 75,437	304,367	2,508																				
33		C	－	5	－	2	－	漁業集落防災 機能強化事業	仮宿	県	市	間接	完了	112,625	24	～	29	H23	0		0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。	
																		H24	102,450		6,123	96,327	7月不動産価格鑑定評価業務発注。	
																		H25	0		5,290	▲ 5,290	25年6月用地買収,8月調査設計業務委託,9月不動産価格鑑定 評価業務発注。	
																		H26	0		59,163	▲ 59,163	26年6月～用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注	
																		H27	0		7,586	▲ 7,586	27年7月～設計業務発注、9月～用地買収、12月～補償契約	
																		H28	0		7,127	▲ 7,127	28年10月～不動産鑑定、11月～行政無線工事、29年2月～用 地買収	
																		H29			▲ 820	820	29年5月～設計業務発注、10月～不動産鑑定、30年2月～整備 工事変更	
																		H30		▲ 17,981		▲ 17,981		
																		H31				0		
																		H32			▲ 1	1	事業費精査による執行減	
累計	102,450	▲ 17,981	84,468	1																				
34		C	－	5	－	3	－	漁業集落防災 機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	完了	311,345	24	～	30	H23	0		0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																		H24	255,000		373,350	▲ 118,350		
																		H25	78,900		0	78,900		
																		H26	39,450		0	39,450		
																		H27	0		0	0		協定変更(～H29.3)
																		H28	0	▲ 75,411	▲ 16,464	▲ 58,947		
																		H29			▲ 72,576	72,576		
																		H30			▲ 50,809	50,809		－
																		H31		▲ 64,430		▲ 64,430		
																		H32			▲ 1	1		事業費精査による執行減
累計	373,350	▲ 139,841	233,500	9																				
35		C	－	5	－	4	－	漁業集落防災 機能強化事業	花露辺	県	市	間接	完了	644,803	23	～	28	H23	6,045		5,755	290	24年3月測量調査設計業務委託発注。	
																		H24	247,741		46,300	201,441	24年7月実施設計業務委託発注。	
																		H25	0		404,144	▲ 404,144	25年5月～用地買収,10月水産業用地造成委託,26年3月測量調 査及び整備等業務委託発注。	
																		H26	230,559		27,415	203,144	26年4月～用地買収、12月～補償契約、27年3月整備等業務委 託発注	
																		H27	0		▲ 12	12	27年7月委託契約変更、8月～補償契約、28年1月不動産鑑定	
																		H28	0			0		
																		H29		▲ 743		▲ 743		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32			▲ 3	3	事業費精査による執行減	
累計	484,345	▲ 743	483,599	3																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
36	C	－	5	－	5	－	漁業集落防災機能強化事業	大石	県	市	間接	完了	787,426	24	～	32	H23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委託発注。
																	H24	169,200	34,901	134,299	H25.9 不動産価格鑑定評価業務,10月 用地測量業務,12月 文化財調査,H26.2 測量調査設計業務を発注。
																	H25	0	7,901	▲ 7,901	26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月～用地買収、文化財発掘調査
																	H26	122,250	86,334	35,916	27年7月～設計業務発注、文化財発掘調査、10月～用地買収、補償契約
																	H27	67,500	76,780	▲ 9,280	28年10月～不動産鑑定、29年2月～補償契約
																	H28	0	134,050	▲ 134,050	30年5月～設計業務、5月～補償契約、6月～用地買収発注
																	H29	34,629	▲ 115,344	149,973	31年4月～集落道整備工事、9月～用地買収
																	H30	20,084	105,444	▲ 85,360	02年4月～集落道整備工事、8月～法面対策工事、10月～用地測量、12月～用地買収
																	H31	44,371	132,534	158,504	
																	H32		23,914	▲ 23,914	
																	累計	403,321	187,247	512,484	78,084
37	C	－	6	－	1	－	漁港施設機能強化事業	仮宿等	県	市	間接	完了	670,039	24	～	32	H23	0	0	0	24年10月工事発注。
																	H24	541,583	31,691	509,892	25年6月工事発注。
																	H25	371,736	83,256	288,480	27年10月工事発注
																	H26	0	0	0	
																	H27	0	102,491	▲ 102,491	
																	H28	0	137,900	▲ 137,900	仮宿、佐須完了。桑ノ浜、礪石工事発注
																	H29	▲ 410,790	10,628	▲ 421,418	桑ノ浜、礪石工事継続、白浜(釜石)発注
																	H30		0	0	元年10月平田、元年11月室浜発注
																	H31		34,230	▲ 34,230	平田、室浜工事実施、R3.9事業完了
																	H32		22,982	▲ 22,982	
																	累計	913,319	▲ 410,790	423,178	79,351
39	C	－	1	－	1	－	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	大船渡・釜石	県	県	直接	完了	256,527	24	～	27	H23	0	0	0	25年1月下旬工事契約。(複数年契約)
																	H24	86,800	9,300	77,500	ほ場整備工事実施中。
																	H25	51,150	128,650	▲ 77,500	ほ場整備工事8ha完成
																	H26	46,500	41,850	4,650	H28.3事業完了
																	H27	29,450	19,009	10,441	
																	H28	0	▲ 15,091	▲ 15,091	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	213,900	▲ 15,091	198,809	0
40	C	－	8	－	1	－	岩手県水産技術センター施設災害復旧事業	平田	県	県	直接	完了	1,093,084	23	～	25	H23	307,753	0	307,753	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定：26年3月
																	H24	362,655	388,795	▲ 26,140	サケ大規模実証試験設備(繰越工事)
																	H25	369,063	325,321	43,742	事業完了
																	H26	0	105,696	▲ 105,696	
																	H27	0	0	0	
																	H28	0	▲ 209,723	▲ 209,723	
																	H29		▲ 9,936	▲ 9,936	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	1,039,471	▲ 219,659	819,812	0
85	C	－	5	－	6	－	漁業集落防災機能強化事業	新浜町	県	市	間接	完了	669,620	24	～	32	H23	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。
																	H24	119,090	5,382	113,708	
																	H25	360,624	0	360,624	
																	H26	0	0	0	
																	H27	0	34,749	▲ 34,749	28年2月～設計業務発注
																	H28	0	86,847	▲ 86,847	28年5月～用地買収、29年1月～補償契約
																	H29		83,594	▲ 83,594	29年5月～用地買収、30年2月～補償契約
																	H30		154,452	▲ 154,452	30年6月～用地買収、30年5月～補償契約
																	H31		22,500	▲ 108,579	31年6月～補償契約、R2年2月～測量設計業務委託発注
																	H32		6,080	▲ 6,080	02年4月～造成工事、4月～測量業務委託
																	累計	479,714	22,500	502,183	31



No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
109			C	－	5	－	9	－	漁業集落防災 機能強化事業	箱崎	県	市	間接	完了	689,029	24	～	32	H23	0		0	0	26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月～用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注 27年6月～補償契約、7月～設計業務委託、3月～造成工事 28年12月～造成工事、29年1月～設計業務委託 29年7月～造成工事、8月～用地買収、30年1月～補償契約 30年5月～設計業務委託、7月～補償契約 31年4月～道路築造工事、7月測量調査設計業務など 02年6月～用地測量、6月～跡地整備工事
																			H24	131,250		0	131,250	
																			H25	131,906		5,426	126,480	
																			H26	0		146,285	▲ 146,285	
																			H27	241,734		103,643	138,091	
																			H28	37,884	▲ 106,976	37,770	▲ 106,862	
																			H29			104,884	▲ 104,884	
																			H30		80,972	52,166	28,806	
																			H31			▲ 6,972	6,972	
																			H32			43,700	▲ 43,700	
110			C	－	5	－	10	－	漁業集落防災 機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	完了	189,611	24	～	32	H23	0		0	0	25年5月調査測量設計業務委託。11月道路改良工事発注。26 年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月道路改良工事変更契約、9月設計業務変更契約、12月 造成工事発注 27年7月～設計業務委託、28年2月～造成工事 29年1月～設計業務委託変更 29年12月～造成工事 30年5月～設計業務発注 31年4月～周辺整備工事 02年4月～周辺整備工事、8月～物件移転補償
																			H24	10,500		0	10,500	
																			H25	51,242		36,299	14,943	
																			H26	0		5,008	▲ 5,008	
																			H27	31,245		9,149	22,096	
																			H28	25,050		▲ 3,056	28,106	
																			H29		22,685	2,429	20,256	
																			H30			58,012	▲ 58,012	
																			H31	1,485		29,701	▲ 28,216	
																			H32			3,013	▲ 3,013	
111			C	－	5	－	11	－	漁業集落防災 機能強化事業	両石	県	市	間接	完了	3,586,883	24	～	32	H23	0		0	0	26年1月～用地買収。2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月～用地買収、9月設計業務変更契約 27年7月～設計業務委託、28年2月～造成工事 28年6月～造成工事、7月～工事委託、9月～補償契約 29年8月～設計業務委託、用地買収 30年6月～設計業務発注、4月～用地買収 31年4月～水路整備工事、5月～用地買収、9月～周辺整備工 02年4月～流末水路整備工事、6月～用地測量、10月～跡地整備工
																			H24	79,500		0	79,500	
																			H25	279,000		49,870	229,130	
																			H26	0		▲ 3,826	3,826	
																			H27	933,320		778,015	155,305	
																			H28	24,956	495,522	761,426	▲ 240,948	
																			H29		596,358	152,147	444,211	
																			H30		281,505	143,777	137,728	
																			H31			754,453	▲ 754,453	
																			H32			16,987	▲ 16,987	
112			C	－	5	－	12	－	漁業集落防災 機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	完了	46,735	24	～	30	H23	0		0	0	26年2月用地買収、測量調査設計業務委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月用地買収、造成工事発注 30年8月～周辺整備工事発注 事業費精査による執行増
																			H24	9,000		0	9,000	
																			H25	26,475		8,019	18,456	
																			H26	0		20,869	▲ 20,869	
																			H27	34,998		3,017	31,981	
																			H28	0		0	0	
																			H29			0	0	
																			H30			3,143	▲ 3,143	
																			H31		▲ 35,422		▲ 35,422	
																			H32				0	
113			C	－	5	－	13	－	漁業集落防災 機能強化事業	本郷	県	市	間接	完了	65,883	24	～	30	H23	0		0	0	25年3月建物補償算定業務委託発注。 25年11月～用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務委託発 26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月～補償契 28年10月～用地買収 29年9月～測量調査設計業務 30年10月～周辺整備工事発注
																			H24	52,500		2,956	49,544	
																			H25	44,250		35,190	9,060	
																			H26	0		46,461	▲ 46,461	
																			H27	0		▲ 12,081	12,081	
																			H28	0		9,005	▲ 9,005	
																			H29			9,197	▲ 9,197	
																			H30			▲ 44,274	44,274	
																			H31		▲ 47,337		▲ 47,337	
																			H32			2,954	▲ 2,954	

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
128	◆	C	－	7	－	1	－	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業	釜石市内	市	民間	直接	完了	250,000	25	～	29	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 累計	0 0 200,000 0 0 0 0    200,000	0 0 60,507 73,311 42,454 22,518 0    0	0 0 139,493 73,311 42,454 22,518 0    198,790	0 0 139,493 73,311 42,454 22,518 0    1,210		9業者に対し交付決定・支出済。 14事業者に対し、交付決定済み 12事業者に対し、交付決定実施。 4事業者に対し、交付決定支出済 H28年度実施分をH29年度で取り崩し			
129		C	－	4	－	1	－		被災地域農業 復興総合支援 事業	唐丹町	県	市	間接	完了	25,888	25	～	25	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 累計	0 0 41,431 0 0 0 0    41,431	0 0 19,416 0 0 22,015    22,015	0 0 22,015 0 0 22,015 0    19,416	0 0 22,015 0 0 22,015 0    0	H25.11入札。H26.3.納品・事業完了。				
130	◆	C	－	4	－	1	－	1	共同利用資機 材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,202	25	～	25	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 累計	0 0 544 0 0 0 0    544	0 0 480 0 0    64	0 0 480 0 0    64	0 0 64 0 0 64 0    0			H25.11入札。H26.3.納品・事業完了。		
137	☆	F	－	3	－	1	－	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	完了	116,709	25	～	32	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 累計	0 0 60,764 32,156 0 0 0    92,920	0 0 40,634 33,434 0 0 0    446	0 0 20,130 1,278 0 0 0    4,268	0 0 20,130 1,278 0 0 0    3,291				26年2月設計業務委託発注。 26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処 理場建設工事発注、3月工事監理、処理場機械設備工事発注	
144		C	－	5	－	14	－		漁業集落防災 機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	完了	1,005,207	25	～	32	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 累計	0 0 9,750 498,000 75,000 75,000 0 0 0    657,750	0 0 9,963 368,879 178,236 3,085 35,208 16,734 96,155 115,502 25,502	0 0 9,963 368,879 178,236 71,915 35,208 16,734 19,347 25,502	0 0 213 129,121 103,236 71,915 35,208 16,734 19,347 25,502					26年2月設計業務委託発注。(H25,H26の2ヶ年契約) 26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処 理場建設工事発注、3月工事監理、処理場機械設備工事発注 27年8月～管路布設工事 28年5月～衛生管理施設工事 29年7月～管路敷設工事 30年10月～舗装復旧工事発注 31年5月～管路布設工事、設計業務委託、2月～漁具置場整備工事 02年4月～漁具置場整備工事

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
157			C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 施設)	仮宿漁港 他	市	市	直接	完了	40,000	26	～	31	H23	0		0	0	
																			H24	0		0	0	
																			H25	0		0	0	
																			H26	7,500		0	7,500	
																			H27	22,500		9,332	13,168	
																			H28	0		0	0	
																			H29			0	0	他事業との調整によりH30以降着手
																			H30			0	0	他事業との調整によりH31年度着手
																			H31			7,415	▲ 7,415	他事業との調整が整い完了
																			H32				0	
																			累計	30,000	0	16,747	13,253	
															市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			
																	H24	1,450,198	0	63,726	1,386,472			
																	H25	4,772,930	0	707,925	4,065,005			
																	H26	77,645	0	85,723	▲ 8,078			
																	H27	307,790	0	1,876,798	▲ 1,569,008			
																	H28	109,859	0	1,010,203	▲ 900,344			
																	H29	0	0	467,604	▲ 467,604			
																	H30	0	0	185,088	▲ 185,088			
																	H31	0	0	899,373	▲ 899,373			
																	H32	0	0	272,033	▲ 272,033			
																	9,400,178	市町村交付分 計	6,718,422	0	5,568,473	1,149,949		
															都道県 交付分	各年度 別合計	H23	313,798	0	5,755	308,043			
																	H24	2,503,546	0	1,329,968	1,173,578			
																	H25	2,143,625	0	1,188,209	955,416			
																	H26	1,020,102	0	1,018,061	2,041			
																	H27	1,614,642	0	1,512,786	101,856			
																	H28	243,080	0	1,159,521	▲ 916,441			
																	H29	0	232,139	226,470	5,669			
																	H30	0	411,903	500,518	▲ 88,615			
																	H31	45,856	91,679	1,281,378	▲ 1,143,843			
																	H32	0	446	146,894	▲ 146,448			
																	11,478,666	都道県交付分 計	7,884,649	736,167	8,369,560	251,256		
															市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	313,798	0	5,755	308,043			
																	H24	3,953,744	0	1,393,694	2,560,050			
																	H25	6,916,555	0	1,896,134	5,020,421			
																	H26	1,097,747	0	1,103,784	▲ 6,037			
																	H27	1,922,432	0	3,389,584	▲ 1,467,152			
																	H28	352,939	0	2,169,724	▲ 1,816,785			
																	H29	0	232,139	694,074	▲ 461,935			
																	H30	0	411,903	685,606	▲ 273,703			
																	H31	45,856	91,679	2,180,751	▲ 2,043,216			
																	H32	0	446	418,927	▲ 418,481			
																	20,878,844	合計		14,603,071	736,167	13,938,033	1,401,205	

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
2		D	－	1	－	1	－	道路事業(箱 崎白浜地区)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	247,423	24	～	29	H23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。	
																		H24	69,750	9,441	60,309	25年3月用地等調査業務委託発注。	
																		H25	81,375	3,489	77,886	25年12月測量設計業務委託発注。	
																		H26	40,687	165,668	▲ 124,981	26年7月舗装工事発注、8月～用地買収、補償契約	
																		H27		13,153	▲ 13,153	27年7月～用地買収、補償契約、10月～造成工事	
																		H28	0		0		
																		H29			0		
																		H30		▲ 61	▲ 61		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	191,812	▲ 61	191,751	0	
																		3		D	－	1	－
H24	93,000	0	93,000																				
H25	108,500	8,696	99,804	26年2月測量調査設計業務委託発注。																			
H26	54,250	▲ 1,543	55,793	26年9月設計業務契約変更																			
H27	0	0	0																				
H28	0	▲ 248,597	▲ 248,597																				
H29			0																				
H30			0																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	255,750	▲ 248,597	7,153	0																			
4		D	－	1	－	3	－	道路事業(本 郷地区)	本郷	市	市	直接	廃止	0	24	～	24						
																		H24	23,250	0	23,250		
																		H25	0	0	0		
																		H26	0	0	0		
																		H27	0	0	0		
																		H28	0	▲ 23,250	▲ 23,250		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	23,250	▲ 23,250	0	0	
																		5		D	－	4	－
H24	4,805,360	1,034,836	3,770,524	25年3月建物売買契約締結。54戸																			
H25	0	4,077,142	▲ 4,077,142	25年12月建物譲渡契約締結(譲渡契約はH26年度予定)																			
H26	673,460	206,514	466,946	27年2月譲渡確定契約により住宅取得																			
H27	0	134,157	▲ 134,157	28年3月土地売買契約締結																			
H28	0	▲ 26,171	▲ 26,171																				
H29			0																				
H30			0																				
H31			0																				
H32		▲ 523	523	事業費精査による執行減																			
累計	5,478,820	▲ 26,171	5,452,126	523																			
6		D	－	4	－	2	－	災害復興公営 住宅建設事業 (尾崎・佐須)	尾崎・佐 須	市	市	直接	完了	210,906	24	～	27						
																		H24	187,556	4,572	182,984	24年11月工事設計業務委託発注。6戸	
																		H25	0	75,347	▲ 75,347	25年12月旧施設解体工事発注	
																		H26	51,047	104,627	▲ 53,580	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。	
																		H27	0	▲ 4	4	26年度繰越額を重複していたため調整	
																		H28	0	▲ 54,061	▲ 54,061		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	238,603	▲ 54,061	184,542	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
7		D	-	4	-	3	-	災害復興公営 住宅建設事業 (箱崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	323,152	24	～	26	H23	0	0	0	24年8月旧施設解体工事設計業務発注。	
																		H24	129,526		78,494	51,032	24年11月工事設計業務委託発注。11戸
																		H25	0	175,401	203,085	▲ 27,684	25年8月住宅建設工事発注。事業間流用あり
																		H26	0		1,179	▲ 1,179	26年8月転落防止柵工事発注。
																		H27	0			0	
																		H28	0	▲ 22,169		▲ 22,169	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	129,526	153,232	282,758	0	
8		D	-	4	-	4	-	災害復興公営 住宅建設事業 (花露辺)	花露辺	市	市	直接	完了	495,236	24	～	25	H23	0	0	0	24年4月7月住宅候補地補償算定業務発注。13戸	
																		H24	241,926		62,249	179,677	
																		H25	147,311	44,092	371,080	▲ 179,677	25年12月建物譲渡契約締結。事業間流用あり
																		H26	0		0	0	
																		H27	0		0	0	
																		H28	0			0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	389,237	44,092	433,329	0	
9		D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅建設事業 (大石)	大石	市	市	直接	完了	73,204	24	～	25	H23	0	0	0	24年11月工事設計業務委託発注。3戸	
																		H24	52,878		3,704	49,174	
																		H25	0	11,175	60,354	▲ 49,179	25年7月住宅建設工事発注。事業間流用あり
																		H26	0		0	0	
																		H27	0		▲ 5	5	
																		H28	0			0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	52,878	11,175	64,053	0	
10		D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(鵜 住居地区)	鵜住居	市	市	直接	完了	1,589,779	24	～	31	H23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務,6月同業務,	
																		H24	915,781		516,920	398,861	8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務発注。
																		H25	0		66,679	▲ 66,679	25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。
																		H26	477,557		271,447	206,110	26年5月～用地買収、9月URとの協定変更(～H29.3)
																		H27	0		0	0	協定事業費内訳変更(～H29.3)
																		H28	0		54,483	▲ 54,483	28年4月～不動産鑑定、7月～用地買収
																		H29	▲ 156,004		120,182	▲ 276,186	
																		H30	▲ 45,000		136,367	▲ 181,367	拠点整備工事変更契約。元年9月完成予定。
																		H31			14,709	▲ 14,709	拠点整備工事変更契約。令和元年9月完成。
																		H32			146	▲ 146	事業費精査による執行増。
																		累計	1,393,338	▲ 201,004	1,180,933	11,401	
11		D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(東 部地区)	東部	市	市	直接	完了	16,590,530	24	～	31	H23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,5月釜石市土地開発公社に先行取得依	
																		H24	1,010,328		739,519	270,809	頼,6月同業務委託,25年3月不動産価格鑑定評価業務を発注
																		H25	2,119,278		856,820	1,262,458	H25.5月,H26.2月調査測量設計業務,H26.1月分筆等業務,H26.3
																		H26	4,298,195		2,665,376	1,632,819	月緑地整備工事を発注。
																		H27	1,027,244		5,403,018	▲ 4,375,774	26年4月～用地買収、補償契約、7月～造成工事(複数年契約)
																		H28	1,652,196	367,958	229,366	1,790,788	28年4月～用地買収、補償契約
																		H29			48,600	▲ 48,600	29年4月大町広場整備事業発注
																		H30	1,864,981		2,124,505	▲ 259,524	30年5月～用地買収、4月～補償契約、設計変更契約
																		H31	102,712		360,738	▲ 258,026	31年9月～用地買収、4月～補償契約、設計変更契約、
																		H32			1	▲ 1	事業費精査による執行増。
																		累計	12,074,934	367,958	12,427,943	14,949	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
12		D	ー	17	ー	1	ー	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	片岸	市	市	直接	完了	141,142	24	～	25	H23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評 価業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業 務,3月不動産価格鑑定評価業務を発注	
																		H24	256,331		134,754		121,577
																		H25	0	▲ 121,577	▲ 28,897		▲ 92,680
																		H26	0		0		0
																		H27	0		0		0
																		H28	0	▲ 28,897			▲ 28,897
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
累計	256,331	▲ 150,474	105,857	0																			
13		D	ー	17	ー	2	ー	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	鵜住居	市	市	直接	完了	206,198	24	～	25	H23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評 価業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務を発注。 25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり	
																		H24	386,433		230,563		155,870
																		H25	0	▲ 155,870	▲ 75,915		▲ 79,955
																		H26	0		0		0
																		H27	0		0		0
																		H28	0	▲ 75,915			▲ 75,915
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
累計	386,433	▲ 231,785	154,648	0																			
14		D	ー	17	ー	3	ー	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	東部	市	市	直接	完了	355	24	～	24	H23	0	0	0	24年7月不動産価格鑑定評価業務発注。	
																		H24	77,208		266		76,942
																		H25	0		0		0
																		H26	0		0		0
																		H27	0		0		0
																		H28	0	▲ 76,942			▲ 76,942
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
累計	77,208	▲ 76,942	266	0																			
15		D	ー	17	ー	4	ー	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	嬉石松原	市	市	直接	完了	163,687	24	～	25	H23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月測量調査設計業務,7月不動産価格鑑 定評価業務,H25.1月付帯設計業務,3月測量調査設計業務を発注。 事業間流用あり	
																		H24	129,832		122,765		7,067
																		H25	0	▲ 7,066	0		▲ 7,066
																		H26	0		0		0
																		H27	0		0		0
																		H28	0		0		0
																		H29		▲ 1			▲ 1
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
累計	129,832	▲ 7,067	122,765	0																			
16		D	ー	17	ー	5	ー	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	平田	市	市	直接	完了	202,298	24	～	25	H23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年 1月付帯設計業務,3月測量調査設計業務を発注。 事業間流用あり	
																		H24	203,340		151,724		51,616
																		H25	0	▲ 51,615	0		▲ 51,615
																		H26	0		0		0
																		H27	0		0		0
																		H28	0		0		0
																		H29		▲ 1			▲ 1
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
累計	203,340	▲ 51,616	151,724	0																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
17		D	ー	20	ー	1	ー	釜石市東部地区 他都市防災 推進事業(都 市防災総合推 進事業)	東部地区 他	市	市	直接	完了	44,526	24	～	28	H23	0	0	0	25年2月調査業務委託発注。
																		H24	33,375	9,024	24,351	
																		H25	24,750	21,456	3,294	25年9月業務委託発注。(26年3月設計業務完了)
																		H26	0	2,915	▲ 2,915	27年3月津波予測計算委託発注
																		H27	0	0	0	
																		H28	0	0	0	
																		H29	▲ 24,730	▲ 24,730		
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32		▲ 136	136	事業費精査による執行減
																		累計	58,125	▲ 24,730	33,259	136
18		D	ー	21	ー	1	ー	釜石東部市街 地汚水管路整 備事業	東部等	市	市	直接	完了	779,719	24	～	30	H23	0	0	0	24年7月設計業務委託発注。
																		H24	37,500	23,316	14,184	
																		H25	300,000	90,483	209,517	業務委託、25年11月、工事発注
																		H26	0	8,076	▲ 8,076	
																		H27	135,000	255,330	▲ 120,330	27年4月、工事発注 29年2月完成
																		H28	0	160,782	124,039	36,743
																		H29	0	61,236	▲ 61,236	29年4月、平成30年2月工事発注
																		H30		22,309	▲ 22,309	30年11月工事発注、31年3月完成
																		H31	▲ 48,493	▲ 48,493		
																		H32		0		
																		累計	472,500	112,289	584,789	0
19		D	ー	21	ー	2	ー	嬉石松原地区 等雨水管路整 備事業	嬉石松原 等	市	市	直接	完了	856,532	24	～	30	H23	0	0	0	24年7月設計業務委託発注。
																		H24	11,250	4,467	6,783	
																		H25	135,000	18,428	116,572	26年2月業務委託発注
																		H26	0	65,471	▲ 65,471	26年6月、工事発注
																		H27	210,000	278,489	▲ 68,489	27年6月、工事発注
																		H28	297,857	226,001	71,856	28年5月 工事発注
																		H29	0	22,134	▲ 22,134	29年7月工事発注
																		H30		6,045	▲ 6,045	31年3月完成
																		H31	▲ 11,708	526	▲ 12,234	2年3月精査完了
																		H32		0		
																		累計	654,107	▲ 11,708	621,561	20,838
20		D	ー	22	ー	1	ー	都市公園事業 (片岸)(調査 等)	片岸	市	市	直接	完了	39,550	24	～	32	H23	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。
																		H24	29,662	6,516	23,146	
																		H25	0	0	0	
																		H26	0	0	0	
																		H27	0	0	0	
																		H28	0	377	▲ 377	28年6月：不動産価格鑑定評価業務発注
																		H29		8,618	▲ 8,618	29年6月～不動産鑑定、29年7月～測量調査業務発注
																		H30		6,091	▲ 6,091	30年12月～測量調査業務金額変更
																		H31		0	0	
																		H32		2,414	▲ 2,414	2年12月～用地測量業務、3年3月完了
																		累計	29,662	0	24,016	5,646
21		D	ー	22	ー	2	ー	都市公園事業 (片岸)(用地)	片岸	市	市	直接	完了	466,898	24	～	30	H23	0	0	0	
																		H24	280,000	0	280,000	
																		H25	0	0	0	
																		H26	0	0	0	
																		H27	0	0	0	
																		H28	0		0	
																		H29		42,386	▲ 42,386	30年1月～用地買収
																		H30	31,265	268,877	▲ 237,612	用地買収完了～31年3月
																		H31			0	
																		H32			0	
																		累計	311,265	0	311,263	2

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
22		D	—	22	—	3	—	都市公園事業 (水海) (調査 等)	水海	市	市	直接	廃止	21,530	24	～	29	H23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評 価業務発注。 25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。 26年9月不動産価格鑑定評価業務発注。 27年10月設計業務委託 29年2月：設計業務委託	
																		H24	9,885	8,876	1,009		
																		H25	0	3	▲ 3		
																		H26	0	2	▲ 2		
																		H27	27,823	18,824	8,999		
																		H28	0	▲ 11,556	11,556		
																		H29		▲ 21,561	▲ 2		▲ 21,559
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
																		累計	37,708	▲ 21,561	16,147		0
																		23		D	—		22
H24	72,000	0	72,000																				
H25	0	0	0																				
H26	0	0	0																				
H27	0	0	0																				
H28	0		0																				
H29		▲ 72,000	▲ 72,000																				
H30			0																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	72,000	▲ 72,000	0	0																			
24		D	—	22	—	5	—	都市公園事業 (東部) (調査 等)	東部	市	市	直接	完了	8,416	24	～	25					H23	
																		H24	8,047	7,782	265		
																		H25	0	▲ 1,470	1,470		
																		H26	0	0	0		
																		H27	0	0	0		
																		H28	0	▲ 1,735	▲ 1,735		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	8,047	▲ 1,735	6,312	0	
																		25		D	—	23	—
H24	103,950	12,800	91,150																				
H25	4,812	85,612	▲ 80,800																				
H26	0	1,824	▲ 1,824																				
H27	0	0	0																				
H28	0	▲ 234	234																				
H29		▲ 8,760	▲ 8,760																				
H30		▲ 2,384	2,384																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	108,762	▲ 8,760	97,618	2,384																			
26		D	—	23	—	2	—	防災集団移転 促進事業(事 業計画等策定 事業)	13地区	市	市	直接	完了	776,475	23	～	30						
																		H24	567,701	346,029	221,672		
																		H25	0	130,838	▲ 130,838		
																		H26	0	4,663	▲ 4,663		
																		H27	0	74,186	▲ 74,186		
																		H28	0	56	▲ 56		
																		H29		▲ 1,056	1,056		
																		H30		88	▲ 88		
																		H31			0		
																		H32		▲ 14,655	14,655		
																		累計	582,356	0	554,804	27,552	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
29	◆	D	－	4	－	2	－	1	スマートコミュニ ニティ推進事業	箱崎・天 神・花露 辺・東部	市	市	直接	完了	9,985	24	～	24	H23	0		0	24年8月業務委託発注。		
																			H24	8,000		7,988		12	
																			H25	0				0	
																			H26	0				0	
																			H27	0				0	
																			H28	0				0	
																			H29		▲ 12			▲ 12	
																			H30					0	
																			H31					0	
																			H32					0	
																			累計	8,000	▲ 12	7,988		0	
																			30	◆	D	－		4	－
H24	23,680		12,343	11,337																					
H25	0			0																					
H26	0			0																					
H27	0			0																					
H28	0	▲ 11,337		▲ 11,337																					
H29				0																					
H30				0																					
H31				0																					
H32			▲ 2,343	2,343																					
累計	23,680	▲ 11,337	10,000	2,343	事業費精査による執行減																				
31	◆	D	－	20	－	1	－	1	法面改修事業	甲子	市	市	直接	完了	32,153	24	～	26					H23		
																			H24	140,800		2,604	138,196		
																			H25	0		0	0		
																			H26	0		23,119	▲ 23,119	27年3月完了	
																			H27	0			0		
																			H28	0	▲ 115,077		▲ 115,077		
																			H29				0		
																			H30				0		
																			H31				0		
																			H32				0		
																			累計	140,800	▲ 115,077	25,723	0		
																			41			D	－	1	－
H24	24,750		0	24,750																					
H25	90,750		0	90,750	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中																				
H26	156,750		0	156,750																					
H27	0			0																					
H28	0	▲ 272,250		▲ 272,250																					
H29				0																					
H30				0																					
H31				0																					
H32				0																					
累計	272,250	▲ 272,250	0	0																					
42			D	－	1	－	5	－	まちづくり連携 道路整備事業	下荒川の 2	県	県	直接	完了	233,240	24	～	29		H23	0		0	25年5月用地買収開始、実施中	
	H24	24,750		18,150	6,600																				
	H25	206,250		13,627	192,623	25年6月用地買収開始、実施中																			
	H26	20,625		131,868	▲ 111,243		26年6月工事発注、実施中																		
	H27	0		27,428	▲ 27,428	26年度に引き続き工事を実施中																			
	H28	0	▲ 14,327	1,351	▲ 15,678		27年度に引き続き工事を実施中																		
	H29				0	事業完了																			
	H30		▲ 44,874		▲ 44,874																				
	H31				0																				
	H32				0																				
	累計	251,625	▲ 59,201	192,424	0																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
43	D	ー	1	ー	6	ー	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜	県	県	直接	完了	421,400	24	～	30	H23	0		0	24年11月詳細設計発注、実施中
																	H24	24,750	7,425	17,325	
																	H25	156,750	9,202	147,548	25年9月用地測量発注、実施中
																	H26	74,250	65,126	9,124	26年9月工事発注、実施中
																	H27	0	105,925	▲ 105,925	26年度に引き続き工事を実施中
																	H28	128,700	43,979	102,551	27年度に引き続き工事を実施中
																	H29		57,427	▲ 57,427	28年度に引き続き工事を実施中
																	H30			0	
																	H31	▲ 80,773		▲ 80,773	
																	H32			0	
																	累計	384,450	▲ 36,794	347,656	0
44	D	ー	4	ー	6	ー	災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	1,942,568	23	～	25	H23	315,350	9,979	305,371	24年1月、実施設計発注。
																	H24	2,012,500	1,650,146	362,354	24年9月、本体工事発注。(126戸)
																	H25	402,500	39,625	362,875	H26年3月完成
																	H26	0		0	
																	H27	0		0	
																	H28	0		0	
																	H29	▲ 783,741		▲ 783,741	
																	H30	▲ 246,859		▲ 246,859	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	2,730,350	▲ 1,030,600	1,699,750	0
45	D	ー	4	ー	7	ー	災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	591,523	23	～	25	H23	95,545	1,625	93,920	24年1月、実施設計発注。
																	H24	704,375	425,085	279,290	24年9月、本体工事発注。(32戸)
																	H25	100,625	90,874	9,751	H26年3月完成
																	H26	0		0	
																	H27	0		0	
																	H28	0	▲ 348,975	▲ 348,975	
																	H29			0	
																	H30	▲ 33,986		▲ 33,986	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	900,545	▲ 382,961	517,584	0
46	D	ー	4	ー	8	ー	災害公営住宅 整備事業	鵜住居・ 片岸	県	県	直接	完了	1,349,520	24	～	28	H23	0	0	0	
																	H24	905,625	1,588	904,037	
																	H25	1,308,125	47,846	1,260,279	日向(30戸)設計終了
																	H26	0	24,778	▲ 24,778	日向、H26.7工事発注 30戸 H27完了
																	H27	0	1,106,609	▲ 1,106,609	片岸 工事中
																	H28	0		0	片岸完成
																	H29	▲ 482,855		▲ 482,855	
																	H30	▲ 550,062		▲ 550,062	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	2,213,750	▲ 1,032,917	1,180,821	12
47	D	ー	4	ー	9	ー	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	12,022	24	～	30	H23	0		0	
																	H24	65,625		65,625	
																	H25	0	10,500	▲ 10,500	6戸 H25.7契約
																	H26	0	0	0	応募なし
																	H27	0	0	0	応募なし
																	H28	0		0	応募なし
																	H29			0	応募なし
																	H30	▲ 55,105		▲ 55,105	応募なし
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	65,625	▲ 55,105	10,500	20

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
48	D	ー	5	ー	1	ー	災害公営住宅 家賃低廉化事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	完了	924,436	24	～	32	H23	0		0		入居66戸分 入居86戸分 入居107戸分 入居112戸分 入居249戸分。事業は平成31年度以降も実施
																	H24	15,828	0	15,828		
																	H25	52,176	4,748	47,428		
																	H26	0	41,347	▲ 41,347		
																	H27	34,823	57,259	▲ 22,436		
																	H28	56,732	147,188	56,466	147,454	
																	H29		152,033	160,237	▲ 8,204	
																	H30	48,699		190,025	▲ 141,326	
																	H31	149,108		146,504	2,604	
																	H32	147,694	4,596	152,291	▲ 1	
																	累計	505,060	303,817	808,877	0	
49	D	ー	6	ー	1	ー	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	完了	117,013	24	～	32	H23	0		0		平成25年1月、嵩上げ工事発注(平成27年3月完成見込み)。 入居46戸分 入居60戸分 入居82戸分 入居90戸分 入居179戸分。事業は平成31年度以降も実施
																	H24	2,430	0	2,430		
																	H25	8,010	666	7,344		
																	H26	0	6,189	▲ 6,189		
																	H27	4,874	9,209	▲ 4,335		
																	H28	8,458	24,983	8,839	24,602	
																	H29		20,220	16,408	3,812	
																	H30		10,368	13,045	▲ 2,677	
																	H31			18,312	▲ 18,312	
																	H32	8,415		12,607	▲ 4,192	
																	累計	32,187	55,571	85,275	2,483	
50	◆	D	ー	1	ー	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	～	24	H23	0		0		
																	H24	2,160	0	2,160		
																	H25	0	0	0		
																	H26	0	0	0		
																	H27	0		0		
																	H28	0	▲ 2,160	▲ 2,160		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	2,160	▲ 2,160	0	0	
51	◆	D	ー	1	ー	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	廃止	0	24	～	24	H23	0		0		
																	H24	1,200	0	1,200		
																	H25	0	0	0		
																	H26	0	0	0		
																	H27	0		0		
																	H28	0	▲ 1,200	▲ 1,200		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	1,200	▲ 1,200	0	0	
52	◆	D	ー	1	ー	3	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	～	24	H23	0		0		
																	H24	20,800	0	20,800		
																	H25	0	0	0		
																	H26	0		0		
																	H27	0		0		
																	H28	0	▲ 20,800	▲ 20,800		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	20,800	▲ 20,800	0	0	



No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
60		D	ー	4	ー	10	ー	災害復興公営 住宅建設事業	東部(天神町)	市	市	直接	完了	1,923,424	24	～	28	H23	0		0	24年8月旧施設解体工事設計業務発注。	
																		H24	1,134,862		138,310	996,552	25年1月工事設計業務委託発注。40戸
																		H25	0		261,765	▲ 261,765	こども園の建設工事契約(H26.3)。(住宅の譲渡契約はH26.8予定)。
																		H26	0		33,424	▲ 33,424	27年2月こども園完成。(住宅の確定契約はH28.2予定)
																		H27	548,502		1,249,865	▲ 701,363	概算契約済(翌年度繰越)
																		H28	0		▲ 370	370	28年6月買取確定契約
																		H29				0	
																		H30		▲ 369		▲ 369	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	1,683,364	▲ 369	1,682,994	1	
																		61		D	ー	4	ー
H24	1,126,511		35,890	1,090,621																			
H25	0		0	0																			
H26	0		61,270	▲ 61,270	26年12月造成工事発注。																		
H27	0		524,475	▲ 524,475	基本協定締結																		
H28	0	▲ 112,145	71,393	▲ 183,538	28年8月買取確定契約																		
H29		▲ 71,996		▲ 71,996																			
H30		▲ 105,000		▲ 105,000																			
H31			83,458	▲ 83,458	再アロケーションによる執行増																		
H32			9,028	▲ 9,028	事業費精査による執行増																		
累計	1,126,511	▲ 289,141	785,514	51,856																			
62		D	ー	4	ー	12	ー	災害復興公営 住宅建設事業	室浜	市	市	直接	完了	228,931	24	～	31						
																		H24	492,467		12,828	479,639	
																		H25	0		0	0	
																		H26	0		22,661	▲ 22,661	27年3月造成工事発注。
																		H27	0		163,689	▲ 163,689	基本協定締結
																		H28	0	▲ 96,250	▲ 37,817	▲ 58,433	28年6月買取確定契約
																		H29		▲ 132,041		▲ 132,041	
																		H30		▲ 63,861	35,000	▲ 98,861	再アロケーションによる執行増
																		H31			1,695	▲ 1,695	再アロケーションによる執行増
																		H32			▲ 2,699	2,699	事業費精査による執行減
																		累計	492,467	▲ 292,152	195,357	4,958	
																		63		D	ー	4	ー
H24	394,744		10,790	383,954																			
H25	0		500	▲ 500	基本計画完了																		
H26	0		56,173	▲ 56,173	27年3月造成工事発注。																		
H27	0		235,224	▲ 235,224	基本協定締結																		
H28	0		326	▲ 326	29年1月買取確定契約																		
H29		▲ 91,731		▲ 91,731																			
H30		▲ 3,500	▲ 8,549	5,049	再アロケーションによる執行減																		
H31				0																			
H32			▲ 1,561	1,561	事業費精査による執行減																		
累計	394,744	▲ 95,231	292,903	6,610																			
64		D	ー	5	ー	2	ー	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	市内32ヶ所	市	市	直接	完了	5,164,931	24	～	32						
																		H24	18,665		0	18,665	
																		H25	70,200		0	70,200	
																		H26	0		26,480	▲ 26,480	
																		H27	240,949			240,949	
																		H28	685,706		152,649	533,057	
																		H29	753,237		1,589,627	▲ 836,390	
																		H30	627,963	344,885	972,849	▲ 1	
																		H31	967,371		967,371	0	
																		H32	810,334		802,077	8,257	
																		累計	4,174,425	344,885	4,511,053	8,257	



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
70		D	－	23	－	7	－	防災集団移転 促進事業(桑ノ浜)	桑ノ浜	市	市	直接	完了	880,530	24	～	32	H23	0		0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。		
																		H24	242,917		312,900		▲ 69,983	
																		H25	71,312		0		71,312	
																		H26	69,125	202,576	226		271,475	26年8月用地買収
																		H27	92,266		1,181		91,085	協定変更(～H29.3)、6月不動産鑑定
																		H28	92,267		280,791		▲ 188,524	
																		H29			7,351		▲ 7,351	30年1月～移転補助交付
																		H30			136,359		▲ 136,359	31年3月～アロケーション精査
																		H31			0		0	01年3月～用地買収
																		H32			4,903		▲ 4,903	02年6月～復元測量、8月～公園整備・構造物撤去工事
																		累計	567,887	202,576	743,711		26,752	
																		71		D	－		23	－
H24	286,090		0	286,090																				
H25	204,750		20,210	184,540	26年4月～用地買収、補償契約、9月設計変更契約、12月造成工事発注																			
H26	0		115,567	▲ 115,567																				
H27	0		31,627	▲ 31,627	27年5月～補償契約、7月～設計業務委託、28年3月上水道工																			
H28	0	▲ 175,000	0	▲ 175,000	28年10月～造成用地購入																			
H29			24,425	▲ 24,425	29年7月～造成工事、9月～測量調査委託																			
H30		▲ 52,500	▲ 3,956	▲ 48,544	30年10月～周辺整備工事発注																			
H31			0	0																				
H32		▲ 38,119	690	▲ 38,809	02年6月～復元測量																			
累計	490,840	▲ 265,619	188,563	36,658																				
72		D	－	23	－	9	－	防災集団移転 促進事業(本郷)	本郷	市	市	直接	完了	526,720	24	～	32					H23		
																		H24	306,005		0	306,005		
																		H25	116,375		172,868	▲ 56,493	26年4月～用地買収、9月設計変更契約、補償契約、12月造成工事発	
																		H26	38,500		243,979	▲ 205,479	27年6月～用地買収、7月～設計業務委託、10月～造成工事	
																		H27	0		24,830	▲ 24,830	28年7月～移転補助交付	
																		H28	0		9,861	▲ 9,861	29年6月～移転補助交付	
																		H29			▲ 14,374	14,374	30年10月～周辺整備工事発注、6月～移転補助交付	
																		H30			207	▲ 207		
																		H31			0	0	－	
																		H32			6,882	▲ 6,882	02年6月～復元測量、7月～公園整備・構造物撤去工事	
																		累計	460,880	0	444,253	16,627		
																		73		D	－	23	－	10
H24	433,160		0	433,160																				
H25	139,125		165,546	▲ 26,421	26年4月用地買収、補償契約																			
H26	0		38,392	▲ 38,392																				
H27	0		0	0																				
H28	0	▲ 350,000		▲ 350,000																				
H29		▲ 18,347		▲ 18,347																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	572,285	▲ 368,347	203,938	0																				
74		D	－	23	－	11	－	防災集団移転 促進事業(荒川)	荒川	市	市	直接	完了	354,960	24	～	32							
																		H24	317,590		0	317,590		
																		H25	169,750		45,990	123,760	26年4月～用地買収、7月～補償契約、9月設計変更契約、10月～造成工事発注	
																		H26	42,000		92,028	▲ 50,028		
																		H27	0		124,461	▲ 124,461	27年4月～用地買収、補償契約、7月～設計業務委託、28年2月上水道工事	
																		H28	0	▲ 131,250	22,742	▲ 153,992	28年11月～上水道工事	
																		H29			2,952	▲ 2,952	29年9月～測量調査委託	
																		H30		▲ 87,500	▲ 74,141	▲ 13,359	30年10月～周辺整備工事発注	
																		H31			0	0	－	
																		H32			2,994	▲ 2,994	02年6月～復元測量、7月～公園整備・構造物撤去工事	
																		累計	529,340	▲ 218,750	217,026	93,564		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
78	◆	D	-	4	-	1	-	5	災害復興公営住宅駐車場整備事業	市内18ヶ所	市	市	直接	完了	57,453	24	～	29	H23	0		0	25年12月駐車場整備工事発注		
																			H24	9,637	0	9,637			
																			H25	9,878	5,201	4,677			
																			H26	34,717	0	34,717			
																			H27	0	2,560	▲ 2,560		復興住宅買取事業に伴い事業費按分	
																			H28	0	27,754	▲ 27,754		復興住宅買取事業に伴い事業費按分	
																			H29		10,446	▲ 10,446		復興住宅買取事業に伴い事業費按分	
																			H30		▲ 8,271	▲ 8,271			
																			H31			0			
																			H32			0			
																			累計	54,232	▲ 8,271	45,961		0	
																			79	◆	D	-		4	-
H24	16,431		15,758	673																					
H25	0		0	0																					
H26	0		0	0																					
H27	0		0	0																					
H28	0	▲ 673		▲ 673																					
H29				0																					
H30				0																					
H31				0																					
H32				0																					
累計	16,431	▲ 673	15,758	0																					
80	◆	D	-	17	-	5	-	1	釜石・大槌地域産業再生支援事業	平田産業育成センター	市	市	直接	完了	276,631	24	～	24					H23		
																			H24	224,000		221,306	2,694		
																			H25	0		0	0		
																			H26	0		0	0		
																			H27	0		0	0		
																			H28	0	▲ 2,694		▲ 2,694		
																			H29				0		
																			H30				0		
																			H31				0		
																			H32				0		
																			累計	224,000	▲ 2,694	221,306	0		
																			81	◆	D	-	17	-	2
H24	52,800		50,977	1,823																					
H25	0		0	0																					
H26	0		0	0																					
H27	0		0	0																					
H28	0	▲ 1,823		▲ 1,823																					
H29				0																					
H30				0																					
H31				0																					
H32			▲ 271	271																					
累計	52,800	▲ 1,823	50,706	271	事業費精査による執行減																				
82	◆	D	-	17	-	4	-	1	復興事業用地確保(既存建築物除却)事業	八雲旧釜石第二中学校	市	市	直接	完了	116,638	24	～	25							
																			H24	64,000		41,076	22,924		
																			H25	63,626		52,234	11,392		
																			H26	0		0	0		
																			H27	0		0	0		
																			H28	0	▲ 34,316		▲ 34,316		
																			H29				0		
																			H30				0		
																			H31				0		
																			H32				0		
																			累計	127,626	▲ 34,316	93,310	0		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
83	◆	D	-	22	-	1	-	1	鵜住居地区スポーツ交流拠点創造ビジョン策定事業	鵜住居	市	市	直接	完了	30,760	24	～	24	H23	0		0	24年11月業務委託発注。	
																			H24	34,400		24,608		9,792
																			H25	0				0
																			H26	0				0
																			H27	0				0
																			H28	0	▲ 9,792			▲ 9,792
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	34,400	▲ 9,792	24,608		0
84	◆	D	-	23	-	7	-	1	新墓地整備支援事業	桑ノ浜・室浜	市	市	直接	完了	13,671	24	～	29	H23	0		0	26年3月室浜墓地完成。桑ノ浜は平成27年度以降に実施。 桑ノ浜は平成28年度以降に実施 桑ノ浜は平成28年度に予算措置、事業実施予定 29年7月桑ノ浜墓地完成。	
																			H24	16,800		0		16,800
																			H25	0		2,894		▲ 2,894
																			H26	0				0
																			H27	0				0
																			H28	0		8,044		▲ 8,044
																			H29		▲ 1			1
																			H30		▲ 5,863			▲ 5,863
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	16,800	▲ 5,863	10,937		0
86		D	-	1	-	9	-		まちづくり連携道路整備事業	荒川	県	県	直接	完了	240,709	24	～	30	H23	0		0	25年5月用地買収開始、実施中 25年5月用地買収開始、25年8月完了 26年12月工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中 27年度に引き続き工事を実施中 28年度に引き続き工事を実施中 工事完了、道路台帳整備完了、事業完了	
																			H24	16,500		16,554		▲ 54
																			H25	82,500		17,173		65,327
																			H26	107,250		16,595		90,655
																			H27	0		52,650		▲ 52,650
																			H28	0		22,148		▲ 22,148
																			H29		23,372	71,185		▲ 47,813
																			H30			2,280		▲ 2,280
																			H31		▲ 31,037			▲ 31,037
																			H32					0
																			累計	206,250	▲ 7,665	198,585		0
88	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	釜石市	市	市	直接	完了	16,939,725	24	～	32	H23	0		0		
																			H24	3,870,934		78,845		3,792,089
																			H25	1,056,117		3,812,684		▲ 2,756,567
																			H26	1,468,781		2,605,137		▲ 1,136,356
																			H27	7,148,413		1,559,601		5,588,812
																			H28	466,184	▲ 15,708	994,095		▲ 543,619
																			H29		▲ 282,914	1,849,966		▲ 2,132,880
																			H30		▲ 152,534	2,290,873		▲ 2,443,407
																			H31			255,996		▲ 255,996
																			H32		▲ 7,500	▲ 563,495		555,995
																			累計	14,010,429	▲ 458,656	12,883,702		668,071
92		D	-	1	-	10	-		道路事業(東部)	東部	市	市	直接	完了	1,382,105	24	～	29	H23	0		0	24年12月港町2号線概略設計業務委託発注。 25年2月港町2号線測量調査設計業務委託発注。 25年2月港町2号線道路整備(その1)工事発注。 26年1月港町2号線道路整備(その2)工事発注。 27年10月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約	
																			H24	49,693		46,649		3,044
																			H25	258,567		557,442		▲ 298,875
																			H26	766,618		457,644		308,974
																			H27			9,395		▲ 9,395
																			H28	0				0
																			H29					0
																			H30		▲ 3,748			▲ 3,748
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	1,074,878	▲ 3,748	1,071,130		0

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
93		D	－	4	－	14	－	災害復興公営 住宅建設事業 (本郷)	本郷	市	市	直接	完了	320,111	24	～	30	H23	0		0	24年11月工事設計業務委託発注。15戸	
																		H24	230,370		27,277	203,093	
																		H25	645,054	▲ 186,576	0	458,478	事業間流用あり
																		H26	0		29,304	▲ 29,304	26年12月造成工事発注。
																		H27	0		173,110	▲ 173,110	
																		H28	0	▲ 315,000	▲ 37,346	▲ 277,654	28年3月買取確定契約
																		H29		▲ 50,000		▲ 50,000	
																		H30		▲ 43,750	57,055	▲ 100,805	
																		H31				0	
																		H32			▲ 3,458	3,458	事業費精査による執行減
																		累計	875,424	▲ 595,326	245,942	34,156	
94		D	－	4	－	15	－	災害復興公営 住宅建設事業 (小白浜)	小白浜	市	市	直接	完了	907,681	24	～	29	H23	0		0	25年1月土地画地評価価格算定業務委託発注。	
																		H24	369,250		17,727	351,523	25年3月測量調査業務委託発注。40戸
																		H25	754,247		101,253	652,994	用地売買契約締結
																		H26	0		707,261	▲ 707,261	27年1月譲渡契約(確定契約はH27.8予定)
																		H27	0		▲ 32,020	32,020	事業費按分による調整
																		H28	0	▲ 329,276		▲ 329,276	
																		H29			▲ 4,281	4,281	
																		H30				0	
																		H31			▲ 1	1	基金戻入に係る端数処理のため、1千円減額
																		H32				0	
																		累計	1,123,497	▲ 329,276	789,939	4,282	
95		D	－	4	－	16	－	災害復興公営 住宅建設事業 (片岸(唐丹))	片岸(唐 丹)	市	市	直接	完了	106,954	24	～	26	H23	0		0	24年11月工事設計業務委託発注。10戸	
																		H24	176,575		7,316	169,259	
																		H25	117,311		7,530	109,781	用地売買契約締結
																		H26	0		78,739	▲ 78,739	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。
																		H27	0			0	
																		H28	0	▲ 200,301		▲ 200,301	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32			▲ 465	465	事業費精査による執行減
																		累計	293,886	▲ 200,301	93,120	465	
96		D	－	4	－	17	－	災害復興公営 住宅建設事業 (片岸)	片岸	市	市	直接	完了	496,140	24	～	29	H23	0		0	24年11月設計業務委託発注。80戸	
																		H24	87,500		54,469	33,031	
																		H25	1,507,342		95,552	1,411,790	用地売買契約締結
																		H26	0		15,147	▲ 15,147	26年12月URと実務業務委託契約。
																		H27	0			0	
																		H28	0	▲ 695,233	▲ 63,916	▲ 631,317	29年1月仮譲渡契約
																		H29		▲ 300,000	332,872	▲ 632,872	29年9月買取確定契約
																		H30		▲ 165,485		▲ 165,485	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	1,594,842	▲ 1,160,718	434,124	0	
97		D	－	13	－	1	－	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(かけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	嬉石等	市	市	直接	完了	423,293	24	～	32	H23	0		0		
																		H24	19,488		0	19,488	
																		H25	604,896		42,975	561,921	
																		H26	0		107,139	▲ 107,139	
																		H27	0		22,126	▲ 22,126	
																		H28	0		37,980	▲ 37,980	
																		H29			30,929	▲ 30,929	
																		H30		▲ 306,914	13,037	▲ 319,951	
																		H31			12,805	▲ 12,805	
																		H32			▲ 52,429	52,429	
																		累計	624,384	▲ 306,914	214,562	102,908	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
98		D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(片岸)	片岸	市	市	直接	廃止	0	24	～	24	H23	0		0	D-17-10へ事業間流用	
																		H24	182,580		0		182,580
																		H25	0	▲ 182,580	0		▲ 182,580
																		H26	0		0		0
																		H27	0				0
																		H28	0				0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
累計	182,580	▲ 182,580	0	0																			
99		D	-	17	-	7	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	廃止	0	24	～	24	H23	0		0	D-17-11へ事業間流用	
																		H24	412,539		0		412,539
																		H25	0	▲ 412,539	0		▲ 412,539
																		H26	0		0		0
																		H27	0				0
																		H28	0				0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
累計	412,539	▲ 412,539	0	0																			
100		D	-	17	-	8	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	廃止	0	24	～	24	H23	0		0	D-17-12へ事業間流用	
																		H24	158,816		0		158,816
																		H25	0	▲ 158,816	0		▲ 158,816
																		H26	0		0		0
																		H27	0				0
																		H28	0				0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
累計	158,816	▲ 158,816	0	0																			
101		D	-	17	-	9	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(平田)	平田	市	市	直接	廃止	0	24	～	24	H23	0		0	D-17-13へ事業間流用	
																		H24	227,743		0		227,743
																		H25	0	▲ 227,743	0		▲ 227,743
																		H26	0		0		0
																		H27	0				0
																		H28	0				0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
累計	227,743	▲ 227,743	0	0																			
102		D	-	21	-	3	-	雨水ポンプ施設 建設事業	東部等	市	市	直接	完了	4,352,256	24	～	32	H23	0		0	24年12月設計業務委託発注。	
																		H24	7,500		3,386	4,114	
																		H25	37,500		36,450	1,050	26年3月工事発注
																		H26	26,250		13,493	12,757	26年6月、設計業務委託発注
																		H27	165,000		124,196	40,804	27年～用地取得
																		H28	257,055	1,873,057	298,722	1,831,390	28年9月 工事委託
																		H29	0		973,058	▲ 973,058	工事進捗中
																		H30		897,829	1,352,014	▲ 454,185	工事進捗中
																		H31			448,288	▲ 448,288	工事進捗中
																		H32			▲ 136,267	136,267	2年7月完成
累計	493,305	2,770,886	3,113,340	150,851																			



No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
115		D	－	4	－	18	－	災害復興公営 住宅建設事業 (嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	129,674	25	～	28	H23	0		0		
																		H24	0		0		
																		H25	1,581,181		109,801	1,471,380	用地売買契約締結
																		H26	0		3,665	▲ 3,665	用地売買契約締結
																		H27	0			0	建設は県事業。用地買収のみで完了
																		H28	0	▲ 1,467,713		▲ 1,467,713	
																		H29		▲ 2		▲ 2	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	1,581,181	▲ 1,467,715	113,466	0	
116		D	－	4	－	19	－	災害復興公営 住宅建設事業 (荒川)	荒川	市	市	直接	完了	264,138	25	～	30	H23	0		0		
																		H24	0		0		
																		H25	616,462	▲ 44,092	3,288	569,082	基本計画完了。事業間流用あり。
																		H26	0		20,280	▲ 20,280	26年12月造成工事発注。
																		H27	0		121,948	▲ 121,948	28年3月買取確定契約
																		H28	0	▲ 315,000	▲ 10,139	▲ 304,861	
																		H29			▲ 2	2	
																		H30		▲ 26,250	75,066	▲ 101,316	再アロケーションによる執行増
																		H31				0	
																		H32			▲ 3,389	3,389	事業費精査による執行減
																		累計	616,462	▲ 385,342	207,052	24,068	
117		D	－	4	－	20	－	災害復興公営 住宅建設事業 (仮宿)	仮宿	市	市	直接	廃止	0	25	～	25	H23	0		0		
																		H24	0		0		
																		H25	35,584		0	35,584	
																		H26	0		0	0	入居希望者なしのため、整備計画を変更
																		H27	0			0	
																		H28	0	▲ 35,584		▲ 35,584	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	35,584	▲ 35,584	0	0	
118		D	－	9	－	1	－	小規模住宅地 区改良事業 (鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	完了	110,088	25	～	29	H23	0		0		
																		H24	0		0		
																		H25	76,666		0	76,666	
																		H26	0		0	0	
																		H27	0		0	0	
																		H28	0			0	
																		H29			73,392	▲ 73,392	29年11月～移転補償契約
																		H30		▲ 3,274		▲ 3,274	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	76,666	▲ 3,274	73,392	0	
119		D	－	9	－	2	－	小規模住宅地 区改良事業 (嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	44,998	25	～	26	H23	0		0		
																		H24	0		0		
																		H25	30,000		0	30,000	
																		H26	0		29,999	▲ 29,999	27年2月補償契約
																		H27	0			0	
																		H28	0			0	
																		H29		▲ 1		▲ 1	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	30,000	▲ 1	29,999	0	



No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
125	◆	D	-	4	-	10	-	2	法面改修事業	天神	市	市	直接	完了	68,762	25	～	27	H23	0		0		
																			H24	0		0		
																			H25	45,312		7,576	37,736	設計業務委託発注
																			H26	11,699		43,326	▲ 31,627	26年11月工事発注
																			H27	0		4,108	▲ 4,108	28年2月工事竣工・引渡
																			H28	0	▲ 2,000		▲ 2,000	
																			H29		▲ 1		▲ 1	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	57,011	▲ 2,001	55,010	0																				
126		D	-	21	-	4	-		鶴住居地区公共 下水道事業	鶴住居・ 片岸	市	市	直接	完了	619,961	25	～	31	H23	0		0		
																			H24	0		0		
																			H25	315,000		67,500	247,500	25年12月設計業務委託、26年3月実施設計発注
																			H26	0		115,872	▲ 115,872	26年6月 用地取得
																			H27	0		0	0	
																			H28	0		0	0	
																			H29	0	149,970	50,099	99,871	29年8月・11月・30年2月・3月工事発注
																			H30			122,909	▲ 122,909	30年7月完成、30年7月・10月・31年3月工事発注
																			H31			82,690	▲ 82,690	2年3月完成
																			H32				0	
累計	315,000	149,970	439,070	25,900																				
127		D	-	21	-	5	-		平田地区公共 下水道事業	平田	市	市	直接	完了	215,000	25	～	30	H23	0		0		
																			H24	0		0		
																			H25	71,250		15,714	55,536	25年12月設計業務委託発注
																			H26	0		0	0	
																			H27	90,000		96,260	▲ 6,260	27年6月工事発注 28年6月工事完了
																			H28	0		1,647	▲ 1,647	
																			H29	0		1,933	▲ 1,933	29年11月設計業務委託発注
																			H30			18,704	▲ 18,704	30年11月設計業務委託完了、30年9月・10月工事発注・31年3月完成
																			H31			▲ 91	91	2年3月精査完了
																			H32				0	
累計	161,250	0	134,167	27,083																				
131		D	-	4	-	21	-		災害復興公営 住宅建設事業	東部(中心部)	市	市	直接	完了	12,894,550	25	～	30	H23	0		0		
																			H24	0		0		
																			H25	1,713,303		177,559	1,535,744	用地売買契約締結
																			H26	6,280,331		95,561	6,184,770	用地売買契約締結
																			H27	0		7,695,332	▲ 7,695,332	基本協定締結(12団地)
																			H28	0	2,004,840	1,208,301	796,539	概算契約締結(1団地)、買取確定契約(11団地)
																			H29			1,983,694	▲ 1,983,694	概算契約締結(2団地)、買取確定契約(1団地)
																			H30	1,161,973	122,282	83,851	1,200,404	買取確定契約(2団地)、土地購入費及び物件補償費ほか
																			H31				0	
																			H32			▲ 1,039	1,039	事業費精査による執行減
累計	9,155,607	2,127,122	11,243,259	39,470																				
132		D	-	4	-	22	-		災害復興公営 住宅建設事業	桑ノ浜	市	市	直接	完了	404,337	25	～	30	H23	0		0		
																			H24	0		0		
																			H25	198,878		4,584	194,294	基本計画完了
																			H26	66,809		41,380	25,429	27年3月造成工事発注。
																			H27	0		184,275	▲ 184,275	基本協定締結
																			H28	0	158,106	183,100	▲ 24,994	29年2月買取確定契約
																			H29			▲ 10,742	10,742	
																			H30		▲ 70,000	▲ 77,082	7,082	再アロケーションによる執行減
																			H31				0	
																			H32			▲ 10,780	10,780	事業費精査による執行減
累計	265,687	88,106	314,735	39,058																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
133		D	－	4	－	23	－	災害復興公営 住宅建設事業	両石	市	市	直接	完了	1,444,925	25	～	32	H23	0		0	基本計画完了  基本協定締結  概算契約締結 買取確定契約(2件) 再アロケーションによる執行減 事業費精査による執行減	
																		H24	0	0	0		
																		H25	329,498	7,734	321,764		
																		H26	1,340,164	0	1,340,164		
																		H27	0	184,275	▲ 184,275		
																		H28	0	▲ 184,276	184,276		
																		H29	▲ 100,000	1,278,789	▲ 1,378,789		
																		H30	▲ 220,392	▲ 1,984	▲ 218,408		
																		H31	▲ 84,960	▲ 109,255	24,295		
																		H32		▲ 109,319	109,319		
																		累計	1,669,662	▲ 405,352	1,065,964		198,346
134		D	－	4	－	24	－	災害復興公営 住宅建設事業	鶴住居 (中心部)	市	市	直接	完了	3,913,999	25	～	30	H23	0		0	基本計画完了 用地売買契約締結。26年12月UR実務業務契約。 概算契約締結 概算契約締結(4団地)、買取確定契約(2団地) 買取確定契約(4団地) 契約額一部修正(集会所)	
																		H24	0	0	0		
																		H25	840,623	177,559	663,064		
																		H26	2,101,603	214,039	1,887,564		
																		H27	0	2,308,040	▲ 2,308,040		
																		H28	0	482,523	▲ 972,232		1,454,755
																		H29		1,697,340	▲ 1,697,340		
																		H30		▲ 24,034	24,034		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	2,942,226	482,523	3,400,712		24,037
135	◆	D	－	15	－	2	－	防災拠点駐車 場整備事業	東部	市	市	直接	完了	554,160	25	～	25	H23	0		0	25年8月建築工事発注。26年3月完成。	
																		H24	0		0		
																		H25	443,328	443,328	0		
																		H26	0		0		
																		H27	0		0		
																		H28	0		0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	443,328	0	443,328		0
136		D	－	1	－	13	－	まちづくり連携 道路整備事業	(国)283 号松原	県	県	直接	完了	281,204	24	～	31	H23	0		0	25年10月工事発注、工事実施中 25年度に引き続き、工事実施中 26年度に引続き工事を実施中 区画整理事業負担金  事業完了	
																		H24	0	0	0		
																		H25	74,250	31,845	42,405		
																		H26	173,250	90,941	82,309		
																		H27	4,125	42,892	▲ 38,767		
																		H28	0	58,066	▲ 58,066		
																		H29			0		
																		H30	▲ 7,881		▲ 7,881		
																		H31	▲ 11,750	1,805	▲ 13,555		
																		H32			0		
																		累計	251,625	▲ 19,631	225,549		6,445
138		D	－	1	－	1	－	道路事業(箱 崎白浜地区) 【補助率変更 分】	箱崎白浜	市	市	直接	完了	334,697	27	～	29	H23	0	0	0	27年7月～用地買取、補償契約、10月～造成工事 28年5月～設計業務委託、29年1月～造成工事 29年5月～測量調査委託、6月～道路新設工事	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27	230,888	192,815	38,073		
																		H28	0	40,039	11,929		28,110
																		H29		63,014	▲ 63,014		
																		H30	▲ 3,169		▲ 3,169		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	230,888	36,870	267,758		0

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
139			D	－	1	－	8	－	道路事業(鵜 住居)【補助率 変更分】	鵜住居	市	市	直接	完了	1,688,820	24	～	31	H23	0		0	26年6月箱崎半島線所有権移転登記等業務委託、【線】箱崎半島線道路新設工事(その2)発注。7月【線】箱崎半島線道路新設工事(その3)発注。8月用地買収、補償補填開始。9月箱崎半島線道路新設工事(その4)発注。27年2月箱崎半島線道路新設工事(その5)発注。3月箱崎半島線道路新設工(その6)(その7)発注。	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	320,160	514,791	▲ 194,631		
																			H27	542,423	87,796	454,627		
																			H28	358,343	149,817	208,526		
																			H29	130,129	450,619	▲ 320,490		
																			H30	103,510	▲ 103,510			
																			H31	36,727	▲ 36,727			
																			H32		0			
																			累計	1,220,926	130,129	1,343,260		7,795
140		D	－	1	－	10	－	道路事業(東 部)【補助率変 更分】	東部	市	市	直接	完了	837,258	24	～	29	H23			0	27年10月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契 約 29年2月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約 29年5月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26	241,004		241,004			
																		H27	103,530	313,167	▲ 209,637			
																		H28	0	330,613	330,613			
																		H29		356,639	▲ 356,639			
																		H30	▲ 5,341		▲ 5,341			
																		H31			0			
																		H32			0			
																		累計	344,534	325,272	669,806		0	
141	★	F	－	4	－	1	－	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	金石市	県	県	直接	完了	701,913	25	～	32	H23	0		0	392,386 ▲ 83,707 ▲ 129,971 16,619 ▲ 51,181 9,378 ▲ 51,949 0	
																			H24	0		0		
																			H25	432,304	39,918			
																			H26	0	83,707			
																			H27	0	129,971			
																			H28	0	83,960	67,341		
																			H29		51,181			
																			H30	45,265	35,887			
																			H31		51,949			
																			H32			0		
																			累計	432,304	129,225	459,954		101,575
142	◆	D	－	17	－	10	－	1	宅地整備事業 (片岸・鵜住居 地区)	片岸・鵜 住居	市	市	直接	完了	7,481,723	25	～	31	H23	0		0	27年3月URとの協定変更契約(～H28.3) 協定事業費内訳変更(～H29.3) 30年12月協定変更(～H32.3) ～2年3月事業完了	
																			H24	0		0		
																			H25	334,400		0		334,400
																			H26	1,138,267	2,450,341	▲ 1,312,074		
																			H27	977,674	0	977,674		
																			H28	0	0	0		
																			H29	1,626,995	1,412,105	383,104		2,655,996
																			H30	333,166	883,104	▲ 549,938		
																			H31	162,768	2,111,288	▲ 1,948,520		
																			H32			0		
																			累計	4,573,270	1,412,105	5,827,837		157,538
143		D	－	1	－	14	－	まちづくり連携 道路整備事業	(主)金石 遠野鵜住 居	県	県	直接	廃止	0	25	～	27	H23	0		0	区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調整中		
																		H24	0		0			
																		H25	33,000		0		33,000	
																		H26	8,250		0		8,250	
																		H27	0		0		0	
																		H28	0	▲ 41,250	▲ 41,250			
																		H29			0			
																		H30			0			
																		H31			0			
																		H32			0			
																		累計	41,250	▲ 41,250	0		0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
145		D	－	21	6	－	鵜住居地区汚 水处理場整備 事業	鵜住居・ 片岸	市	市	直接	完了	1,902,000	26	～	30	H23	0		0	26年7月 発注 28年9月 変更 30年2月工事完了 31年3月精算完了
																	H24	0	0	0	
																	H25	0	0	0	
																	H26	1,162,500	1,162,500	0	
																	H27	0		0	
																	H28	311,550	261,809	49,741	
																	H29	0	0	0	
																	H30		▲ 5,744	5,744	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	1,474,050	0	55,485	
146	◆	D	－	1	10	－	不発弾探査事 業(東部)	東部	市	市	直接	完了	202,055	26	～	28	H23	0		0	26年4月港町2号線道路整備工事発注 H27年3月 不発弾探査完了
																	H24	0	0	0	
																	H25	0	0	0	
																	H26	156,234	21,888	134,346	
																	H27	10,909	139,755	▲ 128,846	
																	H28	0		0	
																	H29		▲ 5,500	▲ 5,500	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	167,143	▲ 5,500	0	
147	◆	D	－	15	2	－	東部地区排水 施設整備事業	東部等	市	市	直接	完了	860,215	26	～	31	H23	0		0	28年10月 発注 29年6月・8月工事発注 30年5月工事発注・31年3月完成 2年3月完成
																	H24	0	0	0	
																	H25	0	0	0	
																	H26	200,000	163,604	36,396	
																	H27	240,000	161,346	78,654	
																	H28	218,576	215,535	3,041	
																	H29	0	29,595	▲ 50,327	
																	H30		43,899	▲ 43,899	
																	H31		23,862	▲ 23,862	
																	H32			0	
																	累計	658,576	29,595	3	
148	◆	D	－	17	11	－	鵜住居地区復 興広場整備事 業	鵜住居	市	市	直接	完了	1,654,500	26	～	30	H23	0		0	土地鑑定評価業務のみ実施 27年5月 測量調査設計発注。27年10月 造成工事発注。28年 完成予定。28年3月 釜石市土地開発基金から用地購入。 28年4月造成工事発注。28年5月事業用地購入。28年5月～3月 物件移転補償。28年9月広場設計業務発注。29年3月広場工事 発注。29年6月 屋外トイレ工事発注。
																	H24	0	0	0	
																	H25	0	0	0	
																	H26	45,324	194	45,130	
																	H27	164,458	351,162	▲ 186,704	
																	H28	1,113,816	825,172	288,644	
																	H29		147,070	▲ 147,070	
																	H30		▲ 1,127	1,127	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	1,323,598	0	1,127	
149	◆	D	－	17	11	－	仮置場整備事 業	水海・平 田	市	市	直接	完了	3,183,169	26	～	32	H23	0		0	26年7月～仮置場整備工事発注 27年5月～仮置場整備工事(複数年契約) 28年4月～仮置場整備工事 29年4月～仮置場整備工事 30年4月～仮置場整備工事 31年4月～仮置場整備工事 02年4月～仮置場整備工事、7月～植樹業務委託
																	H24	0	0	0	
																	H25	0	0	0	
																	H26	487,065	450,633	36,432	
																	H27	1,332,840	844,520	488,320	
																	H28	0	7,680	▲ 7,680	
																	H29		319,933	▲ 319,933	
																	H30	260,095	149,386	110,709	
																	H31	466,533	384,781	81,752	
																	H32		387,986	▲ 387,986	
																	累計	2,546,533	0	1,614	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
150	◆	D	-	17	-	11	-	3	鵜住居地区排水施設整備事業	鵜住居・片岸	市	市	直接	完了	3,698,484	26	～	31	H23	0		0	26年8月 委託		
																			H24	0	0	0			
																			H25	0	0	0			
																			H26	406,400	406,323	77			
																			H27	884,800		884,800			
																			H28	18,400	320,470	▲ 302,070		28年4月 工事委託	
																			H29	1,412,800	20,000	895,162		537,638	29年4月 工事委託
																			H30		155,200	966,231		▲ 811,031	30年4月 工事委託
																			H31	61,187		362,763		▲ 301,576	2年3月完成
																			H32					0	
																			累計	2,783,587	175,200	2,950,949		7,838	
																			151	◆	D	-		17	-
H24	0	0	0																						
H25	0	0	0																						
H26	145,600	859	144,741																						
H27	160,000	86,820	73,180																						
H28	0	88,844	▲ 88,844	28年 8月 工事発注																					
H29	0	33,414	▲ 33,414	29年5月・30年1月 工事発注																					
H30		24,405	▲ 24,405	30年11月・12月・31年2月 工事発注																					
H31		4,204	▲ 4,204	2年3月完成																					
H32				0																					
累計	305,600	0	238,546	67,054																					
152	◆	D	-	17	-	10	-	2	片岸町雨水排水路整備事業	片岸	市	市	直接	廃止	21,300	26	～	28					H23		
																			H24	0		0			
																			H25	0		0			
																			H26	163,840	0	163,840			
																			H27	0	5,077	▲ 5,077			
																			H28	0	11,963	▲ 11,963			
																			H29		▲ 146,800	▲ 146,800			
																			H30			0			
																			H31			0			
																			H32			0			
																			累計	163,840	▲ 146,800	17,040	0		
																			153	◆	D	-	17	-	10
H24	0		0																						
H25	0		0																						
H26	21,600	24,960	▲ 3,360																						
H27	3,360	0	3,360																						
H28	0		0																						
H29			0																						
H30		▲ 1,754	1,754																						
H31			0																						
H32			0																						
累計	24,960	0	23,206	1,754																					
154	◆	D	-	17	-	11	-	4	消防水利整備事業(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	完了	36,600	26	～	30							
																			H24	0		0			
																			H25	0		0			
																			H26	21,600	29,280	▲ 7,680			
																			H27	7,680	0	7,680			
																			H28	0		0			
																			H29			0			
																			H30		▲ 569	569			
																			H31			0			
																			H32			0			
																			累計	29,280	0	28,711	569		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
155	◆	D	-	17	-	12	-	1	消防水利整備 事業(嬉石松 原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	20,372	26	~	29	H23	0		0	29年5月～造成工事	
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	14,400		0		14,400
																			H27	1,920				1,920
																			H28	0				0
																			H29			16,298		▲ 16,298
																			H30		▲ 22			▲ 22
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	16,320	▲ 22	16,298		0
156	◆	D	-	17	-	13	-	2	消防水利整備 事業(平田)	平田	市	市	直接	完了	23,400	26	~	32	H23	0		0	29年12月～造成工事	
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	14,400		0		14,400
																			H27	4,320				4,320
																			H28	0				0
																			H29			8,753		▲ 8,753
																			H30			0		0
																			H31			7,674		▲ 7,674
																			H32		▲ 1,040	1,040		3年2月事業完了
																			累計	18,720	0	15,387		3,333
158	◆	D	-	1	-	15	-	道路事業(箱 崎)	箱崎	市	市	直接	完了	1,222,565	26	~	30	H23	0		0	27年1月道路新設工事発注(複数年契約)、2月～用地買収、補償契約 27年7月～補償契約、8月～用地買収、12月～道路新設工事(複数年契約) 29年3月～道路新設工事変更契約 29年6月～道路新設工事、9月～用地買収 30年4月～道路新設工事、3月～移転補償契約 箱崎地区の事業費再精査に伴う調整 事業費精査による執行増		
																		H24	0		0			
																		H25	0		0			
																		H26	307,026		451,838		▲ 144,812	
																		H27	567,202		426,274		140,928	
																		H28	87,062	16,760	▲ 16,092		119,914	
																		H29			82,099		▲ 82,099	
																		H30			966		▲ 966	
																		H31			▲ 10,292		10,292	
																		H32			10,292		▲ 10,292	
																		累計	961,290	16,760	945,085		32,965	
159	◆	D	-	15	-	2	-	3	不発弾探査事 業(東部地区)	東部	市	市	直接	完了	423,492	26	~	28	H23	0		0	27年8月～調査業務委託 29年1月～調査業務委託	
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	614,304		0		614,304
																			H27	0		263,725		▲ 263,725
																			H28	0		75,069		▲ 75,069
																			H29		▲ 275,510			▲ 275,510
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	614,304	▲ 275,510	338,794		0
160	◆	D	-	17	-	11	-	5	JR山田線踏切 移設事業	鵜住居	市	市	直接	完了	71,500	26	~	30	H23	0		0	27年3月URとの協定変更(～H28.3) 協定事業費内訳変更(～H29.3) 28年12月、29年3月:業務委託変更	
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	5,200		57,200		▲ 52,000
																			H27	52,000		0		52,000
																			H28	0		▲ 56,333		56,333
																			H29			15,151		▲ 15,151
																			H30			35,213		▲ 35,213
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	57,200	0	51,231		5,969



No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
166		D	-	22	-	6	-	都市公園事業 (片岸)(整備費)	片岸	市	市	直接	完了	315,693	29	～	32	H23	0			0	30年3月造成工事発注 31年3月造成工事発注 2年3月造成工事発注 3年3月事業完了
																		H24	0			0	
																		H25	0			0	
																		H26	0			0	
																		H27	0			0	
																		H28	0			0	
																		H29	29,962		7,371	22,591	
																		H30	27,714	113,673	97,763	43,624	
																		H31		60,201	97,171	▲ 36,970	
																		H32		5,217	34,106	▲ 28,889	
																		累計	57,676	179,091	236,411	356	
																		167		D	-	5	
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29		11,073		11,073																			
H30		55,105	8,196	46,909																			
H31			57,617	▲ 57,617																			
H32	47,853	▲ 7,237	32,927	7,689																			
累計	47,853	58,941	98,740	8,054																			
168	◆	D	-	17	-	10	-	(仮)片岸・鵜住居地区区画 整理事業に係るマネジメント 事業	片岸・鵜住居	市	市	直接	完了	480,000	31	～	31						H23
																		H24	0			0	
																		H25	0			0	
																		H26	0			0	
																		H27	0			0	
																		H28	0			0	
																		H29	0			0	
																		H30	0		0	0	
																		H31	384,000		310,550	73,450	
																		H32				0	
																		累計	384,000	0	310,550	73,450	
																		169	◆	D	-	23	-
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30		711,508	159,780	551,728																			
H31	27,815	59,453	503,936	▲ 416,668																			
H32	▲ 120,000	6,611	▲ 126,611																				
累計	27,815	650,961	670,327	8,449																			
170		D	-	5	-	4	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業【補助率変更分】	市内18ヶ所	市	市	直接	完了	474,005	30	～	32						
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		43,924	43,924	0	
																		H31	89,904		89,904	0	
																		H32	261,175		256,159	5,016	
																		累計	351,079	43,924	389,987	5,016	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
171	◆	D	—	15	—	2	—	4	釜石市復興事業CM業務	市内各地区	市	市	直接	完了	1,187,197	31	～	32	H23	0		0		31年4月～業務委託契約
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30		479,658	0	479,658	
																			H31	24,053		499,104	▲ 475,051	
																			H32	446,045		445,984	61	
																			累計	470,098	479,658	945,088	4,668	
																			172		D	—	20	
H24			0																					
H25			0																					
H26			0																					
H27			0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
H31		84,960	14,858	70,102																				
H32		40,402	109,248	▲ 68,846																				
累計	0	125,362	124,106	1,256																				
															市町村 交付分	各年度 別合計	H23	14,655						0
															H24		26,300,480	0	11,429,357	14,871,123				
															H25		22,937,201	0	14,679,016	8,258,185				
															H26		32,607,413	0	24,348,299	8,259,114				
															H27		20,618,163	0	26,589,708	▲ 5,971,545				
															H28		5,792,090	0	6,199,770	▲ 407,680				
															H29		3,893,685	0	14,168,729	▲ 10,275,044				
															H30		5,093,483	0	11,331,871	▲ 6,238,388				
															H31		2,539,597	0	7,839,206	▲ 5,299,609				
															H32		1,590,352	0	1,601,746	▲ 11,394				
															151,035,955		市町村交付分 計	121,387,119	0	118,202,357	3,184,762			
															都道府県 交付分		各年度 別合計	H23	570,895	0	145,020	425,875		
																H24		3,981,593	0	2,219,795	1,761,798			
																H25		3,001,780	0	338,018	2,663,762			
																H26		1,677,034	0	1,134,261	542,773			
																H27		1,347,009	0	2,626,071	▲ 1,279,062			
																H28		3,079,630	83,960	2,755,324	408,266			
																H29		0	▲ 649,529	2,141,733	▲ 2,791,262			
																H30		48,699	▲ 140,427	528,500	▲ 620,228			
																H31		176,923	▲ 211,632	780,587	▲ 815,296			
																H32		203,962	▲ 122,641	204,436	▲ 123,115			
																15,303,729		都道府県交付分 計	14,087,525	▲ 1,040,269	12,873,745	173,511		
																市町村 都道府県 計		各年度 別合計	H23	585,550	0	159,675		425,875
															H24		30,282,073		0	13,649,152	16,632,921			
															H25		25,938,981		0	15,017,034	10,921,947			
															H26		34,284,447		0	25,482,560	8,801,887			
															H27		21,965,172		0	29,215,779	▲ 7,250,607			
															H28		8,871,720		83,960	8,955,094	586			
															H29		3,893,685		▲ 649,529	16,310,462	▲ 13,066,306			
															H30		5,142,182		▲ 140,427	11,860,371	▲ 6,858,616			
															H31		2,716,520		▲ 211,632	8,619,793	▲ 6,114,905			
															H32		1,794,314		▲ 122,641	1,806,182	▲ 134,509			
															166,339,684		合計		135,474,644	▲ 1,040,269	131,076,102	3,358,273		

(様式2E)

釜石市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名

環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27			E	－	1	－	1	－			低炭素社会対 応型浄化槽集 中導入事業	被害地 区・高台 移転地区	市	市	直接	完了	192,044	24	～	32	H23	0		0	0	24年4月契約開始。 58戸 契約																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																					H24	16,536		10,020	6,516																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																					H25	99,225		17,488	81,737																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																					H26	0		19,890	▲ 19,890																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																					H27	0		13,679	▲ 13,679																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																					H28	0		16,803	▲ 16,803																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																					H29	0		17,549	▲ 17,549																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																					H30	28,270		16,232	12,038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																					H31			3,852	▲ 3,852																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																					H32			858	▲ 858																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																					累計	144,031	0	116,371	27,660																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											