

(5) 応急仮設住宅の進捗状況（平成 23 年 5 月 18 日現在）

必要となる応急仮設住宅 2632 戸については 6 月末完成を目指して以下の通り建設に取り組んでいます。

完成時

昭和園グラウンド	118 戸	
上中島多目的グラウンド	185 戸	
野田中央公園	36 戸	
野田西公園	49 戸	
向定内公園	42 戸	
合計	430 戸	(16%)

4 月末までに着工したもの

栗林地区	179 戸	
鵜住居・田郷地区	296 戸	
旧釜石商高	234 戸	
旧小佐野中	59 戸	
市民体育館周辺	113 戸	
日向地区	199 戸	
釜石高校周辺	125 戸	
旧釜石小・旧一中	127 戸	
唐丹町小白浜・片岸地区	112 戸	
箱崎地区	92 戸	
合計	1,536 戸	(58%)

5 月末までに着工するもの（予定を含む）

大平市営住宅跡地	17 戸	
大畑地区	72 戸	
旧小川小周辺	122 戸	
女遊部地区	8 戸	
旧小白浜小	14 戸	
尾崎白浜・佐須地区	30 戸	
旧大石小	5 戸	
合計	268 戸	(10%)

着工時期未定のもの

平田公園（野球場除く）	248 戸	
新日鉄松倉サッカー場	150 戸	
合計	398 戸	(15%)