



復興公営住宅の進捗状況について

復興推進本部復興住宅整備室

① 完成

【市施工】 上中島（第Ⅰ期：54戸）平成25年3月完成

【県施工・市管理】 野田（32戸）平成25年10月完成

② 着工済

【県施工・県管理】 平田（126戸）平成26年1月完成予定

【市施工】 花露辺（13戸）平成25年12月20日完成予定

大石（3戸）平成25年12月22日内覧会、25日完成予定

箱崎白浜（9戸）平成26年3月完成予定

③ 設計中

・ 東部地区天神町（40戸）平成25年12月中旬入札予定

・ 小白浜（20戸）平成25年12月中旬入札予定

1階部分 2店舗、防災拠点施設

・ 鶴住居日向（30戸）※県施工

・ 半島部全浜（14地区）木造戸建住宅の基本・実施設計

④ その他

東部地区（中心部）において、復興公営住宅整備のスピードを加速させるため、新たに「敷地提案型復興公営住宅買取制度」を創設し、「建物提案型買取制度」と「公営住宅借上制度」の2つの制度と併せ、民間事業者の能力を活用し、入札不調のリスク回避を図りながら、良質な復興公営住宅の供給を目指します。

また、東部地区の大町駐車場跡地において、「建物提案型復興公営住宅買取事業」を公募した結果、大和ハウス工業(株)岩手支店が優先交渉権者に決定しました。