

(様式1)

釜石市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

釜石市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	14,655	10,226
24	27,799,872	5,944,278	
25	26,245,454		
26	11,110,578		
27	0		
合計		65,170,559	5,954,504

<参考>	釜石市復興基金残高	62,504,321	釜石市復興基金の利息額	0
------	-----------	------------	-------------	---

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	884,693	442,930
24	6,489,753	3,458,701	
25	4,998,795		
26	893,012		
27	0		
合計		13,266,253	3,901,631

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

釜石市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	片岸等	市	市	直接	継続	92,870	24 ~ 27	23	0			24年4月調査着手。
															24	20,160	4,377	-	
															25	9,172			
															26	0			
															27	0			
															累計	29,332	4,377	0	
28	◆ A	-	4	-	1	-	史跡周知促進事業	夫婦くろべ・箱崎横瀬遺跡外	市	市	直接	継続	6,951	24 ~ 25	23	0			24年5月委託発注。
															24	1,359	232		
															25	4,201			
															26	0			
															27	0			
															累計	5,560	232	0	
38	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	片岸等	県	県	直接	継続	58,537	24 ~ 27	23	0			24年4月から24年9月 試掘等調査
															24	4,490	2,524	-	
															25	11,640			
															26	0			
															27	0			
															累計	16,130	2,524	0	
56	A	-	1	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(体育館整備)	小白浜唐丹小学校	市	市	直接	継続	53,025	24 ~ 27	23	0			
															24	1,893	0	-	
															25	0			
															26	18,937			
															27	0			
															累計	20,830	0	0	
57	A	-	2	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(備蓄倉庫整備)	小白浜唐丹小学校	市	市	直接	継続	21,000	24 ~ 27	23	0			
															24	666	0		
															25	0			
															26	6,666			
															27	0			
															累計	7,332	0	0	
75	◆ A	-	1	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(体育館整備)	小白浜唐丹小学校	市	市	直接	継続	125,475	24 ~ 27	23	0			
															24	4,780	0		
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	4,780	0	0	
76	◆ A	-	1	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(公民館整備)	小白浜唐丹小学校	市	市	直接	継続	78,750	24 ~ 27	23	0			
															24	3,000	0		
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	3,000	0	0	

77	◆	A	-	1	-	1	-	3	震災復興メモリアル伝承(地元紙データベース更新)事業	東部等	市	市	直接	完了	1,000	24	~	24	23	0			24年7月委託発注
																			24	800	779	21	
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	800	779	21	
105	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(釜石市)	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23	0			24年11月 測量機器操作説明会
																			24	124	9	115	
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	124	9	115	

(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
																			24	4,614	2,533	115
																			25	11,640	0	0
																			26	0	0	0
																			27	0	0	0
																	都道府県交付分 計			16,254	2,533	115
																	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
																			24	32,658	5,388	21
																			25	13,373	0	0
																			26	25,603	0	0
27	0	0	0																			
市町村交付分 計			71,634	5,388	21																	
県・市町村交付分 合計			87,888	7,921	136																	
						※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、26,034千円																

(様式2C)

## 釜石市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
32	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	室浜	県	市	間接	継続	578,000	24 ~ 26	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
															24	228,750	382,312	-	
															25	102,375			
															26	51,187			
															27	0			
															累計	382,312	382,312	0	
33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業	仮宿	県	市	間接	継続	136,600	24 ~ 24	23	0			24年5月測量調査設計業務委託発注。 7月不動産価格鑑定評価業務発注。
															24	102,450	6,123	-	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	102,450	6,123	0	
34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	継続	550,400	24 ~ 26	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
															24	255,000	373,350	-	
															25	78,900			
															26	39,450			
															27	0			
															累計	373,350	373,350	0	
35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業	花露辺	県	市	間接	継続	342,182	23 ~ 25	23	6,045	5,755	-	24年3月測量調査設計業務委託発注。 24年7月実施設計業務委託発注。
															24	247,741	46,300	-	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	253,786	52,055	0	
36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災機能強化事業	大石	県	市	間接	継続	388,600	24 ~ 25	23	0			24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月面地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委託発注。
															24	169,200	34,901	-	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	169,200	34,901	0	
37	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	仮宿等	県	市	間接	継続	1,522,627	24 ~ 27	23	0			24年10月工事発注。
															24	541,583	32,151	-	
															25	371,736			
															26	0			
															27	0			
															累計	913,319	32,151	0	
39	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	大船渡・釜石	県	県	直接	継続	220,000	24 ~ 27	23	0			25年1月下旬工事契約。
															24	86,800	9,300	-	
															25	51,150			
															26	31,000			
															27	0			
															累計	168,950	9,300	0	

40	C	-	8	-	1	-	岩手県水産技術センター施設災害復旧事業	平田	県	県	直接	継続	1,385,693	23	~	25	23	307,753	292,155	15,598	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。 25年3月、本復旧その2工事発注。事業完了予定:26年3月
																	24	362,655	210,827	-	
																	25	369,063			
																	26	0			
																	27	0			
累計	1,039,471	502,982	15,598																		
85	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業	新浜町	県	市	間接	継続	639,620	24	~	25	23	0			24年10月測量調査設計業務委託発注。
																	24	119,090	5,382	-	
																	25	360,624			
																	26	0			
																	27	0			
累計	479,714	5,382	0																		
87	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業					継続			~		23	0			
																	24	603,598	0	-	
																	25	4,055			
																	26	0			
																	27	0			
累計	607,653	0	0																		
89	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業	佐須	県	市	間接	継続	316,870	24	~	25	23	0			24年10月測量調査設計業務委託発注。 3月画地評価格算定業務委託発注。
																	24	94,027	14,568	-	
																	25	143,625			
																	26	0			
																	27	0			
累計	237,652	14,568	0																		
90	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業	嬉石等	市	民間	直接	継続	7,108,590	24	~	25	23	0			
																	24	605,000	0	-	
																	25	4,282,155			
																	26	0			
																	27	0			
累計	4,887,155	0	0																		
91	◆	C	-	7	-	1	水産業共同利用施設復興整備事業	嬉石	市	市	直接	継続	1,050,000	24	~	25	23	0			25年2月用地買収仮契約。同年3月用地取得。
																	24	241,600	83,928		
																	25	178,400			
																	26	0			
																	27	0			
累計	420,000	83,928	0																		
108	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業	根浜	県	市	間接	継続	53,940	24	~	26	23	0			25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
																	24	13,500	34,290	-	
																	25	20,790			
																	26	0			
																	27	0			
累計	34,290	34,290	0																		
109	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災機能強化事業	箱崎	県	市	間接	継続	506,750	24	~	26	23	0			
																	24	131,250	0	-	
																	25	131,906			
																	26	0			
																	27	0			
累計	263,156	0	0																		
110	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	継続	148,536	24	~	27	23	0			
																	24	10,500	0	-	
																	25	51,242			
																	26	0			
																	27	0			
累計	61,742	0	0																		

111	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災機能強化事業	両石	県	市	間接	継続	808,000	24	~	26	23	0				
																	24	79,500	0	-		
																	25	279,000				
																	26	0				
																	27	0				
累計	358,500	0	0																			
112	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	継続	63,100	24	~	26	23	0				
																	24	9,000	0	-		
																	25	26,475				
																	26	0				
																	27	0				
累計	35,475	0	0																			
113	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災機能強化事業	本郷	県	市	間接	継続	167,000	24	~	26	23	0				
																	24	52,500	2,956	-		
																	25	44,250				
																	26	0				
																	27	0				
累計	96,750	2,956	0																			
128	◆	C	-	7	-	1	-	2	水産業共同利用施設復興整備事業	釜石市内	市	民間	直接	継続	500,000	25	~	25	23	0		
																			24	0	0	
																			25	200,000		
																			26	0		
																			27	0		
累計	200,000	0	0																			
129	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	唐丹町	県	市	間接	継続	55,242	25	~	25	23	0				
																	24	0	0			
																	25	41,431				
																	26	0				
																	27	0				
累計	41,431	0	0																			
130	◆	C	-	4	-	1	-	1	共同利用資機材整備事業	唐丹町	県	市	間接	継続	1,361	25	~	25	23	0		
																			24	0	0	
																			25	544		
																			26	0		
																			27	0		
累計	544	0	0																			
137	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)				継続			~	23	0				
																	24	0	0			
																	25	60,764				
																	26	0				
																	27	0				
累計	60,764	0	0																			

25年3月建物補償算定業務委託発注。

(注)																	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																	
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																	
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																	
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																	
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																	
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。																	
都道県 交付分	各年度 別合計	23	313,798	297,910	15,598												
		24	2,503,546	1,152,460	0												
		25	2,133,875	0	0												
		26	121,637	0	0												
		27	0	0	0												
都道県交付分 計		5,072,856	1,450,370	15,598													
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0												
		24	1,450,198	83,928	0												
		25	4,664,610	0	0												
		26	0	0	0												
		27	0	0	0												
市町村交付分 計		6,114,808	83,928	0													
県・市町村交付分 合計		11,187,664	1,534,298	15,598													
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、3,120,522千円																	

(様式2D)

## 釜石市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	道路事業(箱崎白浜地区)	箱崎白浜	市	市	直接	継続	300,000	24 ~ 26	23	0			24年5月測量調査設計業務委託発注。
															24	69,750	9,441	-	25年3月用地等調査業務委託発注。
															25	81,375			
															26	40,687			
															27	0			
															累計	191,812	9,441	0	
3	D	-	1	-	2	-	道路事業(両石地区)	両石	市	市	直接	継続	400,000	24 ~ 26	23	0			
															24	93,000	0	-	
															25	108,500			
															26	54,250			
															27	0			
															累計	255,750	0	0	
4	D	-	1	-	3	-	道路事業(本郷地区)	本郷	市	市	直接	廃止	300,000	24 ~ 26	23	0			
															24	23,250	0	23,250	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	23,250	0	23,250	
5	D	-	4	-	1	-	災害復興公営住宅建設事業(上中島町)	上中島町	市	市	直接	継続	5,491,840	24 ~ 24	23	0			25年3月土地売買契約締結。
															24	4,805,360	1,034,836	-	25年3月建物売買契約締結。54戸
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	4,805,360	1,034,836	0	
6	D	-	4	-	2	-	災害復興公営住宅建設事業(尾崎・佐須)	尾崎・佐須	市	市	直接	継続	214,350	24 ~ 24	23	0			24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
															24	187,556	4,572	-	24年11月工事設計業務委託発注。6戸
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	187,556	4,572	0	
7	D	-	4	-	3	-	災害復興公営住宅建設事業(箱崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	継続	148,030	24 ~ 24	23	0			24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
															24	129,526	78,494	-	24年11月工事設計業務委託発注。11戸
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	129,526	78,494	0	
8	D	-	4	-	4	-	災害復興公営住宅建設事業(花露辺)	花露辺	市	市	直接	継続	444,845	24 ~ 25	23	0			24年4月7月住宅候補地補償算定業務発注。13戸
															24	241,926	62,249	-	
															25	147,311			
															26	0			
															27	0			
															累計	389,237	62,249	0	

9	D	4	5	-	災害復興公営住宅建設事業(大石)	大石	市	市	直接	継続	60,432	24	~	24	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。3戸
															24	52,878	3,704	-	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
累計	52,878	3,704	0																
10	D	15	1	-	津波復興拠点整備事業(鶴住居地区)	鶴住居	市	市	直接	継続	2,177,600	24	~	27	23	0			24年5月測量調査設計業務委託発注。6月同業務委託発注。8月事業計画等作成支援業務委託発注。12月測量・補償調査業務委託発注。
															24	915,781	61,978	-	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
累計	915,781	61,978	0																
11	D	15	2	-	津波復興拠点整備事業(東部地区)	東部	市	市	直接	継続	4,404,906	24	~	27	23	0			24年5月測量調査設計業務発注。5月釜石市土地開発公社に先行取得依頼。6月同業務委託発注。25年3月不動産価格鑑定評価業務発注。
															24	1,010,328	739,519	-	
															25	2,119,278			
															26	0			
															27	0			
累計	3,129,606	739,519	0																
12	D	17	1	-	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	片岸	市	市	直接	継続	341,775	24	~	24	23	0			24年5月測量調査設計業務委託発注。6月同業務委託発注。7月不動産価格換地評価業務発注。8月事業計画等作成支援業務委託発注。12月測量・補償調査業務委託発注。3月不動産価格鑑定評価業務発注。
															24	256,331	134,754	-	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
累計	256,331	134,754	0																
13	D	17	2	-	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	鶴住居	市	市	直接	継続	515,245	24	~	24	23	0			24年5月測量調査設計業務委託発注。6月同業務委託発注。7月不動産価格換地評価業務発注。8月事業計画等作成支援業務委託発注。12月測量・補償調査業務委託発注。
															24	386,433	230,563	-	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
累計	386,433	230,563	0																
14	D	17	3	-	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	東部	市	市	直接	完了	102,945	24	~	24	23	0			24年7月不動産価格鑑定評価業務発注。
															24	77,208	266	76,942	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
累計	77,208	266	76,942																
15	D	17	4	-	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	嬉石松原	市	市	直接	継続	173,110	24	~	24	23	0			24年5月測量調査設計業務委託発注。6月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。25年1月付帯設計業務委託発注。3月測量調査設計業務委託発注。
															24	129,832	122,766	-	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
累計	129,832	122,766	0																
16	D	17	5	-	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	平田	市	市	直接	継続	271,120	24	~	24	23	0			24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。25年1月付帯設計業務委託発注。3月測量調査設計業務委託発注。
															24	203,340	151,725	-	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
累計	203,340	151,725	0																
17	D	20	1	-	釜石市東部地区他都市防災推進事業(都市防災総合推進事業)	東部地区他	市	市	直接	継続	81,500	24	~	26	23	0			25年2月調査業務委託発注。
															24	33,375	9,024	-	
															25	24,750			
															26	0			
															27	0			
累計	58,125	9,024	0																



18	D	-	21	-	1	-	金石東部市街地污水管路整備事業	東部等	市	市	直接	継続	850,000	24	~	28	23	0		24年7月設計業務委託発注。	
																	24	37,500	23,316		-
																	25	300,000			
																	26	0			
																	27	0			
累計	337,500	23,316	0																		
19	D	-	21	-	2	-	金石東部市街地雨水管路整備事業	東部等	市	市	直接	継続	375,000	24	~	26	23	0		24年7月設計業務委託発注。	
																	24	11,250	4,467		-
																	25	135,000			
																	26	0			
																	27	0			
累計	146,250	4,467	0																		
20	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(片岸)(調査等)	片岸	市	市	直接	継続	791,550	24	~	27	23	0		24年10月測量調査設計業務委託発注。	
																	24	29,662	6,516		-
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
累計	29,662	6,516	0																		
21	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(片岸)(用地)	片岸	市	市	直接	継続	2,100,000	24	~	25	23	0			
																	24	280,000	0		-
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
累計	280,000	0	0																		
22	D	-	22	-	3	-	都市公園事業(水海)(調査等)	水海	市	市	直接	継続	352,180	24	~	27	23	0		24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。	
																	24	9,885	8,876		-
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
累計	9,885	8,876	0																		
23	D	-	22	-	4	-	都市公園事業(水海)(用地)	水海	市	市	直接	継続	340,000	24	~	25	23	0			
																	24	72,000	0		-
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
累計	72,000	0	0																		
24	D	-	22	-	5	-	都市公園事業(東部)(調査等)	東部	市	市	直接	継続	278,430	24	~	27	23	0		24年5月測量調査設計業務委託発注。6月測量調査設計業務委託発注。25年3月測量調査設計業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務発注。	
																	24	8,047	7,782		-
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
累計	8,047	7,782	0																		
25	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業(花露辺地区)	花露辺	市	市	直接	継続	124,300	24	~	25	23	0		24年7月実施設計業務委託発注。25年1月~用地買収。	
																	24	103,950	12,800		-
																	25	4,812			
																	26	0			
																	27	0			
累計	108,762	12,800	0																		
26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業(事業計画等策定事業)	13地区	市	市	直接	継続	836,625	23	~	26	23	14,655	10,226	24年3月花露辺測量調査設計業務委託発注。5月各地区測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。10月着手取土地開発公社と実施協定締結。25年1月圃地評価格算定業務委託発注。2月花露辺登記申請書類作成業務委託発注。3月各地区用地等調査業務委託発注。圃地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務発注。	
																	24	567,701	346,029		-
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
累計	582,356	356,255	0																		

29	◆	D	-	4	-	2	-	1	スマートコミュニティ推進事業	箱崎、天神、花露辺、東部	市	市	直接	完了	10,000	24	~	24	23	0			24年8月業務委託発注。
																			24	8,000	7,988	12	
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
累計	8,000	7,988	12																				
30	◆	D	-	4	-	2	-	2	地域コミュニティバス導入等公共交通網再整備事業	鶴住居	市	市	直接	完了	29,600	24	~	24	23	0			24年10月業務委託発注。
																			24	23,680	12,343	11,337	
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
累計	23,680	12,343	11,337																				
31	◆	D	-	20	-	1	-	1	法面改修事業	甲子	市	市	直接	継続	176,000	24	~	24	23	0			25年3月設計業務委託発注。
																			24	140,800	2,604	-	
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
累計	140,800	2,604	0																				
41		D	-	1	-	4	-		まちづくり連携道路整備事業	平田の2	県	県	直接	継続	500,000	24	~	27	23	0			市で調整中
																			24	24,750	0	-	
																			25	90,750			
																			26	156,750			
																			27	0			
累計	272,250	0	0																				
42		D	-	1	-	5	-		まちづくり連携道路整備事業	下荒川の2	県	県	直接	継続	330,000	24	~	26	23	0			25年5月用地買収開始、実施中
																			24	24,750	18,150	-	
																			25	206,250			
																			26	20,625			
																			27	0			
累計	251,625	18,150	0																				
43		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携道路整備事業	室浜	県	県	直接	継続	400,000	24	~	26	23	0			24年11月詳細設計発注、実施中
																			24	24,750	7,425	-	
																			25	156,750			
																			26	74,250			
																			27	0			
累計	255,750	7,425	0																				
44		D	-	4	-	6	-		災害復興公営住宅等整備事業	平田	県	県	直接	継続	3,120,400	23	~	25	23	315,350	9,979	-	24年1月、実施設計発注。 24年9月、本体工事発注。(126戸)
																			24	2,012,500	1,650,146	-	
																			25	402,500			
																			26	0			
																			27	0			
累計	2,730,350	1,660,125	0																				
45		D	-	4	-	7	-		災害復興公営住宅等整備事業	野田	県	県	直接	継続	1,029,195	23	~	25	23	95,545	1,625	-	24年1月、実施設計発注。 24年9月、本体工事発注。(32戸)
																			24	704,375	509,309	-	
																			25	100,625			
																			26	0			
																			27	0			
累計	900,545	510,934	0																				
46		D	-	4	-	8	-		災害復興公営住宅等整備事業	鶴住居	県	県	直接	継続	2,530,000	24	~	26	23	0			
																			24	905,625	1,588	-	
																			25	1,308,125			
																			26	0			
																			27	0			
累計	2,213,750	1,588	0																				

47	D	-	4	-	9	-	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	市内8ヶ所	県	県	直接	継続	150,000	24	~	25	23	0		
																	24	65,625		
																	25	0		
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	65,625	0	0
48	D	-	5	-	1	-	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	市内8ヶ所	県	県	直接	継続	210,380	24	~	27	23	0		
																	24	15,828		
																	25	52,176		
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	68,004	0	0
49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	市内8ヶ所	県	県	直接	継続	37,680	24	~	27	23	0		
																	24	2,430		
																	25	8,010		
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	10,440	0	0
50	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	市内4路線	県	県	直接	継続	2,700	24	~	24	23	0		
																	24	2,160		
																	25	0		
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	2,160	0	0
51	◆	D	-	1	-	1	復興関連道路調査事業(改築)	市内2路線	県	県	直接	継続	1,500	24	~	24	23	0		
																	24	1,200		
																	25	0		
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	1,200	0	0
52	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携道路調査事業(街路)	市内4路線	県	県	直接	継続	26,000	24	~	24	23	0		
																	24	20,800		
																	25	0		
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	20,800	0	0
53	◆	D	-	4	-	1	災害復興公営住宅駐車場整備事業	市内8ヶ所	県	県	直接	継続	47,520	24	~	26	23	0		
																	24	28,800		
																	25	3,840		
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	32,640	0	0
54	◆	D	-	4	-	1	県営住宅システム改修事業	市内8ヶ所	県	県	直接	継続	1,000	24	~	24	23	0		24年12月委託発注、平成25年3月完了
																	24	800	1,064	-
																	25	0		
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	800	1,064	0
55	◆	D	-	4	-	1	既存建築物除却事業	平田等	県	県	直接	継続	300,000	23	~	24	23	160,000	133,416	
																	24	80,000	50,026	
																	25	0		
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	240,000	183,442	0

58	D	-	1	-	7	-	道路事業(尾崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	継続	213,148	24	~	26	23	0		
																	24	74,059	0	-
																	25	38,750		
																	26	26,190		
																	27	0		
累計	138,999	0	0																	
59	D	-	1	-	8	-	道路事業(鶴住居)	鶴住居	市	市	直接	継続	1,478,580	24	~	27	23	0		24年8月鶴住居2号線道路改良測量調査設計業務委託発注。25年1月不動産価格鑑定評価業務発注。3月鶴住居2号線道路新設工事発注。
																	24	204,274	140,269	-
																	25	231,725		
																	26	411,525		
																	27	0		
累計	847,524	140,269	0																	
60	D	-	4	-	10	-	災害復興公営住宅建設事業	東部(天神町)	市	市	直接	継続	1,296,986	24	~	24	23	0		24年8月旧施設解体工事設計業務発注。25年1月工事設計業務委託発注。40戸
																	24	1,134,862	138,310	-
																	25	0		
																	26	0		
																	27	0		
累計	1,134,862	138,310	0																	
61	D	-	4	-	11	-	災害復興公営住宅建設事業	箱崎	市	市	直接	継続	1,287,442	24	~	24	23	0		24年11月工事設計業務委託発注。50戸
																	24	1,126,511	35,890	-
																	25	0		
																	26	0		
																	27	0		
累計	1,126,511	35,890	0																	
62	D	-	4	-	12	-	災害復興公営住宅建設事業	室浜	市	市	直接	継続	562,820	24	~	24	23	0		24年11月工事設計業務委託発注。20戸
																	24	492,467	12,828	-
																	25	0		
																	26	0		
																	27	0		
累計	492,467	12,828	0																	
63	D	-	4	-	13	-	災害復興公営住宅建設事業	根浜	市	市	直接	継続	451,136	24	~	24	23	0		24年11月工事設計業務委託発注。20戸
																	24	394,744	10,790	-
																	25	0		
																	26	0		
																	27	0		
累計	394,744	10,790	0																	
64	D	-	5	-	2	-	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	市内12ヶ所	市	市	直接	継続	958,600	24	~	27	23	0		
																	24	18,665	0	-
																	25	70,200		
																	26	0		
																	27	0		
累計	88,865	0	0																	
65	D	-	6	-	2	-	東日本大震災特別家賃低減事業	市内12ヶ所	市	市	直接	継続	135,744	24	~	27	23	0		
																	24	2,265	0	-
																	25	8,520		
																	26	0		
																	27	0		
累計	10,785	0	0																	
66	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業(室浜)	室浜	市	市	直接	継続	1,554,400	24	~	26	23	0		24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
																	24	704,725	1,125,775	-
																	25	390,250		
																	26	132,562		
																	27	0		
累計	1,227,537	1,125,775	0																	

67	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(根 浜)	根浜	市	市	直接	継続	662,308	24	~	26	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																	24	291,012	402,174	-		
																	25	127,506				
																	26	80,500				
																	27	0				
累計	499,018	402,174	0																			
68	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(箱 崎)	箱崎	市	市	直接	継続	2,071,728	24	~	26	23	0				
																	24	1,001,826	0	-		
																	25	395,311				
																	26	207,812				
																	27	0				
累計	1,604,949	0	0																			
69	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(箱 崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	継続	666,360	24	~	26	23	0				
																	24	324,940	0	-		
																	25	150,500				
																	26	53,812				
																	27	0				
累計	529,252	0	0																			
70	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(桑 ノ浜)	桑ノ浜	市	市	直接	継続	517,120	24	~	26	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																	24	242,917	312,900	-		
																	25	71,312				
																	26	69,125				
																	27	0				
累計	383,354	312,900	0																			
71	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(尾 崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	継続	692,960	24	~	26	23	0				
																	24	286,090	0	-		
																	25	204,750				
																	26	0				
																	27	0				
累計	490,840	0	0																			
72	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(本 郷)	本郷	市	市	直接	継続	570,720	24	~	26	23	0				
																	24	306,005	0	-		
																	25	116,375				
																	26	38,500				
																	27	0				
累計	460,880	0	0																			
73	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(唐 丹片岸)	唐丹片岸	市	市	直接	継続	654,040	24	~	26	23	0				
																	24	433,160	0	-		
																	25	139,125				
																	26	0				
																	27	0				
累計	572,285	0	0																			
74	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(荒 川)	荒川	市	市	直接	継続	652,960	24	~	26	23	0				
																	24	317,590	0	-		
																	25	169,750				
																	26	42,000				
																	27	0				
累計	529,340	0	0																			
78	◆	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	市	市	直接	継続	34,634	24	~	26	23	0			
																		24	9,637	0	-	
																		25	9,878			
																		26	0			
																		27	0			
累計	19,515	0	0																			

79	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害時発電機 整備事業	東部	市	市	直接	完了	20,539	24	~	24	23	0			24年8月設計管理業務委託発注。 24年11月工事発注。
																			24	16,431	15,758	673	
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
累計	16,431	15,758	673																				
80	◆	D	-	17	-	5	-	1	金石・大槌地 域産業再生支 援事業	平田 産業育成 センター	市	市	直接	完了	280,000	24	~	24	23	0			24年9月工事発注。
																			24	224,000	221,306	2,694	
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
累計	224,000	221,306	2,694																				
81	◆	D	-	17	-	2	-	1	障がい者就労 支援施設用地 整備事業	鶴住居 かまいし ワーク・ス テーション	市	市	直接	完了	66,000	24	~	24	23	0			24年8月用地買収。
																			24	52,800	50,977	1,823	
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
累計	52,800	50,977	1,823																				
82	◆	D	-	17	-	4	-	1	復興事業用地 確保(既存建 築物除却)事 業	八雲 旧金石第 二中学校	市	市	直接	継続	159,533	24	~	25	23	0			24年11月工事発注。
																			24	64,000	41,076		
																			25	63,626			
																			26	0			
																			27	0			
累計	127,626	41,076	0																				
83	◆	D	-	22	-	1	-	1	鶴住居地区ス ポーツ交流拠 点創造ビジョ ン策定事業	鶴住居	市	市	直接	完了	43,000	24	~	24	23	0			24年11月業務委託発注。
																			24	34,400	24,608	9,792	
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
累計	34,400	24,608	9,792																				
84	◆	D	-	23	-	7	-	1	新墓地整備支 援事業	桑ノ浜、 室浜	市	市	直接	継続	21,000	24	~	24	23	0			
																			24	16,800	0		
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
累計	16,800	0	0																				
86		D	-	1	-	9	-	1	まちづくり連携 道路整備事業	荒川	県	県	直接	継続	300,000	24	~	27	23	0			25年5月用地買収開始、実施中
																			24	16,500	16,500		
																			25	24,750			
																			26	107,250			
																			27	0			
累計	148,500	16,500	0																				
88	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業		市			継続			~		23	0			
																			24	3,870,934	78,845		
																			25	452,112			
																			26	0			
																			27	0			
累計	4,323,046	78,845	0																				
92		D	-	1	-	10	-	1	道路事業(東 部)	東部	市	市	直接	継続	878,990	24	~	26	23	0			24年12月港町2号線概略設計業務委託発注。 25年2月港町2号線測量調査設計業務委託発注。
																			24	49,693	46,649		
																			25	258,567			
																			26	186,478			
																			27	0			
累計	494,738	46,649	0																				

93	D	4	14	-	-	災害復興公営住宅建設事業(本郷)	本郷	市	市	直接	継続	1,000,485	24	~	25	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。15戸
																24	230,370	27,277	-	
																25	645,054			
																26	0			
																27	0			
累計	875,424	27,277	0																	
94	D	4	15	-	-	災害復興公営住宅建設事業(小白浜)	小白浜	市	市	直接	継続	1,283,997	24	~	25	23	0			25年1月土地画地評価格算定業務委託発注。 25年3月測量調査業務委託発注。40戸
																24	369,250	17,727	-	
																25	754,247			
																26	0			
																27	0			
累計	1,123,497	17,727	0																	
95	D	4	16	-	-	災害復興公営住宅建設事業(片岸(唐丹))	片岸(唐丹)	市	市	直接	継続	335,870	24	~	25	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。10戸
																24	176,575	7,316	-	
																25	117,311			
																26	0			
																27	0			
累計	293,886	7,316	0																	
96	D	4	17	-	-	災害復興公営住宅建設事業(片岸)	片岸	市	市	直接	継続	1,822,677	24	~	25	23	0			24年11月設計業務委託発注。80戸
																24	87,500	54,469	-	
																25	1,507,342			
																26	0			
																27	0			
累計	1,594,842	54,469	0																	
97	D	13	1	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	嬉石等	市	市	直接	継続	224,240	24	~	27	23	0			
																24	19,488	0	-	
																25	74,346			
																26	0			
																27	0			
累計	93,834	0	0																	
98	D	17	6	-	-	都市再生区画整理事業(緊急防災空地整備事業)(片岸)	片岸	市	市	直接	継続	582,400	24	~	24	23	0			
																24	182,580	0	-	
																25	0			
																26	0			
																27	0			
累計	182,580	0	0																	
99	D	17	7	-	-	都市再生区画整理事業(緊急防災空地整備事業)(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	継続	940,800	24	~	24	23	0			
																24	412,539	0	-	
																25	0			
																26	0			
																27	0			
累計	412,539	0	0																	
100	D	17	8	-	-	都市再生区画整理事業(緊急防災空地整備事業)(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	継続	917,280	24	~	24	23	0			
																24	158,816	0	-	
																25	0			
																26	0			
																27	0			
累計	158,816	0	0																	
101	D	17	9	-	-	都市再生区画整理事業(緊急防災空地整備事業)(平田)	平田	市	市	直接	継続	336,000	24	~	24	23	0			
																24	227,743	0	-	
																25	0			
																26	0			
																27	0			
累計	227,743	0	0																	

102	D	-	21	-	3	-	雨水ポンプ施設建設事業	東部等	市	市	直接	継続	60,000	24	~	25	23	0			24年12月設計業務委託発注。	
																	24	7,500	3,386	-		
																	25	37,500				
																	26	0				
																	27	0				
累計	45,000	3,386	0																			
103	D	-	23	-	12	-	防災集団移転促進事業(両石)	両石	市	市	直接	継続	3,557,100	24	~	26	23	0				
																	24	1,380,400	0	-		
																	25	1,316,437				
																	26	0				
																	27	0				
累計	2,696,837	0	0																			
104	D	-	23	-	13	-	防災集団移転促進事業(小白浜)	小白浜	市	市	直接	継続	2,906,320	24	~	26	23	0				
																	24	1,431,342	0	-		
																	25	1,111,687				
																	26	0				
																	27	0				
累計	2,543,029	0	0																			
106	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携道路整備事業	(一)吉里吉里金石線室浜の2	県	県	直接	継続	1,119,000	24	~	27	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中	
																	24	49,500	49,500	-		
																	25	49,500				
																	26	412,500				
																	27	0				
累計	511,500	49,500	0																			
107	◆	D	-	4	-	6	-	住宅再建相談会	金石市内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23	0			
																		24	1,200			
																		25	1,200			
																		26	0			
																		27	0			
累計	2,400	0	0																			
114	D	-	1	-	11	-	道路事業(小白浜)	小白浜	市	市	直接	継続	249,980	24	~	26	23	0				
																	24	13,221	0	-		
																	25	121,264				
																	26	0				
																	27	0				
累計	134,485	0	0																			
115	D	-	4	-	18	-	災害復興公営住宅建設事業(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接		4,464,974	25	~	26	23	0				
																	24	0	0			
																	25	1,581,181				
																	26	0				
																	27	0				
累計	1,581,181	0	0																			
116	D	-	4	-	19	-	災害復興公営住宅建設事業(荒川)	荒川	市	市	直接		733,834	25	~	26	23	0				
																	24	0	0			
																	25	616,462				
																	26	0				
																	27	0				
累計	616,462	0	0																			
117	D	-	4	-	20	-	災害復興公営住宅建設事業(仮宿)	仮宿	市	市	直接		40,668	25	~	25	23	0				
																	24	0	0			
																	25	35,584				
																	26	0				
																	27	0				
累計	35,584	0	0																			



118	D	-	9	-	1	-	小規模住宅地区改良事業(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接		115,000	25	~	25	23	0			
																	24	0		0	
																	25	76,666			
																	26	0			
																	27	0			
累計	76,666	0	0																		
119	D	-	9	-	2	-	小規模住宅地区改良事業(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接		168,000	25	~	27	23	0			
																	24	0		0	
																	25	30,000			
																	26	0			
																	27	0			
累計	30,000	0	0																		
120	D	-	9	-	3	-	小規模住宅地区改良事業(平田)	平田	市	市	直接		218,000	25	~	27	23	0			
																	24	0		0	
																	25	47,333			
																	26	0			
																	27	0			
累計	47,333	0	0																		
121	D	-	17	-	10	-	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(片岸)	片岸	市	市	直接		1,716,400	25	~	30	23	0			
																	24	0		0	
																	25	395,250			
																	26	0			
																	27	0			
累計	395,250	0	0																		
122	D	-	17	-	11	-	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接		5,948,000	25	~	30	23	0			
																	24	0		0	
																	25	1,352,175			
																	26	0			
																	27	0			
累計	1,352,175	0	0																		
123	D	-	17	-	12	-	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接		3,122,266	25	~	30	23	0			
																	24	0		0	
																	25	695,932			
																	26	0			
																	27	0			
累計	695,932	0	0																		
124	D	-	17	-	13	-	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(平田)	平田	市	市	直接		5,318,100	25	~	30	23	0			
																	24	0		0	
																	25	1,176,000			
																	26	0			
																	27	0			
累計	1,176,000	0	0																		
125	◆	D	-	4	-	10	-	法面改修事業	天神	市	市	直接		56,640	25	~	25	23	0		
																		24	0		0
																		25	45,312		
																		26	0		
																		27	0		
累計	45,312	0	0																		
126	D	-	21	-	4	-	鵜住居地区公共下水道事業	鵜住居・片岸	市	市	直接		3,300,000	25	~	27	23	0			
																	24	0		0	
																	25	315,000			
																	26	0			
																	27	0			
累計	315,000	0	0																		

127	D	-	21	-	5	-	平田地区公共 下水道事業	平田	市	市	直接	872,000	25	~	27	23	0				
																24	0	0			
																25	71,250				
																26	0				
																27	0				
累計	71,250	0	0																		
131	D	-	4	-	21	-	災害復興公営 住宅建設事業	東部(中 心部)	市	市	直接	9,135,583	25	~	26	23	0				
																24	0	0			
																25	1,713,303				
																26	6,280,331				
																27	0				
累計	7,993,634	0	0																		
132	D	-	4	-	22	-	災害復興公営 住宅建設事業	桑ノ浜	市	市	直接	249,503	25	~	26	23	0				
																24	0	0			
																25	198,878				
																26	19,436				
																27	0				
累計	218,314	0	0																		
133	D	-	4	-	23	-	災害復興公営 住宅建設事業	両石	市	市	直接	1,908,186	25	~	26	23	0				
																24	0	0			
																25	329,498				
																26	1,340,164				
																27	0				
累計	1,669,662	0	0																		
134	D	-	4	-	24	-	災害復興公営 住宅建設事業	鶉住居 (中心部)	市	市	直接	3,362,544	25	~	26	23	0				
																24	0	0			
																25	840,623				
																26	2,101,603				
																27	0				
累計	2,942,226	0	0																		
135	◆	D	-	15	-	2	-	1	防災拠点駐車 場整備事業	東部	市	市	直接	554,160	25	~	25	23	0		
																		24	0	0	
																		25	443,328		
																		26	0		
																		27	0		
累計	443,328	0	0																		
136	D	-	1	-	13	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)283 号松原	県	県	直接	継続	150,000	25	~	27	23	0			
																	24	0	0		
																	25	16,500			
																	26	0			
																	27	0			
累計	16,500	0	0																		
141	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県							23	0			
																	24	0	0		
																	25	432,304			
																	26	0			
																	27	0			
累計	432,304	0	0																		

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相

都道県 交付分	各年度 別合計	23	570,895	145,020	0
		24	3,981,593	2,303,708	0
		25	2,853,280	0	0
		26	771,375	0	0
		27	0	0	0
都道県交付分 計		8,177,143	2,448,728	0	

当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

市町村 交付分	各年度 別合計	23	14,655	10,226	0
		24	26,300,480	5,844,942	126,523
		25	21,468,246	0	0
		26	11,084,975	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		58,868,356	5,855,168	126,523	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、9,038,489千円
県・市町村交付分 合計		67,045,499	8,303,896	126,523	

(様式2E)

釜石市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5													
27	E	-	1	-	1	-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	被害地 区・高台 移転地区	市	市	直接	463,050	24 ~ 27	23	0			24年4月契約開始。
														24	16,536	10,020	-	
														25	99,225			
														26	0			
														27	0			
														累計	115,761	10,020	0	
(注)														※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、16,536千円				
都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0													
		24	0	0	0													
		25	0	0	0													
		26	0	0	0													
		27	0	0	0													
都道府県交付分 計															0	0	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0													
		24	16,536	10,020	0													
		25	99,225	0	0													
		26	0	0	0													
		27	0	0	0													
市町村交付分 計															115,761	10,020	0	
県・市町村交付分 合計														115,761	10,020	0		