

## 釜石市復興まちづくり基本計画の進捗について

### 1 趣 旨

釜石市復興まちづくり基本計画は、平成 23 年 12 月 23 日、東日本大震災からの被災地域の早期復興と新たなまちづくりに向けた取組のためのビジョンと、その具体化のための施策を体系的にまとめたものです。

平成 23 年度から 32 年度までの 10 年間を計画期間とし、平成 23 年度から 25 年度までを前期、26 年度から 28 年度までを中期、29 年度から 32 年度までを後期と位置づけ、計画した施策や事業を段階的に展開しています。

今後、残余計画期間が 2 年となる釜石市復興まちづくり基本計画の進捗状況を明らかにしながら、復興完遂に向けた取組を行います。

### 2 平成 29 年度末の復興まちづくり基本計画 118 の実施施策の進捗

- (1) 未実施 0 施策（前年度 0 施策）
- (2) 実施中 94 施策（前年度 97 施策）
- (3) 完了済み 24 施策（前年度 21 施策）

※ 平成 29 年度に完了済みとなった施策

- 「14 釜石港湾口防波堤の早期復旧」
- 「54 鶴住居及び唐丹小学校建設に併せた児童館の整備」
- 「79 交通計画策定のための調査事業の導入」

※ 実施施策 118 の進捗は別紙のとおり

### 3 平成 30 年度中に完了済みまたは完了予定の施策

- 「6 孤立を防ぐ集落間連絡道路の整備」
- 「7 津波防災まちづくりに係る道路の整備」
- 「18 消防屯所等被災した消防関連施設の整備」
- 「29 農業用、林業用施設の早期復旧」
- 「44 新たな高齢者等サポート拠点の設置」
- 「62 安全で良質な公営住宅の供給の推進」（完了済み）
- 「63 避難機能や福祉、商業機能等と一体となった複合型公営住宅の整備」（完了済み）
- 「81 J R 山田線や三陸鉄道の復旧整備」
- 「82 高規格幹線道路等のネットワーク形成」
- 「86 仮設商店街の整備や商業施設の復旧支援」
- 「87 新たな商店街の整備や人材育成の推進」
- 「105 産学官連携による 6 次産業化の推進」（完了済み）

### 4 平成 33 年度以降継続されるハード事業

- 「71 市庁舎の整備」（平成 34 年度完了予定）