回　答　書

令和5年4月28日

釜石市総務企画部財政課

教育センター改修（電気設備）工事（その２）

設計図書等に関する質問書について下記のとおり回答します。

質問１	フロアコンセント撤去後の床開口補修を見込むこととありますが、 具体的な補修方法をご指示ください。
回答１	フロアコンセントボックス内の管口をシール材で塞いでいただき、 管口上部まで砂を充填し、床面までモルタル仕上げとしてください。