

令和7年度 建設工事契約・変更契約結果一覧

単位:円

NO	工事名	工事場所	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初工期	変更理由・変更概要
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後工期	
R5	釜石市新市庁舎建設(建築主体)工事	釜石市天神町5番20号 (地番:天神町33番1)	戸田・山崎特定建設工事共同企業体 代表者 戸田建設株式会社 東北支店	宮城県仙台市青葉区一番町2丁目3番22号	令和5年12月22日	4,499,000,000	令和7年12月21日	・杭工事遅延による工期の延伸による増 ほか ・基礎の形状変更に伴うコンクリート数量増による増額 ほか
					令和7年1月17日	4,694,052,000	令和8年3月31日	
					令和7年12月19日	4,980,160,900	令和8年6月30日	
R5	釜石市新市庁舎建設(電気設備)工事	釜石市天神町5番20号 (地番:天神町33番1)	(株)ユアテック・(株)興和電設特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社ユアテック 釜石営業所	岩手県松原市3丁目1番26号	令和6年3月14日	1,155,000,000	令和7年12月21日	・杭工事遅延による工期の延伸による増 ほか ・主要な電源設備の見直しによる増 ほか
					令和7年1月17日	1,156,619,200	令和8年3月31日	
					令和7年12月19日	1,271,710,000	令和8年6月30日	
R5	釜石市新市庁舎建設(機械設備)工事	釜石市天神町5番20号 (地番:天神町33番1)	三浦設備(株)・(株)東北水道工事特定建設工事共同企業体 代表者 三浦設備株式会社	岩手県釜石市大字平田第2地割64番地8	令和6年3月14日	839,656,400	令和7年12月21日	・杭工事遅延による工期の延伸による増 ほか ・部屋のレイアウト変更による空調設備、換気設備の増額 ほか
					令和7年1月17日	847,478,500	令和8年3月31日	
					令和7年12月19日	923,560,000	令和8年6月30日	
R6	小佐野町大沢線(定内橋)橋梁補修工事	釜石市小佐野町・定内町地内	株式会社小澤組	釜石市松原町3丁目10番22号	令和6年10月24日	47,410,000	令和7年3月15日	・工期の延伸 ・伸縮装置取替の追加と、それに伴う工期の延伸 ・交通誘導員の配置計画変更による人数増 ・橋梁点検車の使用日数増
					令和7年2月17日	47,410,000	令和7年3月31日	
					令和7年3月21日	55,013,200	令和7年5月9日	
					令和7年4月11日	61,921,200	令和7年5月9日	
R6	令和6年度 鶉住居地区施設再編事業に伴う配水池築造工事	釜石市鶉住居町 地内	株式会社山長建設	岩手県釜石市大只越町1丁目2番15号	令和6年11月11日	243,969,000	令和7年3月31日	・外部階段設置工及び手摺設置工に使用する製品について、購入費用が設計額を大きく上回ることによる増額 ・上記製品の設計内容再検討と納入に最大8カ月を要することによる、工期の延伸 ・外壁塗料を光触媒塗装からフッ素樹脂塗装に変更したことによる減額 ・造成地の洗堀防止対策として仮設の敷鉄板を敷き並べたことによる増額 ・工事ヤード賃借期間延期による増額 ・施工後の漏水試験に必要な水道水の購入、輸送による増額
					令和7年3月31日	243,969,000	令和7年12月26日	
					令和7年12月1日	251,504,000	令和7年12月26日	
R6	唐丹町小白浜地区擁壁補修等対策工事(その5)	釜石市唐丹町字小白浜 地内	株式会社青紀土木	釜石市鶉住居町第6地割20番地1	令和7年1月27日	37,768,500	令和7年9月30日	・現地調査の結果による盛土量の増 ・家屋調査の実施 ・盛土材運搬日数増に伴う交通誘導警備員の増
					令和7年9月8日	47,369,300	令和7年9月30日	

令和7年度 建設工事契約・変更契約結果一覧

単位:円

NO	工事名	工事場所	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初工期	変更理由・変更概要
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後工期	
R6	鵜住居2号線道路改良工事(その2)	釜石市箱崎町第9地割 地内	株式会社小澤組	釜石市松原町3丁目10番22号	令和7年3月10日	135,771,900	令和7年3月31日	
					令和7年3月21日	132,771,900	令和8年3月25日	・工期の延伸
					令和7年12月19日	160,034,600	令和8年3月25日	・箱崎漁港内での作業実施に伴う測量設計業務及び工事数量の増 ・他地区から土砂を搬入する必要が生じたことによる工事数量の増
					令和8年3月25日	160,034,600	令和8年3月31日	・工期の延期
					令和8年3月30日	160,034,600	令和8年9月30日	・工期の延期
1	野田団地市営住宅解体工事	釜石市野田町5丁目8番70	株式会社小澤組	釜石市松原町3丁目10番22号	令和7年5月26日	90,090,000	令和8年1月30日	
					令和7年10月27日	99,214,500	令和8年1月30日	・アスベスト含有外壁塗材除去工事の工法変更に係る増額。 ・コンクリート取り壊し数量の変更による増額。 ・取り壊し発生材搬出ルート変更による増額。 ・外構工事におけるネットフェンス更新および整地のとりやめに伴う減額。
					令和8年1月5日	98,802,000	令和8年1月30日	・解体工事における取り壊し発生材運搬処分や、誘導員等共有仮設費の積上げについて、実績に伴う精算変更を行うもの
2	市内各所河川安全対策工事	釜石市箱崎町白浜 地内	有限会社小笠原組	釜石市鵜住居町第3地割29番地9	令和7年6月2日	8,294,000	令和7年10月6日	
					令和7年9月22日	8,884,700	令和7年10月31日	・排水経路の見直しによる土工、舗装工の増 ・工期の延伸 ・コンクリート処分量の増
3	小川地区污水管布設工事(その2)	釜石市甲子町第15地割 地内	釜石ガス工事株式会社	釜石市鈴子町147番地5	令和7年6月2日	6,589,000	令和7年8月29日	
					令和7年8月20日	8,103,700	令和7年9月12日	・管渠延長の増工 ・発生土処理及び不足土購入による増工
4	上平田地区污水管布設工事(その5)	釜石市大字平田第2地割 地内	鈴木建設株式会社	釜石市松原町2丁目2番24号	令和7年6月2日	15,950,000	令和7年10月31日	
					令和7年10月9日	16,898,200	令和7年10月31日	・小型マンホール工の増工 ・舗装復旧面積の増工
5	洞泉市営住宅5号棟改修工事	釜石市甲子町第4地割189番地1	山崎建設株式会社	釜石市松原町1丁目7番2号	令和7年6月9日	75,900,000	令和7年11月30日	
6	市営釜石ビル外壁等改修工事	釜石市浜町1丁目1番1号	株式会社山元	釜石市只越町2丁目6番20号	令和7年6月9日	137,500,000	令和8年2月13日	
					令和8年2月10日	149,954,200	令和8年3月13日	・補修箇所の追加に伴う増額 ・アスベスト除去工事の減 ・足場の設置解体に100tクレーンを導入したことによる増
7	令和7年度 洞泉地区配水管布設替工事	釜石市甲子町第5地割 地内	株式会社小澤組	釜石市松原町3丁目10番22号	令和7年6月16日	44,866,800	令和7年12月17日	

令和7年度 建設工事契約・変更契約結果一覧

単位:円

NO	工事名	工事場所	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初工期	変更理由・変更概要
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後工期	
8	大平処理区マンホールポンプ設備更新工事(その2)	釜石市内各所	荏原実業株式会社北東北営業所	岩手県盛岡市盛岡駅前通15番19号	令和7年6月23日	25,190,000	令和8年2月27日	
9	小佐野町大沢線(定内橋)橋梁補修工事(その2)	釜石市小佐野町・定内町地内	佐野建設株式会社	釜石市甲子町第4地割1番地	令和7年6月30日	17,820,000	令和7年11月7日	
10	令和7年度小佐野地区配水管布設替工事	釜石市小佐野町4丁目 地内	釜石ガス工事株式会社	釜石市鈴子町147番地5	令和7年7月14日	37,037,000	令和8年1月15日	
					令和7年12月22日	37,037,000	令和8年2月27日	・工期の延伸
					令和8年2月16日	46,200,000	令和8年2月27日	・残土運搬距離の増加による発生土運搬費の増 ・舗装復旧範囲の増加による舗装費の増 ・交通誘導員配置数の増
11	令和7年度大渡地区他配水管布設替工事	釜石市大渡町3丁目・駒木町 地内	釜石ガス工事株式会社	釜石市鈴子町147番地5	令和7年7月14日	23,793,000	令和8年1月30日	
					令和8年1月23日	23,793,000	令和8年2月27日	・工期の延伸
					令和8年2月24日	24,079,000	令和8年2月27日	・施工に使用する管種の一部を、耐震性能を有する管種に変更することによる増 ・交通誘導員の配置計画変更による、交通誘導員の人数の増
12	橋野地区消防屯所建設(建築主体)工事	釜石市橋野町第38地割34番1	株式会社山長建設	釜石市大只越町1丁目2番15号	令和7年7月22日	111,100,000	令和8年3月30日	
					令和8年3月5日	113,153,700	令和8年3月30日	・機械設備工事における配管ルートの変更に伴う、仮舗装及び本舗装面積の増
13	橋野地区消防屯所建設(電気設備)工事	釜石市橋野町第38地割34番1	合資会社川村電気商会	釜石市大渡町2丁目2番18号	令和7年7月22日	11,407,000	令和8年3月6日	
					令和8年2月16日	11,677,600	令和8年3月6日	・引込開閉器盤の位置変更によるケーブル数量の増 ・防犯灯の位置変更による地中埋設配管、ケーブル及び掘削工事の増 ・防犯灯の側にガードコーンの追加
14	橋野地区消防屯所建設(機械設備)工事	釜石市橋野町第38地割34番1	株式会社鈴陶釜石支店	釜石市甲子町第9地割263番地23	令和7年7月22日	28,600,000	令和8年3月6日	
					令和8年2月13日	27,654,000	令和8年3月6日	・配管ルートの変更、延長による増 ・上水道引込み工事、建物まわりの給排水配管工事における土工士の数量見直しによる減
15	甲子中学校空調整備工事	釜石市甲子町第9地割156番地	大東電気工事有限公司	釜石市上中島町1丁目2番26号	令和7年7月28日	10,261,900	令和7年10月29日	
16	鶴住居(日向)地区污水管布設工事(その5)	釜石市鶴住居町日向 地内	有限会社小笠原組	釜石市鶴住居町第3地割29番地9	令和7年7月28日	8,057,500	令和7年11月28日	
					令和7年11月20日	8,226,900	令和7年11月28日	・管渠工の減 ・アスファルト処分量の増
17	上平田地区污水管接続工事(その1)	釜石市大字平田第2地割地内	株式会社山長建設	釜石市大只越町1丁目2番15号	令和7年8月8日	50,270,000	令和8年2月13日	
					令和8年3月31日	50,270,000	令和8年6月30日	・工期の延伸

令和7年度 建設工事契約・変更契約結果一覧

単位:円

NO	工事名	工事場所	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初工期	変更理由・変更概要
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後工期	
18	令和7年度 大舟沢配水池外水位計交換工事	釜石市 市内各所	シンク・エンジニアリング株式会社東北営業所	釜石市甲子町第8地割300番	令和7年7月28日	6,072,000	令和8年1月22日	
19	松倉地区国道283号汚水柵設置工事	釜石市甲子町第9地割 地内	東陸建設株式会社	釜石市甲子町第4地割163番地1	令和7年7月28日	16,500,000	令和8年1月16日	
					令和8年1月9日	16,500,000	令和8年3月31日	・工期の延伸
					令和8年3月31日	16,500,000	令和8年5月29日	・工期の延伸
					令和8年5月8日	20,339,000	令和8年5月29日	・汚水柵及び取付管の設置基数の増工ほか
20	令和7年度栗林第1ポンプ場送水ポンプ交換工事	釜石市栗林町第19地割 地内	大東電気工事有限公司	釜石市上中島町1丁目2番26号	令和7年8月12日	5,489,000	令和8年1月30日	
					令和8年1月14日	6,457,000	令和8年1月30日	・腐食が見られた送水管の交換 ・漏水が見られた既存のゲートバルブの交換
21	釜石斎場火葬炉改修工事	釜石市大字平田第3地割60番地3	株式会社宮本工業所	富山県富山市奥田新町12番3号	令和7年8月4日	5,610,000	令和7年9月30日	
22	野田中央公園復旧整備工事	釜石市野田町 地内	株式会社山長建設	釜石市大只越町1丁目2番15号	令和7年9月1日	43,340,000	令和8年1月30日	
					令和8年1月26日	49,757,400	令和8年3月27日	・縁石の設置による増 ・車止めの設置による増 ・現地精査による数量変更
					令和8年3月19日	49,996,100	令和8年3月27日	・現場精査による数量変更
23	中妻町新町線歩道整備工事	釜石市中妻町3丁目 地内	株式会社武山建設	釜石市唐丹町字川目2番地2	令和7年9月1日	16,170,000	令和8年1月30日	
					令和7年12月17日	18,476,700	令和8年1月30日	・交通誘導警備員の増 ・歩車道境界ブロックの減
24	市内各所街路灯切替工事	釜石市内各所	株式会社ニイタカ電設工業	釜石市千鳥町1丁目2番4号	令和7年9月8日	3,707,000	令和7年11月16日	
					令和7年11月5日	3,983,100	令和7年11月16日	・照明灯ポール数量の増 ・交通誘導警備員の増
25	令和7年度 橋野加圧ポンプ場残留塩素計設置工事	釜石市橋野町第35地割 地内	シンク・エンジニアリング株式会社東北営業所	釜石市甲子町第8地割300番	令和7年9月8日	4,147,000	令和8年2月20日	
26	令和7年度 天神地区配水管布設替工事	釜石市天神町 地内	株式会社鈴陶釜石支店	釜石市甲子町第9地割263番地23	令和7年9月8日	9,460,000	令和8年3月30日	
					令和8年3月9日	9,460,000	令和8年6月30日	・工期の延伸

令和7年度 建設工事契約・変更契約結果一覧

単位:円

NO	工事名	工事場所	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初工期	変更理由・変更概要
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後工期	
27	住吉町1号線道路改良工事	釜石市住吉町 地内	株式会社青紀土木	釜石市鶴住居町第6地割20番地1	令和7年9月8日	27,423,000	令和8年2月13日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・着工前の住民説明会で要望があった、地域住民の通勤通学時間帯における作業休止への対応に伴う工事費の補正及び工期の延伸</li> <li>・現地作業日数の増加に伴う、JR近接工事に必要な工事管理者及び列車見張員の配置人数の増</li> <li>・施工範囲の見直しによる施工延長の減</li> </ul>
					令和8年1月26日	28,959,700	令和8年3月19日	
					令和8年3月2日	29,516,300	令和8年3月19日	
28	甲子小学校トイレ洋式化工事	岩手県釜石市甲子町第9地割87番地	株式会社山長建設	岩手県釜石市大只越町1-2-15	令和7年9月16日	86,900,000	令和8年3月24日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・撤去材搬出ルートの変更に係る外部足場の追加(増額)</li> <li>・和便器撤去部の補修方法の変更(減額)</li> <li>・保健室トイレ・身障者トイレの追加工事(増額)</li> <li>・追加工事に伴う工期延長(増額)</li> </ul>
					令和8年2月4日	92,832,300	令和8年3月31日	
29	令和7年度 栗林第2ポンプ場残留塩素計設置工事	釜石市栗林町第4地割 地内	シンク・エンジニアリング株式会社東北営業所	岩手県釜石市甲子町第8地割300番	令和7年9月16日	5,610,000	令和8年3月13日	
30	橋野高炉跡見学路・遺構表示整備工事(1)	釜石市橋野町 地内	株式会社力ネナカ	岩手県釜石市甲子町第5地割62番地1	令和7年9月22日	19,470,000	令和8年2月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・遺構表示方法の一部変更</li> <li>・薄層カラー舗装の取り止め</li> <li>・積雪による舗装工事の遅延に伴う工期の延伸</li> </ul>
					令和8年2月26日	20,113,500	令和8年3月18日	
31	令和7年度 一の渡地区配水管布設替工事	釜石市甲子町第4地割 地内	エステック	岩手県釜石市上中島町4丁目7番14号	令和7年9月29日	14,300,000	令和8年2月20日	
32	令和7年度 新町第2取水電動弁交換工事	釜石市新町 地内	シンク・エンジニアリング株式会社東北営業所	釜石市甲子町第8地割300番	令和7年9月29日	9,075,000	令和8年3月30日	
33	令和7年度釜石市公園施設更新(土木その1)工事	釜石市大平町 地内	株式会社力ネナカ	岩手県釜石市甲子町第5地割62番地1	令和7年9月29日	12,100,000	令和8年1月3日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工範囲の変更に伴う数量変更</li> <li>・現場精査による数量変更</li> <li>・変更に伴う工事日数の増</li> </ul>
					令和7年12月22日	12,178,100	令和8年1月15日	
34	室浜漁港(片岸地区)防波堤機能保全工事	室浜漁港(片岸地区)	株式会社及川工務店	岩手県釜石市新浜町1丁目4番37号	令和7年10月14日	113,850,000	令和8年1月30日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工期の延伸</li> </ul>
					令和8年1月26日	113,850,000	令和8年3月31日	
					令和8年3月30日	113,850,000	令和8年10月30日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工期の延伸</li> </ul>
35	令和7年度 尾崎白浜第2配水池流量計設置工事	釜石市大字平田第7地割 地内	大東電気工事有限公司	釜石市上中島町1丁目2番26号	令和7年10月14日	5,731,000	令和8年3月19日	

令和7年度 建設工事契約・変更契約結果一覧

単位:円

NO	工事名	工事場所	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初工期	変更理由・変更概要	
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後工期		
36	八雲町1号線道路改良工事	釜石市八雲町 地内	有限会社マルハ建設	岩手県釜石市鶴住居町第5地割32番地1	令和7年10月27日	13,783,000	令和8年3月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通誘導警備員の増</li> <li>上層路盤及び下層路盤の減</li> <li>本舗装の増工</li> <li>現場精査の結果によるその他数量の増減</li> </ul>	
					令和8年3月3日	15,184,400	令和8年3月27日		
37	鉄の歴史館エレベーター更新工事	釜石市大平町3丁目12番7号	東芝エレベーター株式会社東北支社	宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目2番3号	令和7年11月10日	34,650,000	令和8年8月31日		
38	坪内鍋倉線(坪内橋)橋梁補修工事	釜石市甲子町第9地割 地内	新光建設株式会社	釜石市大字平田第3地割61番地22	令和7年11月10日	123,332,000	令和8年3月31日	<ul style="list-style-type: none"> <li>工期の延期</li> </ul>	
					令和8年3月27日	123,332,000	令和9年3月19日		
39	野田29号線(明神橋)橋梁耐震補強工事	釜石市野田町2丁目・甲子町第10地割 地内	株式会社小澤組	釜石市松原町3丁目10番22号	令和7年11月10日	61,985,000	令和8年3月19日	<ul style="list-style-type: none"> <li>本工事が令和8年度に繰越となったため、4月以降に施工する工事に係る冬季労務割増を削除することによる減</li> <li>現地調査において仮設足場が必要となったことによる足場面積の増</li> <li>今回工事に使用する足場を活用し、支承工を一括施行することで工事費の削減を図るため、施工基数を15基から18基に増加するもの</li> </ul>	
					令和8年3月13日	61,985,000	令和8年3月31日		<ul style="list-style-type: none"> <li>工期の延伸</li> </ul>
					令和8年3月27日	61,985,000	令和8年8月31日		<ul style="list-style-type: none"> <li>工期の延伸</li> </ul>
					令和8年4月17日	71,977,400	令和8年8月31日		
40	令和7年度釜石市公園施設更新(土木その2)工事	釜石市大平町他 地内	山崎建設株式会社	釜石市松原町1-7-2	令和7年11月10日	17,820,000	令和8年3月1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>資材の搬入及び組立作業の支障となる樹木の伐採剪定の増</li> <li>交通誘導警備員の配置増</li> <li>現場精査の結果による数量変更</li> </ul>	
					令和8年2月16日	17,820,000	令和8年3月26日		<ul style="list-style-type: none"> <li>工期の延伸</li> </ul>
					令和8年3月16日	17,985,000	令和8年3月26日		<ul style="list-style-type: none"> <li>資材の搬入及び組立作業の支障となる樹木の伐採剪定の増</li> <li>交通誘導警備員の配置増</li> <li>現場精査の結果による数量変更</li> </ul>
					令和8年3月16日	17,985,000	令和8年3月26日		<ul style="list-style-type: none"> <li>資材の搬入及び組立作業の支障となる樹木の伐採剪定の増</li> <li>交通誘導警備員の配置増</li> <li>現場精査の結果による数量変更</li> </ul>
41	松倉4号線舗装修繕工事	釜石市甲子町第10地割 地内	株式会社カネナカ	釜石市甲子町第5地割62番地1	令和7年11月10日	32,667,800	令和8年2月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>試掘調査の結果により、計画交通量及び舗装支持力を満足させるための舗装構成に変更するもの</li> <li>車道舗装により影響を受ける歩道部舗装の増工</li> <li>起工測量結果によるその他数量の増減</li> </ul>	
					令和8年1月16日	39,890,400	令和8年3月13日		
					令和8年3月2日	40,169,800	令和8年3月13日		<ul style="list-style-type: none"> <li>交通誘導警備員の増</li> <li>現場精査の結果によるその他数量の増減</li> </ul>
42	大曾根川河川改修工事	釜石市唐丹町字大曾根ほか 地内	有限会社大南	釜石市大字平田第3地割61番地96	令和7年11月10日	13,750,000	令和8年3月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>現場精査の結果による数量の変更</li> </ul>	
					令和8年3月9日	14,379,200	令和8年3月27日		

令和7年度 建設工事契約・変更契約結果一覧

単位:円

NO	工事名	工事場所	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初工期	変更理由・変更概要
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後工期	
43	令和7年度 大平ポンプ場No1送水ポンプ交換工事	釜石市大平町3丁目3番 地内	佐藤電設	釜石市甲子町第14地割104-2	令和7年11月10日	4,818,000	令和8年3月19日	
44	上平田ニュータウン集会所屋根・外壁改修工事	釜石市大字平田第2地割25番地492	有限会社菊池建設	岩手県釜石市橋野町第32地割13番地1	令和7年11月25日	6,809,000	令和8年2月25日	
45	市内各所河川安全対策工事(その2)	釜石市内各所	有限会社藤原土木	岩手県釜石市栗林町第22地割50番地1	令和7年12月8日	15,950,000	令和8年3月25日	・箱崎白浜地区において、一部既設管の状況が良好であったことに伴う、排水路整備取り止めによる減 ・源太沢地区において、既設石積下部の洗堀が確認されたことによる根継コンクリート増工 ・上記増額を踏まえた施工範囲見直しによる施工延長の減
					令和8年3月16日	16,112,800	令和8年3月31日	
46	大平1号雨水枝線布設工事(その1)	釜石市大平町 地内	株式会社SS総建	岩手県釜石市桜木町1-3-5	令和7年12月8日	18,810,000	令和8年3月13日	・舗装復旧工事の増工 ・交通誘導警備員の増工 ・現場精査の結果によるその他数量増減
					令和8年3月9日	24,152,700	令和8年3月27日	
47	中妻町新町線舗装修繕工事	釜石市中妻町外地内	株式会社山長建設	岩手県釜石市大只越町1-2-15	令和7年12月22日	22,352,000	令和8年3月23日	・路面縦断勾配の凹凸が想定以上に不均一であることによる、平均切削厚の減少に伴う廃材運搬及び処分分の減工 ・既設炉面の損傷等が見受けられる影響範囲のアスファルト舗装増工 ・現場精査の結果によるその他数量の増減
					令和8年3月4日	22,163,900	令和8年3月23日	
48	唐丹33号線凍上災予防保全工事	釜石市唐丹町字向 地内	株式会社石井建設	岩手県釜石市甲子町第10地割759番地1	令和7年12月22日	5,941,100	令和8年3月16日	・凍上箇所が当初予定箇所より南北に確認されたことによる舗装延長の増 ・上層路盤が機能を果たしていることが確認されたことによる、掘削及び上層路盤工等の減 ・低温期間に伴う舗装施工の調整による工期の延伸
					令和8年3月3日	5,924,600	令和8年3月27日	
49	坪内鍋倉線凍上災予防保全工事	釜石市甲子町第9地割地内	株式会社石井建設	岩手県釜石市甲子町第10地割759番地1	令和7年12月22日	5,600,100	令和8年3月16日	・凍上箇所が当初予定箇所より南側に確認されたことによる施工箇所の変更 ・上層路盤が機能を果たしていることが確認されたことによる、掘削及び上層路盤工等の減 ・公園への横断等の区画線の追加による変更 ・低温期間に伴う舗装施工の調整による工期の延伸
					令和8年3月3日	7,032,300	令和8年3月27日	
50	箱崎半島線凍上災予防保全工事	釜石市鶴住居町 地内	株式会社石井建設	岩手県釜石市甲子町第10地割759番地1	令和7年12月22日	5,412,000	令和8年3月16日	・凍上箇所が当初予定箇所より東側に確認されたことによる施工箇所の変更 ・低温期間に伴う舗装施工の調整による工期の延伸
					令和8年3月3日	7,023,500	令和8年3月27日	

令和7年度 建設工事契約・変更契約結果一覧

単位:円

NO	工事名	工事場所	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初工期	変更理由・変更概要
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後工期	
51	令和7年度釜石市公園施設更新(土木その3)工事	釜石市両石町他地内	有限会社藤倉建設	岩手県釜石市栗林町第22地割14番地5	令和7年12月22日	3,740,000	令和8年3月10日	・現場精査による数量変更
					令和8年3月2日	3,780,700	令和8年3月10日	
52	観光農園整備工事	釜石市甲子町第7地割 地内	株式会社仙北造園	岩手県盛岡市仙北3-17-15	令和7年12月22日	7,645,000	令和8年3月25日	
53	鶴住居地区施設再編に伴う工食用道路付帯等工事	釜石市鶴住居町 地内	東陸建設株式会社	岩手県釜石市甲子町第4地割163-1	令和8年1月19日	19,250,000	令和8年3月31日	
54	新町地区側溝改修工事	釜石市新町地内	株式会社二本松組	岩手県釜石市鶴住居町4丁目300番地	令和8年1月19日	8,307,200	令和8年3月19日	・掘削の結果、当初想定していた以上に工事の支障となるコンクリート構造物が発生したことによる、構造物取壊し及び処分費の増額 ・現場精査の結果による、その他数量の変更
					令和8年3月13日	8,995,800	令和8年3月19日	
57	市内各所交通安全施設設置工事	釜石市箱崎町箱崎白浜地内外	株式会社四ツ家建設	釜石市両石町第4地割56番地4	令和8年1月26日	3,052,500	令和8年3月13日	・防護柵設置工の延長増工 ・現場精査の結果によるその他数量の変更
					令和8年3月6日	3,257,100	令和8年3月13日	
55	橋野鉄鉱山インフォメーションセンター展示更新工事	釜石市橋野町2-6	有限会社佐々忠建設	釜石市新町4番23号	令和8年2月2日	35,310,000	令和8年3月31日	・工期の延伸
					令和8年3月31日	35,310,000	令和8年8月31日	
56	釜石市公園施設更新(電気設備)工事	大天場公園(岩手県釜石市中妻町三丁目地内)	株式会社アイ・デン	釜石市桜木町2丁目2番40号	令和8年2月2日	4,808,100	令和8年3月31日	
58	大橋7号線(上中野橋)橋梁補修工事	釜石市甲子町第1地割 地内	新光建設株式会社	釜石市大字平田第3地割61番地22	令和8年2月9日	39,370,000	令和8年3月31日	・工期の延期
					令和8年3月27日	39,370,000	令和8年8月31日	
59	令和7年度 鶴住居第3ポンプ場ウォーターハンマー対策工事	釜石市鶴住居町第8地割地内	三浦設備株式会社	岩手県釜石市大字平田第2地割64番地8	令和8年2月24日	86,560,100	令和8年3月31日	
60	日の神頭首工水門等補修工事	釜石市鶴住居町第6・7地割地内	釜石ガス工事株式会社	岩手県釜石市鈴子町147番地5	令和8年2月24日	5,775,000	令和8年3月27日	・河川水量が少量だったに伴う、資材搬入に係る仮設工の減工 ・水路内土砂除去と山林からの土砂崩落防止のための、簡易土留柵の増工
					令和8年3月10日	5,861,900	令和8年3月27日	
61	只越天神町線道路舗装工事	釜石市天神町 地内	株式会社山長建設	岩手県釜石市大只越町1-2-15	令和8年3月9日	36,245,000	令和8年6月30日	・請負業者の単価適用年月変更請求に基づく、資材単価、労務費及び機械単価等の変更
					令和8年3月25日	36,422,100	令和8年6月30日	

令和7年度 建設工事契約・変更契約結果一覧

単位:円

NO	工事名	工事場所	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初工期	変更理由・変更概要
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後工期	
62	天神町5号線道路舗装工事	釜石市天神町 地内	株式会社石井建設	岩手県釜石市甲子町第10地割759番地1	令和8年3月9日	5,610,000	令和8年6月30日	・請負業者の単価適用年月変更請求に基づく、資材単価、労務費及び機械単価等の変更
					令和8年3月25日	5,647,400	令和8年6月30日	
63	鶴住居地区施設再編に伴う送配水管布設及び配水池・工用道路付帯等工工事	釜石市鶴住居町地内	三浦設備株式会社	岩手県釜石市大字平田第2地割64番地8	令和8年3月23日	226,820,000	令和8年3月31日	・工期の延期
					令和8年3月24日	226,820,000	令和9年3月31日	